



COMUNE DI DERUTA

Provincia di Perugia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Ufficio Tecnologico

REGISTRO GENERALE nr. 6 Del 07/01/2013

OGGETTO: Delibera CIPE n. 3 del 6/03/2009 - Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico - Intervento n. 03210UMB007. Lavori di messa in sicurezza della scuola dell'infanzia e primaria di via Francescana n. 79, frazione Pontenuovo - 1° stralcio - Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione lavori.

Codice CUP :B56E10000690009

IL RESPONSABILE

RICHIAMATI:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22.05.2008 ;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29 luglio 2008;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 in data 6.3.2012, dichiarata immediatamente esecutiva, recante "Approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012 e dei relativi allegati";
- il decreto sindacale n. 1 del 9.5.2012, di conferimento delle funzioni dirigenziali e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art.107, DLgs. n.267/2000.

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria della spesa effettuata dal servizio finanziario e ragioneria;

VISTO il vigente regolamento di contabilità ;

VISTO il Testo unico dell'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs 18/08/2000, n.267 ;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;

VISTA la proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

- 1) di approvare la proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

- 1) di approvare lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di 1° stralcio per la messa in sicurezza della scuola dell'infanzia e primaria di via Francescana n. 79, frazione Pontenuovo, incluso nel "Primo programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico per messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici", approvato con delibera CIPE n. 32 del 13/10/2010, redatti in data 20/12/2012 dal Direttore dei Lavori Ing. Proietti Francesco, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dall'impresa Mammoli Edilizia S.r.l., ammonta ad € 85.941,61 oltre IVA al 21%;
- 2) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;
- 3) di corrispondere alla ditta Mammoli Edilizia S.r.l., con sede in Todi (PG), via Monte Santo, n° 4, a saldo di ogni suo avere in rapporto al contratto di appalto in premessa citato, la somma netta di € 20.395,73 oltre IVA al 21%;
- 4) Di imputare la somma complessiva di € 24.678,83 dovuta alla ditta Mammoli Edilizia S.r.l., con sede in Todi (PG), via Monte Santo, n° 4, a saldo dei lavori contrattuali come segue (CIG: 4156999019; CUP : B56E10000690009):

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	EPF	Cod.	E/S	Importo	Beneficiario	IMP
2013	2828	470	C.D.C. 470 - SCUOLA MATERNA	2011	2040101	S	12.339,42	9151 - MAMMOLI EDILIZIA S.R.L. - Via Montesanto, 4, cod.fisc. /p.i. IT 02835590544	557/
2013	2829	500	C.D.C. 500 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2011	2040201	S	12.339,41	9151 - MAMMOLI EDILIZIA S.R.L. - Via Montesanto, 4, cod.fisc. /p.i. IT 02835590544	558/

- 5) di svincolare alla ditta appaltatrice la polizza fideiussoria n. 11587228 del 24/08/2012 rilasciata dalla società Allianz SPA agenzia di Marsciano per l'importo di € 20.527,41 prestata a garanzia degli adempimenti contrattuali;
- 6) di liquidare e pagare all'ing. Francesco Proietti, con recapito in via I° Maggio n. 9 - 06054 Fratta Todina (PG), a saldo delle competenze tecniche affidate con convenzione rep. 1870 del 30/05/2012 le seguenti somme:
 - saldo per progettazione definitiva ed esecutiva compresa redazione variante per un importo di € 1.298,56 oltre IVA ed oneri previdenziali, per un totale di € 1.634,11;
 - saldo per direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza per un importo totale di € 5.895,25 oltre IVA ed oneri previdenziali per un totale di € 7.418,58;
- 7) di imputare le somme suddette di € 1.634,11 ed € 7.418,58 dovute a saldo all'Ing. Francesco Proietti con recapito in via I° Maggio n. 9 - 06054 Fratta Todina (PG), come segue (CIG: Z4D01E2860; CUP: B56E10000690009):

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	EPF	Cod.	E/S	Importo	Beneficiario	IMP.
2013	2828	470	C.D.C. 470 - SCUOLA MATERNA	2011	2040101	S	817,06	9064 - STUDIO DI INGEGNERIA DELLE STRUTTURE DOTT. ING. FRANCESCO PROIETTI - Via l°Maggio, 9, cod.fisc. PRTFNC75L03G478F/p.i . IT 02899450544	557/ 576
2013	2829	500	C.D.C. 500 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2011	2040201	S	817,05	9064 - STUDIO DI INGEGNERIA DELLE STRUTTURE DOTT. ING. FRANCESCO PROIETTI - Via l°Maggio, 9, cod.fisc. PRTFNC75L03G478F/p.i . IT 02899450544	558/ 577
2013	2512	355	C.D.C. 355 - SERVIZI GENERALI DIVERSI	2012	2010801	S	7.418,58	9064 - STUDIO DI INGEGNERIA DELLE STRUTTURE DOTT. ING. FRANCESCO PROIETTI - Via l°Maggio, 9, cod.fisc. PRTFNC75L03G478F/p.i . IT 02899450544	256/

8) di approvare il seguente quadro economico consuntivo relativo allo stato finale dell'intervento:

IMPORTO FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE ASSEGNATO CON DELIBERA CIPE N. 32 DEL 13/10/2010:

A) IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 85.941,61
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
▪ spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva progettazione variante comprensive di cassa previdenziale ed IVA	€ 5.035,86
▪ IVA sui lavori 21%	€ 18.047,74
▪ Incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06)	€ 755,72
▪ Pubblicità e bandi e contributo autorità	€ 30,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 23.869,32
IMPORTO TOTALE ASSISTITO DA CONTRIBUTO	€ 109.810,93

IMPORTO FINANZIATO CON FONDI COMUNALI

▪ spese tecniche per Direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori comprensive di cassa previdenziale ed IVA	€ 7.418,58
<u>IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO</u>	€ 117.229,51

- 9) di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
- 10) il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D.Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4.

IL RESPONSABILE
Geom. Verbena Vairo

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

OGGETTO: Delibera CIPE n. 3 del 6/03/2009 - Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico - Intervento n. 03210UMB007. Lavori di messa in sicurezza della scuola dell'infanzia e primaria di via Francescana n. 79, frazione Pontenuovo - 1° stralcio - Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione lavori.

PREMESSO CHE:

- con delibera CIPE n. 32 del 13/05/2012 è stato approvato il “primo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici”, nel quale è stato incluso, con codice n. 03210UMB007, l'intervento di messa in sicurezza della scuola dell'infanzia e primaria di via Francescana in frazione Pontenuovo;
- con lettera del 16/08/2011 prot. 12984, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso la convenzione stipulata dall'Amministrazione Comunale del Comune di Deruta con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, relativa all'intervento di messa in sicurezza della scuola dell'infanzia e primaria di via Francescana in frazione Pontenuovo, comunicando l'assunzione dell'impegno a favore del Comune di Deruta della somma di € 110.000,00;
- per effetto della convenzione di cui sopra, il Comune di Deruta ha dato avvio agli adempimenti stabiliti nella convenzione medesima, stabilendo pertanto, in funzione delle disponibilità economiche, di procedere alla manutenzione del plesso scolastico in due stralci funzionali complessivi;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 09/02/2012 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di 1° stralcio di che trattasi per la messa in sicurezza della scuola dell'infanzia e primaria di via Francescana n. 79, frazione Pontenuovo, finanziato per € 110.000,00 con contributo statale mediante il “Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico per messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici”, redatto dall'ing. Francesco Proietti;
- con lettera del 09/02/2012 prot. 2012 il progetto definitivo di 1° stralcio, è stato trasmesso al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Umbria per l'esame tecnico al fine della relativa approvazione, così come previsto dall'art. 3 della citata convenzione Stato/Comune;
- il Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Umbria nella seduta del 23/02/2012 con voto n° 475/12, ha espresso parere favorevole all'intervento di che trattasi;
- con deliberazione della Giunta comunale n° 90 del 06.04.2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, redatto dall'Ing. Proietti Francesco, per una spesa complessiva di euro 117.418,58;
- a seguito dell'espletamento della gara eseguita mediante procedura aperta, con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnologico Comunale n. 275 del 08/06/2012 è stato approvato il verbale di gara e i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva, alla ditta Mammoli Edilizia S.r.l., con sede in Todi (PG), via Monte Santo, n° 4, per una spesa complessiva di euro 73.312,18, al netto del ribasso del 24,126 % offerto in sede di gara, spese per la sicurezza e costo della manodopera compresi ed Iva esclusa;

- il Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Umbria in fase di approvazione del progetto definitivo ha stabilito che l'economie derivanti dal ribasso d'asta debbono essere inserite tra le somme a disposizione, nella voce relativa agli imprevisti, per essere destinate ad eventuali esigenze non previste e/o prevedibili che si dovessero presentare in corso d'opera, e che fossero comunque necessarie ed attinenti alla completa risoluzione dei problemi segnalati e conteplati nella scheda, richiamando, a tal fine, l'art. 2 comma 3 della convenzione regolante i rapporti fra Stato ed Ente;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 13/09/2012 è stata approvata la perizia di variante suppletiva e di variata distribuzione di spesa, redatta dal Progettista e Direttore dei Lavori Ing. Proietti Francesco, comportante una spesa complessiva di € 117.418,58 di cui € 12.629,43 l'importo dei maggiori lavori da appaltare al netto del ribasso d'asta del 24,126%, oneri e costi per la sicurezza compresi oltre IVA, per effetto dei quali il quadro economico risulta come di seguito modificato:

IMPORTO FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE ASSEGNATO CON DELIBERA CIPE N. 32 DEL 13/10/2010:

A) IMPORTO TOTALE LAVORI DI VARIANTE € 101.417,72 DI CUI:		
▪ oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.680,99	
▪ costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.242,20	
▪ importo della mano d'opera sui lavori	€ 28.347,52	
▪ totale lavori soggetti a ribasso	€ 64.147,01	
▪ a detrarre ribasso d'asta del 24,126%	<u>-€ 15.476,11</u>	
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 85.941,61	€ 85.941,61
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
▪ lavori in economia	€ 169,07	
▪ spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva progettazione variante comprensive di cassa previdenziale ed IVA	€ 5.035,86	
▪ IVA sui lavori 21%	€ 18.047,74	
▪ Incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06)	€ 775,72	
▪ Pubblicità e bandi e contributo autorità	<u>€ 30,00</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 24.058,39	€ 24.058,39
IMPORTO TOTALE ASSISTITO DA CONTRIBUTO		€ 110.000,00

IMPORTO FINANZIATO CON FONDI COMUNALI

▪ spese tecniche per Direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori comprensive di cassa previdenziale ed IVA		<u>€ 7.418,58</u>
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO		€ 117.418,58

- il Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Umbria con lettera del 17/09/2012 assunta al protocollo di questo Comune in data 21/09/2012 al n. 9877, per quanto di competenza ha autorizzato il Comune di Deruta ad utilizzare le economie derivanti dal ribasso d'asta per l'esecuzione degli interventi migliorativi ed aggiuntivi previsti nella perizia di variante;

VISTO lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di 1° stralcio per la messa in sicurezza della scuola dell'infanzia e primaria di via Francescana n. 79, frazione Pontenuovo, incluso

nel “Primo programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico per messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici”, approvato con delibera CIPE n. 32 del 13/10/2010, redatti in data 20/12/2012 dal Direttore dei Lavori Ing. Proietti Francesco, dai quali risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguiti dall’impresa Mammoli Edilizia S.r.l., ammonta ad € 85.941,61 oltre IVA al 21%;

ATTESO che alla ditta appaltatrice Mammoli Edilizia S.r.l., è stato corrisposto un acconto in corso d’opera per € 65.545,88, per cui la ditta stessa risulta creditrice della somma di € 20.395,73 oltre IVA al 21%;

RISCONTRATA la regolarità degli atti contabili e la conseguente necessità di procedere alla loro approvazione;

ATTESO CHE:

- in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 246 del 06/10/2011 e determinazione del Responsabile dell’ufficio Tecnologico n. 399 del 13/10/2011, con contratto rep. 1870 del 30/05/2012 è stato conferito all’ing. Francesco Proietti, con recapito in via I° Maggio n. 9 - 06054 Fratta Todina (PG) - iscritto alla sezione A dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Perugia al n. A2115, l’incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della scuola dell’infanzia e primaria di via Francescana n. 79, frazione Pontenuovo - 1° stralcio - nell’ambito del “Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico per messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici (intervento n. 03210UMB007)”;
- l’art. 12 dello suddetta di convenzione stabilisce le modalità di liquidazione del compenso dovuto al professionista;

VISTE le seguenti parcelle proforma del 20/12/2012 rimesse dall’ing. Francesco Proietti, relative al saldo delle competenze tecniche per la progettazione e direzione dei lavori dell’intervento di che trattasi:

- saldo per progettazione definitiva ed esecutiva compresa variante per un importo di € 1.298,56 oltre IVA ed oneri previdenziali, per un totale di € 1.634,11;
- saldo per direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza per un importo totale di € 5.895,25 oltre IVA ed oneri previdenziali per un totale di € 7.418,58;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO,

SI PROPONE AL RESPONSABILE

l’adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:

- 1) di approvare lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di 1° stralcio per la messa in sicurezza della scuola dell’infanzia e primaria di via Francescana n. 79, frazione Pontenuovo, incluso nel “Primo programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico per messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici”, approvato con delibera CIPE n. 32 del 13/10/2010, redatti in data 20/12/2012 dal Direttore dei Lavori Ing. Proietti Francesco, dai quali

risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dall'impresa Mammoli Edilizia S.r.l., ammonta ad € 85.941,61 oltre IVA al 21%;

- 2) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;
- 3) di corrispondere alla ditta Mammoli Edilizia S.r.l., con sede in Todi (PG), via Monte Santo, n° 4, a saldo di ogni suo avere in rapporto al contratto di appalto in premessa citato, la somma netta di € 20.395,73 oltre IVA al 21%;
- 4) Di imputare la somma complessiva di € 24.678,83 dovuta alla ditta Mammoli Edilizia S.r.l., con sede in Todi (PG), via Monte Santo, n° 4, a saldo dei lavori contrattuali come segue (CIG: 4156999019; CUP : B56E10000690009):

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	EPF	Cod.	E/S	Importo	Beneficiario	IMP
2013	2828	470	C.D.C. 470 - SCUOLA MATERNA	2011	2040101	S	12.339,42	9151 - MAMMOLI EDILIZIA S.R.L. - Via Montesanto, 4, cod.fisc. /p.i. IT 02835590544	557/
2013	2829	500	C.D.C. 500 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2011	2040201	S	12.339,41	9151 - MAMMOLI EDILIZIA S.R.L. - Via Montesanto, 4, cod.fisc. /p.i. IT 02835590544	558/

- 5) di svincolare alla ditta appaltatrice la polizza fideiussoria n. 11587228 del 24/08/2012 rilasciata dalla società Allianz SPA agenzia di Marsciano per l'importo di € 20.527,41 prestata a garanzia degli adempimenti contrattuali;
- 6) di liquidare e pagare all'ing. Francesco Proietti, con recapito in via I° Maggio n. 9 - 06054 Fratta Todina (PG), a saldo delle competenze tecniche affidate con convenzione rep. 1870 del 30/05/2012 le seguenti somme:
 - saldo per progettazione definitiva ed esecutiva compresa redazione variante per un importo di € 1.298,56 oltre IVA ed oneri previdenziali, per un totale di € 1.634,11;
 - saldo per direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza per un importo totale di € 5.895,25 oltre IVA ed oneri previdenziali per un totale di € 7.418,58;
- 7) di imputare le somme suddette di € 1.634,11 ed € 7.418,58 dovute a saldo all'ing. Francesco Proietti con recapito in via I° Maggio n. 9 - 06054 Fratta Todina (PG), come segue (CIG: Z4D01E2860; CUP: B56E10000690009):

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	EPF	Cod.	E/S	Importo	Beneficiario	IMP.
2013	2828	470	C.D.C. 470 - SCUOLA MATERNA	2011	2040101	S	817,06	9064 - STUDIO DI INGEGNERIA DELLE STRUTTURE DOTT. ING. FRANCESCO PROIETTI - Via I°Maggio, 9, cod.fisc. PRTFNC75L03G478F/p.i . IT 02899450544	557/ 576
2013	2829	500	C.D.C. 500 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2011	2040201	S	817,05	9064 - STUDIO DI INGEGNERIA DELLE STRUTTURE DOTT. ING. FRANCESCO PROIETTI - Via I°Maggio, 9, cod.fisc. PRTFNC75L03G478F/p.i . IT 02899450544	558/ 577
2013	2512	355	C.D.C. 355 - SERVIZI GENERALI DIVERSI	2012	2010801	S	7.418,58	9064 - STUDIO DI INGEGNERIA DELLE STRUTTURE DOTT. ING. FRANCESCO	256/

								PROIETTI - Via l°Maggio, 9, cod.fisc. PRTFNC75L03G478F/p.i . IT 02899450544	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8) di approvare il seguente quadro economico consuntivo relativo allo stato finale dell'intervento:

**IMPORTO FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE ASSEGNATO CON DELIBERA
CIPE N. 32 DEL 13/10/2010:**

A) IMPORTO TOTALE LAVORI		€ 85.941,61
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
▪ spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva progettazione variante comprehensive di cassa previdenziale ed IVA	€ 5.035,86	
▪ IVA sui lavori 21%	€ 18.047,74	
▪ Incentivo progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/06)	€ 755,72	
▪ Pubblicità e bandi e contributo autorità	€ 30,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 23.869,32	€ 23.869,32
IMPORTO TOTALE ASSISTITO DA CONTRIBUTO		€ 109.810,93

IMPORTO FINANZIATO CON FONDI COMUNALI

▪ spese tecniche per Direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori comprehensive di cassa previdenziale ed IVA		€ 7.418,58
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO		€ 117.229,51

9) di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;

10) il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D.Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4.

L'Istruttore: Marco Ricciarelli

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

OGGETTO: Delibera CIPE n. 3 del 6/03/2009 - Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico - Intervento n. 03210UMB007. Lavori di messa in sicurezza della scuola dell'infanzia e primaria di via Francescana n. 79, frazione Pontenuovo - 1° stralcio - Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione lavori.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 07 gennaio 2013

Il Responsabile di Area
Geom. Vairo Verbena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: Delibera CIPE n. 3 del 6/03/2009 - Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico - Intervento n. 03210UMB007. Lavori di messa in sicurezza della scuola dell'infanzia e primaria di via Francescana n. 79, frazione Pontenuovo - 1° stralcio - Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione lavori.

Il Responsabile di Area, in relazione al disposto dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267 **APPONE** il visto di regolarità contabile e ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267 **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa;

Il movimento contabile è stato registrato sul Bilancio c.a. Gestione **RESIDUI**;

Esercizio	Cap/Cdc P.E.G	Impegni N.	ESPF	Importo Imp	Sogg.Ben.
2013	2828/470	557/841	2011	12.339,42	Mammoli Edilizia
2013	2829/500	558/842	2011	12.339,41	Mammoli Edilizia
2013	2828/470	557/576	2011	817,06	Ing. Francesco Proietti
2013	2828/470	558/577	2011	817,05	Ing. Francesco Proietti
2013	2512/355	256/648	2012	7.418,58	Ing. Francesco Proietti

Riferimento pratica finanziaria : 2013/4

Deruta , lì 08/01/2013

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa Monica Brunozi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente determinazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 14/01/2013, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Deruta, li 14/01/2013

IL Responsabile della Pubblicazione

Dr. Marco Taralla