



COMUNE DI DERUTA

PROGETTO

Variante al piano attuativo di iniziativa privata ai sensi della L.R. 11/2005 autorizzato con delibera del c.c. n. 129 del 21/12/2005.

COMMITTENTE

NOVATECNO S.r.l.

LOCALITA'

Deruta, fraz. Sant'Angelo di Celle, loc. San Michele

ELABORATO

ORDINE CRONOLOGICO DELLE OPERE

PROGETTISTA

Dott.Arch.Daniilo Tantucci

**TANTUCCI
DANILO**

ARCHITETTO

06123 PERUGIA VIA DEL LAVORO 4
TEL.07533175 CF.TNTDNL53S17G478G

DATA EMISSIONE

PROGETTO Maggio 2014

ORDINE CRONOLOGICO DELLE OPERE

Prima di descrivere l'ordine cronologico dell'intervanto si precisa che i singoli edifici che verranno realizzati saranno oggetto di permessi di costruire disgiunti, le fasi di realizzazione dei singoli edifici pur rispettando i limiti di tempo indicati può essere suscettibile di variazione.

1° TEMPO

Comprende:

- a) Modellamento morfologico dell'area interessata dal piano attuativo
- b) Realizzazione delle opere di urbanizzazione di prima fase e formazione delle piattaforme alla quota di spiccatto degli edifici

TEMPO DI REALIZZAZIONE PREVISTO: mesi 12

2°TEMPO

Comprende la realizzazione degli edifici in momenti distinti:

- a) LOTTO 1 e sistemazioni connesse
- b) LOTTO 2 e sistemazioni connesse
- c) LOTTO 3 e sistemazioni connesse
- d) LOTTO 4 e sistemazioni connesse
- e) LOTTO 5 e sistemazioni connesse
- f) LOTTO 6 e sistemazioni connesse
- g) LOTTO 7 e sistemazioni connesse
- h) LOTTO 8 e sistemazioni connesse
- i) LOTTO 9 e sistemazioni connesse
- j) LOTTO 10 e sistemazioni connesse
- k) LOTTO 11 e sistemazioni connesse
- l) LOTTO 12 e sistemazioni connesse
- m) LOTTO 13 e sistemazioni connesse
- n) LOTTO 14 e sistemazioni connesse
- o) LOTTO 15 e sistemazioni connesse
- p) LOTTO 16 e sistemazioni connesse
- q) LOTTO 17 e sistemazioni connesse

r) LOTTO 18 e sistemazioni connesse

TEMPO DI REALIZZAZIONE PREVISTO: mesi 60

3°TEMPO

Comprende la realizzazione delle opere primarie di seconda fase

TEMPO DI REALIZZAZIONE PREVISTO: mesi 12

Dott. Arch. Danilo Tantucci

