



# COMUNE DI DERUTA

## PROVINCIA DI PERUGIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

**REGISTRO GENERALE nr. 307 Del 14-07-2017**

**OGGETTO: Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali nel territorio comunale. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione lavori.**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

#### IL RESPONSABILE

#### **RICHIAMATI:**

- Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22 maggio 2008;
- Il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29 luglio 2008;
- La vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- Il decreto sindacale n. 4 del 10/04/2017, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000.

Tutto ciò premesso,

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

#### **DETERMINA**

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni, redatti in data in data 07/07/2017 e 12/07/2017 dal Direttore dei lavori geom. Ricciarelli Marco, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dall'impresa "L.T.R. Asphalt Srl" con sede in E. De Nicola 8 - 85050 TITO (PZ) - P. IVA 01635570763, ammonta ad € 160.673,49 al netto del ribasso d'asta del 17,777% offerto in sede di gara, oneri e costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 22%;

3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;
4. di corrispondere alla ditta "L.T.R. Asphalt Srl" con sede in E. De Nicola 8 - 85050 TITO (PZ) - P. IVA 01635570763, a saldo di ogni suo avere in rapporto al contratto di appalto in premessa citato, la somma netta di € 33.431,67 oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 40.786,63;

5. di imputare la spesa complessiva di € 40.786,63 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

- quanto ad € 8.991,39 come di seguito indicato (Sub-imp. 2 assunto con determinazione n. 79 del 7/3/2017, derivante da imp. complessivo 772/2016):

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	EPF	Importo	Beneficiario	Data esigibil. Mese/Anno
2016	2700	780	C.D.C. 780 - Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi	2017	8.991,39	"L.T.R. Asphalt Srl" con sede in E. De Nicola 8 - 85050 TITO (PZ) - P. IVA 01635570763	12/2017

- quanto ad € 31.795,24 come di seguito indicato (Sub-imp. 1 assunto con determinazione n. 258 del 27/06/2017, derivante da imp. complessivo 772/2016)

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	EPF	Importo	Beneficiario	Data esigibil. Mese/Anno
2016	2700	780	C.D.C. 780 - Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi	2017	31.795,24	"L.T.R. Asphalt Srl" con sede in E. De Nicola 8 - 85050 TITO (PZ) - P. IVA 01635570763	12/2017

6. di svincolare alla ditta appaltatrice la cauzione definitiva di € 13.461,18 prestata mediante polizza fideiussoria emessa il 10/04/2017 n. 328/000650538 rilasciata da Groupama Assicurazioni SPA-Agenzia di Potenza;
7. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per la richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti al fine dell'erogazione della somma di € 40.786,63 a valere sul mutuo di € 197.463,30 (posizione 6029940 - CUP B54E16000240004);
8. di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
9. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D.Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4.

Il Responsabile  
Geom. Ricciarelli Marco

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

**OGGETTO: Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali nel territorio comunale. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione lavori.**

- ❑ CUP B54E16000240004
- ❑ CIG 6912362592

PREMESSO CHE:

- con delibera della Giunta Comunale n. 79 del 27/06/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni, così come redatto in data 20/06/2016 dall'Ufficio Lavori Pubblici a firma del geom. Ricciarelli Marco, comportante una spesa complessiva di € 200.000,00, così suddivisa:

### A. LAVORI A BASE D'ASTA € 158.543,79 di cui:

- lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 134.623,20	
- costo manodopera non soggetto a ribasso	€ 16.554,23	
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.500,51	
- costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 2.865,85</u>	
▪ Totale lavori	€ 158.543,79	€ 158.543,79

### B. SOMME A DISPOSIZIONE:

- IVA 22% sui lavori	€ 34.879,63	
- Imprevisti	€ 3.789,88	
- Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D. Lgs. n. 50/2016 )	€ 2.536,70	
- spese gara contributo ANAC	<u>€ 250,00</u>	
▪ Totale	€ 41.456,21	€ 41.456,21

❑ **TOTALE GENERALE** € **200.000,00**

- in esecuzione delle Determinazioni del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 79 del 07/03/2017 e n. 108 del 21/03/2017, con contratto di appalto stipulato in data il 05 maggio 2017 rep. 2577, i lavori di che trattasi sono stati appaltati alla ditta "L.T.R. Asphalt Srl" con sede in E. De Nicola 8 - 85050 TITO (PZ) - P. IVA 01635570763 - per un importo complessivo (a seguito del ribasso unico percentuale offerto dalla ditta medesima pari al 17,777%) di € 134.611,82 oneri e costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA come per legge;
- con la suddetta Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 79 del 07/03/2017 è stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall'aggiudicazione dei lavori alla ditta "L.T.R. Asphalt Srl" :

### A. LAVORI:

- lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 134.623,20	
- ribasso del 17,777	€ 23.931,97	
- costo manodopera non soggetto a ribasso	€ 16.554,23	
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.500,51	
- costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 2.865,85</u>	
▪ Totale lavori	€ 134.611,82	€ 134.611,82

### B. SOMME A DISPOSIZIONE:

- IVA 22% sui lavori	€ 29.614,60	
- Imprevisti	€ 3.789,88	
- Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D. Lgs. n. 50/2016 )	€ 2.536,70	
- economie derivanti dal ribasso d'asta	€ 29.197,00	
- spese gara contributo ANAC	€ 250,00	
▪ Totale	€ 65.388,18	€ 65.338,18
□ <b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 200.000,00</b>

- la spesa complessiva dell'intervento è finanziata come segue:
  - quanto ad € 197.463,30 mediante mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti spa - Posizione n. 6029940;
  - quanto ad € 2.536,70 con fondi propri di bilancio comunale;
- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 554 del 15/12/2016 sono stati assunti i seguenti impegni di spesa:

Esercizio	Cap/Cdc P.E.G	Impegni N.	ESPF	Importo Imp	Sogg.Ben.
2016	2700/780	772	2016	197.463,30	/
2016	2700/780	773	2016	2.536,70	/

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n 285 del 27/06/2017 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera dei lavori in argomento, redatta in data 08/06/2017 dal Geom. Ricciarelli Marco, in qualità di Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2017 e s.m.i, comportante una spesa complessiva di € 200.000,00, di cui € 26.061,67 l'importo dei maggiori lavori da appaltare al netto del ribasso d'asta del 17,777%, oneri per la sicurezza compresi oltre IVA al 22%, e contestualmente è stato assunto l'impegno n. .... di € 31.795,24 come di seguito indicato:

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	EPF	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2017	2700	780	C.D.C. 780 - Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi	2017	31.795,24	"L.T.R. Asphalt Srl" con sede in E. De Nicola 8 - 85050 TITO (PZ) - P. IVA 01635570763	12/2017

VISTO lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatti in data 07/07/2017 e 12/07/2017 dal Direttore dei lavori geom. Ricciarelli Marco, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dall'impresa "L.T.R. Asphalt Srl" con sede in E. De Nicola 8 - 85050 TITO (PZ) - P. IVA 01635570763, ammonta ad € 160.673,49 al netto del ribasso d'asta del 17,777% offerto in sede di gara, oneri e costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 22%;

CONSTATATO che la ditta appaltatrice ha firmato senza riserve lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori;

ATTESO che alla ditta appaltatrice sono stati corrisposti acconti in corso d'opera per un ammontare di € 127.241,82 oltre IVA, per cui la ditta stessa risulta creditrice della somma di € 33.431,67 oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 40.786,63;

CONSIDERATO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, così come risulta dagli atti depositati dal direttore dei lavori, per cui si può procedere allo svincolo delle cauzioni presentate a garanzia degli stessi;

VISTO il D.Lgs. n° 50/2017;

VISTO il DPR 207/2010;

**TUTTO CIO' PREMESSO,**

si propone al responsabile l'adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:

1. di approvare lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni, redatti in data in data 07/07/2017 e 12/07/2017 dal Direttore dei lavori geom. Ricciarelli Marco, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dall'impresa "L.T.R. Asphalt Srl" con sede in E. De Nicola 8 - 85050 TITO (PZ) - P. IVA 01635570763, ammonta ad € 160.673,49 al netto del ribasso d'asta del 17,777% offerto in sede di gara, oneri e costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 22%;
2. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;
3. di corrispondere alla ditta "L.T.R. Asphalt Srl" con sede in E. De Nicola 8 - 85050 TITO (PZ) - P. IVA 01635570763, a saldo di ogni suo avere in rapporto al contratto di appalto in premessa citato, la somma netta di € 33.431,67 oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 40.786,63;
4. di imputare la spesa complessiva di € 40.786,63 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:
  - quanto ad € 8.991,39 come di seguito indicato (Sub-imp. 2 assunto con determinazione n. 79 del 7/3/2017, derivante da imp. complessivo 772/2016):

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	EPF	Importo	Beneficiario	Data esigibil. Mese/Anno
2016	2700	780	C.D.C. 780 - Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi	2017	8.991,39	"L.T.R. Asphalt Srl" con sede in E. De Nicola 8 - 85050 TITO (PZ) - P. IVA	12/2017

						01635570763	
--	--	--	--	--	--	-------------	--

- quanto ad € 31.795,24 come di seguito indicato (Sub-imp. 1 assunto con determinazione n. 258 del 27/06/2017, derivante da imp. complessivo 772/2016)

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	EPF	Importo	Beneficiario	Data esigibil. Mese/Anno
2016	2700	780	C.D.C. 780 - Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi	2017	31.795,24	“L.T.R. Asphalt Srl” con sede in E. De Nicola 8 - 85050 TITO (PZ) - P. IVA 01635570763	12/2017

5. di svincolare alla ditta appaltatrice la cauzione definitiva di € 13.461,18 prestata mediante polizza fideiussoria emessa il 10/04/2017 n. 328/000650538 rilasciata da Groupama Assicurazioni SPA-Agenzia di Potenza;
6. di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per la richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti al fine dell’erogazione della somma di € 40.786,63 a valere sul mutuo di € 197.463,30 (posizione 6029940 - CUP B54E16000240004);
7. di trasmettere il presente atto d’impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
8. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D.Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4.

L’Istruttore: Tamantini Fabio

---

***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

***OGGETTO: Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali nel territorio comunale. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione lavori..***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

*Deruta, lì 14-07-2017*

**Il Responsabile di Area**  
*Marco Ricciarelli*

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.