



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 135 Del 10-04-2018

OGGETTO: SISMA 2016. Lavori di pronto intervento e opere provvisorie di messa in sicurezza finalizzate alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità del campanile, dell'area circostante e del tratto di mura urbane adiacenti alla Chiesa parrocchiale di San Donato in Castelleone - Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

IL RESPONSABILE

RICHIAMATI:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22.05.2008;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29 luglio 2008;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- il decreto sindacale n. 19 del 17/10/2017, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che in capo all'istruttore la presente proposta di deliberazione, così come in capo ai funzionari chiamati ad esprimere i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto ed ai beneficiari dei suoi effetti;

OGGETTO: SISMA 2016. Lavori di pronto intervento e opere provvisorie di messa in sicurezza finalizzate alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità del campanile, dell'area circostante e del tratto di mura urbane adiacenti alla Chiesa parrocchiale di San Donato in Castelleone - Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione.

- ❑ CIG Z9F215D26E (Ing. Paolo Strappaghetti)
- ❑ CIG ZDF215D303 (Edilizia F.lli Granieri Srl)

IL RESPONSABILE

RICHIAMATI:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22.05.2008;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29 luglio 2008;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- il decreto sindacale n. 19 del 17/10/2017, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che in capo all'istruttore la presente proposta di determinazione, così come in capo ai funzionari chiamati ad esprimere i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto ed ai beneficiari dei suoi effetti;

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il Computo consuntivo, la Relazione di accompagnamento del Direttore dei lavori, il Certificato di regolare esecuzione e il Quadro economico consuntivo degli interventi (quest'ultimo come rettificato dal Responsabile del procedimento relativamente ai decimali relativi all'IVA sui lavori, ovvero € 39.698,36 anziché 39.698,40), redatti il 26/02/2018 dal Direttore dei lavori ing. Paolo Strappaghetti e firmati dal professionista medesimo e dalla ditta appaltatrice "Edilizia F.lli Granieri Srl", Via Tiberina 70/G, 06050 Collazzone (PG) e assunti al protocollo del Comune di Deruta il 06/03/2018 al n. 3480, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta aggiudicatrice ammonta complessivamente ad € 30.800,67 al netto del ribasso del 20,00% così come stabilito dal Prezziario "cratere" approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n° 7 del 14/12/2016 ed accettato dalla ditta medesima, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA;

3. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;
4. di corrispondere alla ditta "Edilizia F.lli Granieri Srl", con sede in Via Tiberina 70/G - 06050 Collazzone (PG)" - a saldo di ogni suo avere in rapporto al contratto di appalto in stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, alla determinazione n. 551/2017 ed al Verbale di Somma Urgenza del 13/12/2017 citato in premessa, la somma di € 30.800,67 oltre IVA al 10%;
5. di dare atto che la spesa complessiva di € 33.880,74 è impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità, come segue (imp. n. 498/2017 assunto con determinazione n. 552/2017):

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2017	2156	200	C.D.C. 200 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	33.880,74	Edilizia F.lli Granieri Srl, Via Tiberina 70/G, 06050 Collazzone (PG) Cod. fisc. e P. IVA 03274420540	12/2018

6. di liquidare all'ing. Paolo Strappaghetti, con recapito in Via delle Caravelle n. 1/b a Perugia (PG), la somma di € 5.817,62 oltre oneri previdenziali ed IVA al 22% dovuta a saldo delle competenze tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e attività connesse relativamente all'esecuzione dell'intervento di che trattasi;
7. di dare atto che la spesa complessiva di 5.817,62 è impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità, come segue (imp. n. 496/2017 assunto con determinazione n. 551/2017):

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2017	2156	200	C.D.C. 200 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5.817,62	Ing. Paolo Strappaghetti, Perugia (PG), Via delle Caravelle 1/b	12/2018

8. di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
9. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

10. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile
Geom. Ricciarelli Marco

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: SISMA 2016. Lavori di pronto intervento e opere provvisoriale di messa in sicurezza finalizzate alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità del campanile, dell'area circostante e del tratto di mura urbane adiacenti alla Chiesa parrocchiale di San Donato in Castelleone - Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione.

PREMESSO CHE:

- nella mattinata del 30/10/2016 alle ore 07.40 circa, si è verificato un evento sismico con epicentro nell'Appennino Umbro Marchigiano di significativa entità avvertito su tutto il territorio comunale;
- le strutture comunali erano già state attivate con provvedimento del Sindaco del 26/10/2016 pertanto, alla data odierna, il Centro Operativo Comunale era già operativo;
- con nota inviata alla competente Soprintendenza ai Beni Culturali, con PEC del 31/10/2016 prot. n°13105 e p.c. alla Curia Arcivescovile Perugia-Città della Pieve l'Area Tecnica relazionava circa l'esito delle prime verifiche spedite espletate presso gli immobili di culto presenti sul territorio;
- ulteriori sopralluoghi furono effettuati in data 21/11/2016 dal personale dell'Ufficio Tecnico unitamente all'Ing. Paolo Strappaghetti (U.T.C. Curia) dai quali emerse che la Chiesa di San Donato (Fg. 33 Part. A) era da ritenersi agibile mentre la torre campanaria individuata alla particella C del Fg. 37 era da considerarsi inagibile per lesioni gravi all'arco di passaggio sottostante e per il licenziamento di alcune porzioni murarie della torre.
- con ordinanza sindacale n. 70 del 04/11/2016 è stata disposta l'inagibilità TOTALE della torre campanaria sovrastante la porta di accesso all'abitato verso Via della Libertà individuata catastalmente al Fg. 37 Part. C nonché il transennamento definitivo dell'area con materiale idoneo e resistente nonché il divieto di accesso/passaggio sull'arco sottostante e zone limitrofe;
- l'immobile è stato sottoposto al censimento danni da parte delle squadre MIBACT le cui risultanze sono rappresentate nella scheda rilievo danni MIBACT del 24/01/2017 progr. n. 007;
- in data 24/10/2017 prot. 13205 la Parrocchia di San Donato in Castelleone nella persona del Parroco Don Orlando Sbicca comunicava le problematiche conseguenti al permanere dei provvedimenti contingibili e urgenti sopra indicati tra i quali la sospensione delle attività ecclesiastiche di culto presso la Chiesa limitrofa e si dichiarava disponibile alla collaborazione per l'effettuazione di interventi di messa in sicurezza avendo già redatto lo stato attuale degli immobili e il quadro di criticità strutturale a mezzo proprio tecnico di fiducia;
- in data 13/02/2017 è stato eseguito un sopralluogo durante il quale sono state analizzate le condizioni generali dei beni immobili che presentavano le seguenti criticità:
 - a) parziale rotazione con inclinazione della Torre campanaria verso la Chiesa e la sottostante via pubblica, in particolare come riportato nella scheda di rilevazione del danno "la torre presenta uno schiacciamento evidente con lesioni associate ad un possibile cinematismo di ribaltamento unita a lesione passante nel piano dal lato che dà verso il terrazzo rialzato";
 - b) possibile distacco di alcuni conci di pietra costituenti l'arco alla base della torre sia lato interno che esterno del paese;
 - c) possibile distacco dei coppi e sottocoppi in copertura Campanile;
 - d) deformazioni fuori dal piano del paramento esterno delle due facciate principali della torre campanaria, lato interno ed esterno del paese, con possibile distacco dei materiali lapidei e/o laterizi;
- si è ritenuto necessario intervenire con la massima tempestività e considerate applicabili le procedure di "somma urgenza" di cui all'art. 148, comma 7 e all'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza per la risoluzione temporanea ed efficace delle criticità sopra esposte;

- la mancata attivazione degli interventi urgenti sopra descritti avrebbe determinato una condizione di ulteriore grave danneggiamento dei beni stessi e conseguentemente un potenziale pericolo per la pubblica incolumità;
- per quanto sopra in data 13/12/2017 è stato redatto Verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, a firma del geom. Tamantini Fabio (Responsabile del procedimento), geom. Ricciarelli Marco (Responsabile dell'Area Lavori Pubblici), geom. Lorenzo Cioni (tecnico incarico dal Comune di Deruta, specializzato nelle pratiche del sisma);
- con il suddetto Verbale di Somma urgenza, stante le condizioni che non consentivano alcun indugio, si è disposto quanto segue:
 - alla ditta "Edilizia F.lli Granieri Srl", con sede in Collazzone (PG) via Tiberina n° 70/G, P. IVA 03274420540 iscritta all'elenco delle imprese istituito dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione istituito con D.L. n. 189/2016, convertito nella Legge n. 229/2016, dotata di idonea attrezzatura, in possesso dei requisiti generali e delle capacità tecnico professionali e qualificazioni SOA oltre le soglie necessarie per l'intervento previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, come dichiarato dallo stesso ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., l'esecuzione dei lavori descritti nel verbale di somma urgenza;
 - all'Ing. Paolo Strappaghetti con studio in Perugia via delle Caravelle 1/b P. IVA 01441380548 iscritto all'elenco dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. n° 189/2016, tecnico fiduciario della Parrocchia di San Donato che ha espletato in via preliminare su incarico della medesima i rilievi dei beni oggetto di danneggiamento a seguito del sisma, il quale ha dichiarato, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnico-economica e tecniche-professionali previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria e pertanto dotato della necessaria esperienza, l'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo degli interventi di pronto intervento in argomento;
- con la sottoscrizione del citato Verbale di somma urgenza i suddetti operatori economici hanno accettato espressamente di procedere alla quantificazione del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori in conformità con il disposto dell'art. 163, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 e quindi sulla base dei prezzi desunti dal Prezziario "cratere" approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n° 7 del 14/12/2016 ridotti del 20% e per l'esecuzione dei servizi secondo quanto disposto dal D.L. n. 189/2016 come modificato dal D.L. n. 8 del 09/02/2017, nonché dall'ordinanza n. 12 del 09/01/2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, successivamente modificato dall'Ordinanza n. 29/2017;
- nel suddetto Verbale di somma urgenza sono stati decritti gli interventi da eseguire che possono essere sinteticamente come di seguito riepilogati:
 - realizzazione di centinatura mediante strutture lignee dell'arco di accesso posto al di sotto del campanile di San Donato;
 - cerchiatura del Campanile mediante funi poste ad interasse costante lungo l'altezza e tavole d'angolo di ripartizione in legno;
 - bonifica coppi e sottocoppi in copertura Campanile;
 - interventi localizzati sulle strutture portanti del Campanile;
 - bonifica materiali lapidei delle porzioni murarie danneggiate;
 - apposizione di recinzioni inamovibili e cartellonistica di pericolo;
- ai sensi dell'art. 163, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, in data 18/12/2017 è stata redatta dai geometri Tamantini Fabio e Ricciarelli Marco dell'Ufficio Lavori Pubblici, la perizia giustificativa degli interventi necessari dalla quale emerge che l'importo complessivo dell'intervento determinato anche sulla scorta del progetto esecutivo redatto dall'Ing. Paolo Strappaghetti, come sopra individuato, ammonta ad € 39.998,80;

- in adempimento alle disposizioni impartite con il citato verbale di somma urgenza, l'ing. Paolo Strappaghetti ha rimesso il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento e opere provvisoriale di messa in sicurezza finalizzate alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità del campanile, dell'area circostante e del tratto di mura urbane adiacenti alla Chiesa parrocchiale di San Donato in Castelleone, assunto al protocollo del Comune di Deruta il 18/12/2017 al n. 16001, dal quale risulta che l'importo dell'intervento di che trattasi ammonta complessivamente ad € 39.998,80 come specificato nel seguente quadro economico:

A. LAVORI:

- importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 29.675,55 -	
- ribasso 20% di cui all'art. 163, D. Lgs. n. 50/2016	€ 5.935,11	
- importo dei lavori ribassati	€ 23.740,44	
- costi della sicurezza	€ 7.060,63	
▪ Sommano	€ 30.801,07	€ 30.801,07

B. SOMME A DISPOSIZIONE:

- IVA sui lavori 10%	€ 3.080,11	
- spese tecniche per progettazione; coordinamento della sicurezza; direzione dei lavori; contabilità dei lavori ed attività tecnico-amministrative connesse [determinate in base all'OPCM n. 12/2017 (12,5% massimo dell'importo dei lavori)]	€ 4.585,14	
- oneri previdenziali 4%	€ 183,40	
- IVA 22% su spese tecniche	€ 1.049,08	
- imprevisti	€ 300,00	
▪ Totale Somme a disposizione	€ 9.197,73	€ 9.197,73
□ IMPORTO TOTALE		€ 39.998,80

- i prezzi applicati nel progetto di che trattasi sono quelli indicati nel Prezzario "cratere" approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n°7 del 14/12/2016, ridotti del 20% come previsto dall'art. 163, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016, mentre per quelli che sono presenti nel Prezzario suddetto sono stati desunti da apposita analisi da parte del progettista;
- il progetto in esame era composto dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica; documentazione fotografica; Analisi prezzi; Elenco prezzi; Computo metrico; Computo dei costi della sicurezza e Capitolato speciale d'appalto;
 - Grafici di rilievo e quadro fessurativo;
 - Elaborato grafico esecutivo con interventi di messa in sicurezza;
 - Piano di sicurezza e di coordinamento;
- a seguito della trasmissione del verbale di somma urgenza, con lettera del 14/12/2017 prot. 15857, il Responsabile dell'Ufficio ragioneria ha comunicato che la spesa può essere imputata al Capitolo 2156 "Interventi fondo 5% L.R. 3/2010 Lavori di somma urgenza" CEN 200 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali";
- la circolare operativa Prot. CG/TERAG16/0072035 del 22/12/2016 emessa dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile inerente le procedure per la realizzazione delle opere provvisoriale ed in particolare il paragrafo 1.1 relativo interventi su beni culturali e paesaggistici immobili, prevede che gli oneri finanziari connessi con la realizzazione degli interventi finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità da eseguire su tali beni sono a carico dei fondi stanziati per la gestione emergenziale e spetta ai comuni procedere direttamente per interventi di importo inferiore a 40.000 euro;

DATO ATTO che, con deliberazione di Giunta comunale n. 139 del 21/12/2017:

1. è stato approvato il Verbale di Somma urgenza redatto il 13/12/2017 ai sensi dell'art. 163, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e smi, dal geom. Tamantini Fabio (Responsabile del procedimento), geom. Ricciarelli Marco (Responsabile dell'Area Lavori Pubblici), geom. Lorenzo Cioni (tecnico incarico dal Comune di Deruta, specializzato nelle pratiche del sisma), ing. Paolo Strappaghetti (libero professionista); geom. Paolo Granieri (in rappresentanza della ditta "Edilizia F.lli Granieri Srl"), relativo ai lavori di pronto intervento e opere provvisorie di messa in sicurezza finalizzate alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità del campanile, dell'area circostante e del tratto di mura urbane adiacenti alla Chiesa parrocchiale di San Donato in frazione Castelleone;
2. è stata approvata la perizia giustificativa degli interventi necessari redatta in data 18/12/2017, ai sensi dell'art. 163, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, dai geometri Tamantini Fabio e Ricciarelli Marco dell'Ufficio Lavori Pubblici dalla quale emerge che l'importo complessivo dell'intervento, determinato anche sulla scorta del progetto esecutivo redatto dall'Ing. Paolo Strappaghetti all'uopo individuato nel suddetto Verbale di somma urgenza, ammonta complessivamente ad € 39.998,80;
3. è stato preso atto che la procedura di urgenza si rende necessaria anche in relazione all'ordinanza sindacale n. 70 del 04/11/2016 con la quale si è disposta l'inagibilità totale della Torre campanaria sovrastante la porta di accesso all'abitato verso Via della Libertà individuata catastalmente al Fg. 37 Part. C, nonché il transennamento definitivo dell'area con materiale idoneo e resistente nonché il divieto di accesso/passaggio sull'arco sottostante e zone limitrofe;
4. è stato preso atto e confermato quanto disposto con il suddetto Verbale di somma urgenza relativamente ai seguenti affidamenti relativamente alle opere di pronto intervento in argomento:
 - alla ditta "F.lli Granieri Srl" con sede in Collazzone (PG), Via Tiberina 70/G, l'esecuzione dei lavori ivi descritti nel verbale di somma urgenza;
 - all'ing. Paolo Strappaghetti, con recapito in Perugia (PG), Via delle Caravelle 1/b, già tecnico di fiducia della Parrocchia San Donato e che ha espletato in via preliminare su incarico della Parrocchia stessa, i rilievi oggetto di danneggiamento del sisma, l'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo degli interventi di pronto intervento e messa in sicurezza in argomento;
5. è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'esecuzione dei lavori di pronto intervento e messa in sicurezza di che trattasi redatto dall'ing. Paolo Strappaghetti con recapito in Perugia (PG), Via delle Caravelle 1/b, assunto al protocollo del Comune di Deruta il giorno 18/12/2017 al n. 16001, e costituito dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica; documentazione fotografica; Analisi prezzi; Elenco prezzi; Computo metrico; Computo dei costi della sicurezza e Capitolato speciale d'appalto;
 - Grafici di rilievo e quadro fessurativo;
 - Elaborato grafico esecutivo con interventi di messa in sicurezza;
 - Piano di sicurezza e di coordinamento;
6. è stato dato atto che il costo complessivo dell'intervento è pari ad € 39.998,80 come specificato nel seguente quadro economico:

A. LAVORI:

- importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 29.675,55 -
- ribasso 20% di cui all'art. 163, D. Lgs. n. 50/2016	€ 5.935,11
- importo dei lavori ribassati	€ 23.740,44
- costi della sicurezza	€ 7.060,63
▪ Sommano	€ 30.801,07 € 30.801,07

B. SOMME A DISPOSIZIONE:

- IVA sui lavori 10%	€ 3.080,11
----------------------	------------

-	spese tecniche per progettazione; coordinamento della sicurezza; direzione dei lavori; contabilità dei lavori ed attività tecnico-amministrative connesse [determinate in base all'OPCM n. 12/2017 (12,5% massimo dell'importo dei lavori)	€ 4.585,14	
-	oneri previdenziali 4%	€ 183,40	
-	IVA 22% su spese tecniche	€ 1.049,08	
-	imprevisti	€ 300,00	
	▪ Totale Somme a disposizione	€ 9.197,73	€ 9.197,73
	□ IMPORTO TOTALE		€ 39.998,80

7. è stato dato atto che i prezzi applicati nel progetto di che trattasi sono quelli indicati nel Prezzario "cratere" approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n°7 del 14/12/2016, ridotti del 20% come previsto dall'art. 163, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016, mentre per quelli che sono presenti nel Prezzario suddetto sono stati desunti da apposita analisi da parte del progettista;
8. è stato dato atto che relativamente alla copertura degli oneri finanziari connessi con la realizzazione degli interventi finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità da eseguire su beni culturali e paesaggistici, così come stabilito dalla circolare operativa Prot. CG/TERAG16/0072035 del 22/12/2016 emessa dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile inerente le procedure per la realizzazione delle opere provvisoriale, sono a carico dei fondi stanziati per la gestione emergenziale e spetta ai comuni procedere direttamente per interventi di importo inferiore a 40.000 euro;
9. è stato dato atto che la spesa necessaria può essere imputata al Capitolo 2156 "Interventi fondo 5% L.R. 3/2010 Lavori di somma urgenza" CEN 200 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali";
- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 551 del 22/12/2017:
 - è stato preso atto e confermato l'affidamento conferito con verbale di somma urgenza del 13/12/2017 in premessa richiamato, ai sensi del combinato disposto dall'art. 31, comma 8, dall'art. 36, comma 2. lett. a), dall'art. 37, comma 1, del D. Lgs 50 del 18/04/2016, dell'incarico professionale per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione e contabilità dei lavori e servizi connessi dei lavori di pronto intervento e opere provvisoriale di messa in sicurezza finalizzate alla salvaguardia della pubblica e incolumità del campanile, dell'area circostante e del tratto di mura urbane adiacenti alla Chiesa parrocchiale di San Donato in Castelleone oggetto del citato Verbale di somma urgenza, all'ing. Paolo Strappaghetti con recapito a Perugia (PG) in Via delle Caravelle 1/b, per un importo di € 4.585,14 oltre oneri previdenziali ed IVA;
 - è stata impegnata la spesa relativa al compenso spettante all'Ing. Strappaghetti Paolo pari ad € 5.817,62 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (imp. n. 496/2017 - det. 551/2017):

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2017	2156	200	C.D.C. 200 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5.817,62	Ing. Paolo Strappaghetti, Perugia (PG), Via delle Caravelle 1/b	12/2018

- è stata impegnata la spesa per gli imprevisti compresi nel quadro economico, corrispondente ad € 300,00 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (imp. n. 497/2017 - det. 551/2017):

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Data Esigibil. Mese/Anno
2017	2156	200	C.D.C. 200 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	300,00	12/2018

- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 552 del 22/12/2017:
 - è stato preso atto e confermato l'affidamento conferito con verbale di somma urgenza del 13/12/2017 in premessa richiamato - ai sensi del combinato disposto dall'art. 31, comma 8, dall'art. 36, comma 2. lett. a) e dall'art. 37, comma 1, del D. Lgs 50 del 18/04/2016 - dei lavori di pronto intervento e opere provvisoriale di messa in sicurezza finalizzate alla salvaguardia della pubblica e incolumità del campanile, dell'area circostante e del tratto di mura urbane adiacenti alla Chiesa parrocchiale di San Donato in Castellone oggetto del citato Verbale di somma urgenza, all'ing. Paolo Strappaghetti con recapito a Perugia (PG) in Via delle Caravelle 1/b, per un importo di € 30.801,07 oltre IVA;
 - è stata impegnata la spesa relativa all'esecuzione dei lavori spettante alla ditta "Edilizia F.lli Granieri Srl" pari ad 33.881,18 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (imp. n. 498/2017 - det. 552/2017):

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2017	2156	200	C.D.C. 200 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	33.881,18	Edilizia F.lli Granieri Srl, Via Tiberina 70/G, 06050 Collazzone (PG) Cod. fisc. e P. IVA 03274420540	12/2018

ATTESO CHE:

- l'esecuzione delle opere e dei servizi da realizzare ha avuto inizio contestualmente alla sottoscrizione per accettazione del Verbale di Somma Urgenza (13/12/2017). Altresì i lavori dovevano essere ultimati entro 60 (sessanta/00) giorni naturali e consecutivi e pertanto entro il giorno 11/02/2018;
- l'ultimazione dei lavori di che trattasi è avvenuta il 07/02/2018 come da verbale in pari data e pertanto entro il termine previsto;
- in data 15/02/2018 è stato pubblicato l'Avviso ai creditori di cui all'art. 218 del DPR 207/2010 con scadenza 02/03/2018 all'Albo Pretorio on-line;

VISTO il Computo consuntivo, la Relazione di accompagnamento del Direttore dei lavori, il Certificato di regolare esecuzione e il Quadro economico consuntivo degli interventi, redatti il 26/02/2018 dal Direttore dei lavori ing. Paolo Strappaghetti e firmati dal professionista medesimo e dalla ditta appaltatrice "Edilizia F.lli Granieri Srl", Via Tiberina 70/G, 06050 Collazzone (PG) e assunti

al protocollo del Comune di Deruta il 06/03/2018 al n. 3480, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta aggiudicatrice ammonta complessivamente ad € 30.800,67 al netto del ribasso del 20,00% così come stabilito dal Prezziario "cratere" approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n°7 del 14/12/2016 ed accettato dalla ditta medesima, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA;

RITENUTO di dover procedere come Responsabile del procedimento, alla correzione delle cifre decimali relativi all'IVA sui lavori e di conseguenza approvare il "Quadro economico consuntivo degli interventi" per un importo di € 39.698,36 anziché 39.698,40;

ATTESO che i lavori in argomento, così come risulta dagli atti prodotti e depositati dal Direttore dei lavori, sono stati regolarmente eseguiti e la ditta aggiudicatrice ha firmato i relativi atti contabili senza riserve;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e. s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al responsabile l'adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:

1. di approvare il Computo consuntivo, la Relazione di accompagnamento del Direttore dei lavori, il Certificato di regolare esecuzione e il Quadro economico consuntivo degli interventi (quest'ultimo come rettificato dal Responsabile del procedimento relativamente ai decimali relativi all'IVA sui lavori, ovvero € 39.698,36 anziché 39.698,40), redatti il 26/02/2018 dal Direttore dei lavori ing. Paolo Strappaghetti e firmati dal professionista medesimo e dalla ditta appaltatrice "Edilizia F.lli Granieri Srl", Via Tiberina 70/G, 06050 Collazzone (PG) e assunti al protocollo del Comune di Deruta il 06/03/2018 al n. 3480, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta aggiudicatrice ammonta complessivamente ad € 30.800,67 al netto del ribasso del 20,00% così come stabilito dal Prezziario "cratere" approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n° 7 del 14/12/2016 ed accettato dalla ditta medesima, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA;
2. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;
3. di corrispondere alla ditta "Edilizia F.lli Granieri Srl", con sede in Via Tiberina 70/G - 06050 Collazzone (PG)" - a saldo di ogni suo avere in rapporto al contratto di appalto in stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, alla determinazione n. 551/2017 ed al Verbale di Somma Urgenza del 13/12/2017 citato in premessa, la somma di € 30.800,67 oltre IVA al 10%;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 33.880,74 è impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità, come segue (imp. n. 498/2017 assunto con determinazione n. 552/2017):

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2017	2156	200	C.D.C. 200 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	33.880,74	Edilizia F.Ili Granieri Srl, Via Tiberina 70/G, 06050 Collazzone (PG) Cod. fisc. e P. IVA 03274420540	12/2018

5. di liquidare all'ing. Paolo Strappaghetti, con recapito in Via delle Caravelle n. 1/b a Perugia (PG), la somma di € 5.817,62 oltre oneri previdenziali ed IVA al 22% dovuta a saldo delle competenze tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e attività connesse relativamente all'esecuzione dell'intervento di che trattasi;
6. di dare atto che la spesa complessiva di 5.817,62 è impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità, come segue (imp. n. 496/2017 assunto con determinazione n. 551/2017):

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2017	2156	200	C.D.C. 200 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5.817,62	Ing. Paolo Strappaghetti, Perugia (PG), Via delle Caravelle 1/b	12/2018

7. di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
8. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
9. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

L'Istruttore direttivo
Geom. Tamantini Fabio

L'Istruttore: F.to Tamantini Fabio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

OGGETTO: SISMA 2016. Lavori di pronto intervento e opere provvisorie di messa in sicurezza finalizzate alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità del campanile, dell'area circostante e del tratto di mura urbane adiacenti alla Chiesa parrocchiale di San Donato in Castelleone - Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione..

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 10-04-2018

Il Responsabile di Area
F.to Marco Ricciarelli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente determinazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 24-04-2018, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Deruta, li 24-04-2018

Il Responsabile della Pubblicazione
Bucataio Antonella

Il presente atto è copia conforme all'originale firmato digitalmente.