



# COMUNE DI DERUTA

## PROVINCIA DI PERUGIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

**REGISTRO GENERALE nr. 408 Del 11-10-2018**

**Oggetto: Fornitura e posa in opera di spogliatoi e relativa copertura a servizio del campo da calcetto insistente sull'area verde in frazione Ripabianca - Approvazione Collaudo statico e Attestazione regolare esecuzione.**

- CUP B57B17000010004
- CIG Z1F20D73EC (spogliatoi)
- CIG Z8922ED3DD (copertura)

### IL RESPONSABILE

#### RICHIAMATI:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22.05.2008;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29 luglio 2008;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- il decreto sindacale n. 19 del 17/10/2017, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in capo all'istruttore la presente proposta di deliberazione, così come in capo ai funzionari chiamati ad esprimere i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto ed ai beneficiari dei suoi effetti;

### D E T E R M I N A

1. di approvare la proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare i seguenti collaudi statici redatti (ai sensi dell'art. 67 del DPR n. 380/2001, D.M. 14/01/2008 e L.R. n. 5 del 27/01/2010 e successiva modifica L.R. n. 17 del 03/08/2010) ed in adempimento agli obblighi assunti nei confronti della Pro Loco Ripabianca, dall'ing. Paolo Zucconi - con recapito a Deruta in Via G. Di Vittorio, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di

Perugia al n. A425:

- Collaudo statico delle strutture in cemento armato relative all'esecuzione di una platea di fondazione per il futuro alloggiamento di struttura prefabbricata (prot. 214334 in data 03/10/2018);
  - Collaudo statico delle strutture in acciaio relative all'esecuzione di un manufatto con struttura portante in acciaio da utilizzare come spogliatoi ad uso del campo da calcetto insistente sull'area verde in frazione Ripabianca (prot. 214324 in data 03/10/2018);
3. di approvare l'Attestazione di regolare esecuzione della fornitura con posa in opera degli spogliatoi e relativa copertura a servizio del campo da calcetto insistente sull'area verde in frazione Ripabianca, redatta il 14/08/2018 dal Direttore dei lavori e Responsabile del procedimento Geom. Tamantini Fabio, istruttore direttivo in servizio presso l'Area Lavori Pubblici del Comune di Deruta, dal quale risulta che l'importo complessivo della fornitura stessa, eseguita dalla ditta "FOR. MIL Srl" con sede in Via Appia Nuova 67 - 00178 Roma (RM) - ammonta ad € 26.000,00 + IVA al 10% come di seguito specificato:
- € 24.000,00 + IVA 10% per gli spogliatoi prefabbricati;
  - € 2.000,00 + IVA 10% per la copertura degli spogliatoi;
4. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;
5. di corrispondere alla ditta "FOR. MIL Srl" con sede in Via Appia Nuova 67 - 00178 Roma (RM) - la cifra di € 26.000,00 oltre IVA al 10% per un totale di € 28.600,00 a saldo di ogni suo avere in rapporto al contratto di appalto;
6. di dare atto che la cifra complessiva di € 28.600,00 è impegnata come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all'esigibilità come segue:
- quanto € 26.400,00 IVA compresa sull'imp. 384/1 del 30/05/2018 assunto con determinazione n. 19/2018:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2018	6132	700	26.400,00	"FOR. MIL Srl" Via Appia Nuova 67 00178 Roma (RM) c.f. 07572930859 p. iva 01811821006	12/2018

- quanto € 2.200,00 IVA compresa sull'imp. 384/3 del 31/05/2018 assunto con determinazione n. 107/2018:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2018	6132	700	2.200,00	"FOR. MIL Srl" Via Appia Nuova 67 00178 Roma (RM) c.f. 07572930859 p. iva 01811821006	12/2018

7. di pagare la fattura elettronica n. 6\_18 del 20/09/2018 rimessa dall'Ing. Mauro Fabbri relativa all'incarico professionale per la redazione della documentazione del progetto strutturale degli spogliatoi a servizio del campo da calcetto insistente sull'area verde in frazione Ripabianca e della relativa copertura, per un importo di € 1.100,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all'esigibilità come segue (imp. 384/ 2 del 31-05-2018 assunto con determinazione n. 94/2018)

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2018	6132	700	1.395,68	Ing. Mauro Fabbri Via della Doga 19F 05035 Narni (TR) C.F. FBBMRA54H25F844Q P. IVA 00461860553	12/2018

8. di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
9. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4;
10. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

IL RESPONSABILE  
Geom. Ricciarelli Marco

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**OGGETTO: Fornitura e posa in opera di spogliatoi e relativa copertura a servizio del campo da calcetto insistente sull'area verde in frazione Ripabianca - Approvazione Collaudo statico e Attestazione regolare esecuzione.**

- ❑ CUP B57B17000010004
- ❑ CIG Z1F20D73EC (spogliatoi)
- ❑ CIG Z8922ED3DD (copertura)

### PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 04/05/2017 è stato approvato il progetto esecutivo per la fornitura e posa in opera di spogliatoi ad uso del campo da calcetto insistente sull'area verde in frazione Ripabianca, così come redatto in dall'Ufficio Lavori Pubblici, comportante una spesa complessiva di € 30.000,00 come specificato nel seguente quadro economico:

#### A. FORNITURE

- Fornitura prefabbricato € 26.000,00  
di cui oneri per la sicurezza € 1.300,00 (5% di € 26.000,00)

#### B. SOMME A DISPOSIZIONE

- IVA per Fornitura 10% € 2.600,00
  - lavori in amministrazione diretta € 1.400,00
- ⇒ **IMPORTO TOTALE € 30.000,00**

- l'intervento di che trattasi è stato previsto nel programma triennale 2017/2019 e nell'elenco annuale 2017 delle OO.PP., adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 13/10/2016 e compreso nel DUP approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 06/04/2017;
- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 477 del 20/11/2017 è stato assunto l'impegno di spesa n. 384/2017 pari ad € 30.000,00, relativo all'intervento in argomento come di seguito indicato nella tabella sottostante:

Esercizio	Capitolo	Art.	EPF	Importo
2017	6132	700	2017	30.000,00

- a seguito di gara (RDO) effettuata nel Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – “acquistinretepa.it”, all'interno del MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 19 del 10/01/2018 è stata affidata in via definitiva - ai sensi del combinato disposto dall'art. 36, comma 2, lett. a) e dall'art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, attraverso il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 - la fornitura e posa in opera di spogliatoi a servizio del campo da calcetto insistente sull'area verde in frazione Ripabianca, alla ditta “FOR. MIL Srl” con sede in Via Appia Nuova 67 - 00178 Roma (RM) - per un importo complessivo di € 24.000,00 oneri per la sicurezza compresi, oltre IVA e contestualmente è stato approvato il seguente nuovo quadro economico:

#### A. FORNITURE

- Fornitura prefabbricato € 24.000,00  
di cui oneri per la sicurezza € 1.300,00

## B. SOMME A DISPOSIZIONE

- IVA per Fornitura 10%	€ 2.400,00
- lavori in amministrazione diretta	€ 1.400,00
- economie derivanti dal ribasso d'asta	<u>€ 2.200,00</u>
⇒ <b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€ 30.000,00</b>

- con propria deliberazione n. 77 del 27/06/2016, la Giunta comunale ha preso atto del progetto per l'esecuzione di interventi di riqualificazione dell'area verde in frazione Ripabianca gestita dalla Pro-Loce in virtù di convenzione stipulata il 24/03/2015 rep. 2561, redatto dall'Agenzia Forestale Regionale ed eseguito con finanziamento a carico dei fondi strutturali afferenti la L.R. n. 28/2001;
- tale progetto era comprensivo degli elaborati necessari all'attività antisismica da espletare presso la Regione Umbria (adempimento che è stato regolarmente effettuato dalla Pro-Loce il 06/06/2016 prot. 119106) relativamente ai lavori per la realizzazione di fondazione in c.a. per il futuro alloggiamento di strutture prefabbricate da adibire a spogliatoi;
- con lettera del 02/03/2018 prot. 3263 il Presidente della Proloco Ripabianca, in considerazione dell'imminente realizzazione degli spogliatoi prefabbricati, ha comunicato che per una più agevole gestione della pratica antisismica, necessitava volturare la pratica già depositata come sopra citato, al Comune di Deruta al fine di gestire un'unica pratica ed ottimizzare i tempi;
- con la suddetta lettera, il Presidente della Proloco Ripabianca ha comunicato che in occasione della citata presentazione della pratica antisismica è stato nominato l'ing. Paolo Zucconi quale collaudatore della suddetta struttura, confermando la volontà nel porre a carico della Proloco Ripabianca qualsiasi onere e spesa per il collaudo statico della struttura nel suo complesso (ovvero platea di fondazione e spogliatoi prefabbricati), fermo restando l'incarico da parte del Comune di Deruta di tecnico per il deposito presso la Regione Umbria - Servizio rischio sismico e programmazione interventi sul rischio idrogeologico e per gli adempimenti catastali (inserimento in mappa e accatastamento);
- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 94 del 15/03/2018 è stato affidato - ai sensi del combinato disposto dall'art. 31, comma 8 e dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - l'incarico professionale per la redazione della documentazione del progetto strutturale degli spogliatoi a servizio del campo da calcetto insistente sull'area verde in frazione Ripabianca e per l'espletamento delle relative procedure necessarie per la presentazione presso la Regione Umbria - Servizio Controllo sulle Costruzioni, all'ing. Mauro Fabbri domiciliato in Via della Doga 49/F, 05053 Narni (TR), iscritto all'albo degli Ingegneri della Provincia di Terni al n. A 430, che all'uopo contattato si è reso disponibile ad eseguire il servizio in tempi e modi congrui con le necessità dell'Amministrazione comunale, per un importo di € 1.100,00 oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale di € 1.395,68 che risulta congruo rispetto alle prestazioni professionali da espletare;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 107 del 26/03/2018, tra l'altro:
  - è stato stabilito di procedere alla fornitura e posa in opera della copertura degli spogliatoi a servizio del campo da calcetto insistente sull'area verde in frazione Ripabianca, da effettuare tramite Ordine diretto (OD) nel portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione "acquistinretepa.it", all'interno del MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione);
  - è stato dato mandato al Responsabile del procedimento - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), dall'art. 37, comma 1, del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. - di procedere all'affidamento diretto della fornitura e posa in opera della copertura in argomento alla ditta "FOR. MIL. Srl", aggiudicatrice della fornitura e posa in opera degli spogliatoi a servizio del campo da calcetto insistente sull'area verde in frazione Ripabianca, la quale, a seguito di trattativa diretta, ha

rimesso un preventivo di spesa di € 2.000,00 oltre IVA al 10% che si ritiene congrua tenendo conto che la medesima sarà costituita come descritto nel preventivo suddetto e riportato nelle premesse del presente atto;

- è stato dato atto che l'importo della presente fornitura, comprensiva di posa in opera, fa parte del costo generale dell'intervento di che trattasi ed è compreso nelle somme a disposizione del quadro economico del medesimo, essendo finanziato con le economie derivanti dal ribasso d'asta della fornitura e posa in opera degli spogliatoi;
- è stata impegnata la spesa complessiva di € 2.200,00 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (impegno di spesa generale n. 384 assunto con determinazione n. 477/2017):

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Data Esigibil. Mese/Anno
2018	6132	700	2.200,00	12/2018

- è stato approvato il seguente nuovo quadro economico del progetto di che trattasi con il quale viene ridistribuita la spesa complessiva dell'intervento in relazione alla fornitura degli spogliatoi e della copertura alla ditta "FOR. MIL Srl" di Roma, nonché dell'affidamento dell'incarico professionale all'ing. Mauro Fabbri per la redazione documentazione progetto strutturale ed espletamento delle relative procedure necessarie per la presentazione presso la Regione Umbria - Servizio Controllo sulle Costruzioni:

#### A. FORNITURE

- Fornitura spogliatoi prefabbricati	€ 24.000,00	
- Fornitura copertura	<u>€ 2.000,00</u>	
▪ Totale	€ 26.000,00	€ 26.000,00

#### B. SOMME A DISPOSIZIONE

- IVA per Fornitura 10%	€ 2.600,00	
- incarico professionale progetto strutturale ed espletamento procedure presso Servizio Controllo Costruzioni della Regione Umbria, oneri previdenziali ed IVA compresi	€ 1.395,68	
- arrotondamenti	<u>€ 4,32</u>	
▪ Totale	€ 4.000,00	€ 4.000,00
▪ <b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>€ 30.000,00</b>

#### DATO ATTO CHE:

- in data 15/03/2018 (rif. originario deposito prot. 119106 del 06/06/2016), la Pro Loco Ripabianca ha presentato Comunicazione di variazione soggetto, con la quale è stato indicato il Sindaco del Comune di Deruta quale nuovo Committente per le motivazioni precedentemente narrate;
- per quanto concerne gli spogliatoi e la relativa copertura a servizio del campo da calcetto insistente sull'area verde in frazione Ripabianca, in adempimento alla normativa vigente in materia, il Comune di Deruta ha presentato in via telematica la seguente documentazione al Servizio Rischio Sismico della Regione Umbria:
  - prot. 74918 in data 11/04/2018: istanza autorizzazione e preavviso scritto RU/Sismica/3S [art. 250, comma 1, lett. d) della L.R. n. 1 del 21/01/2015];
  - prot. 109649 in data 29/05/2018: comunicazione di inizio lavori;
  - prot. 205137 in data 25/09/2018: comunicazione di fine lavori;

- prot. 205433 in data 25/09/2018: relazione a strutture ultimate (art. 65 DPR 380/01-E);
- in adempimento agli obblighi assunti nei confronti della Pro Loco Ripabianca, l'ing. Paolo Zucconi - con recapito a Deruta in Via G. Di Vittorio, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A425 - (ai sensi dell'art. 67 del DPR n. 380/2001, D.M. 14/01/2008 e L.R. n. 5 del 27/01/2010 e successiva modifica L.R. n. 17 del 03/08/2010) ha provveduto ad effettuare;
  - Collaudo statico delle strutture in cemento armato relative all'esecuzione di una platea di fondazione per il futuro alloggiamento di struttura prefabbricata (prot. 214334 in data 03/10/2018);
  - Collaudo statico delle strutture in acciaio relative all'esecuzione di un manufatto con struttura portante in acciaio da utilizzare come spogliatoi ad uso del campo da calcetto insistente sull'area verde in frazione Ripabianca (prot. 214324 in data 03/10/2018);
- la suddetta documentazione si trova depositata presso gli uffici dell'Area Lavori Pubblici di questo Comune;

ATTESO CHE l'intervento di che trattasi è stato previsto nel programma triennale 2017/2019 e nell'elenco annuale 2017 delle OO.PP., adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 13/10/2016 e compreso nel DUP approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 06/04/2017, ove è altresì previsto che la spesa complessiva è finanziata interamente con risorse proprie del Comune di Deruta;

VISTA l'Attestazione di regolare esecuzione di cui all'art. 26 del D.M. n. 49 del 07/03/2018, redatta il 14/08/2018 dal Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile del procedimento Geom. Tamantini Fabio, istruttore direttivo in servizio presso l'Area Lavori Pubblici del Comune di Deruta, dal quale risulta che l'importo complessivo della fornitura con posa in opera degli spogliatoi a servizio del campo da calcetto insistente sull'area verde in frazione Ripabianca e della relativa copertura, eseguita dalla ditta "FOR. MIL Srl" con sede in Via Appia Nuova 67 - 00178 Roma (RM) - ammonta ad € 26.000,00 + IVA al 10% come di seguito specificato:

- € 24.000,00 + IVA 10% per gli spogliatoi prefabbricati;
- € 2.000,00 + IVA 10% per la copertura degli spogliatoi;

ATTESO che alla ditta appaltatrice non sono stati corrisposti acconti in corso d'opera, pertanto la ditta stessa risulta creditrice della somma complessiva di € 26.000,00 oltre IVA al 10%;

RISCONTRATA la regolarità della documentazione contabile e la conseguente necessità di procedere alla relativa approvazione, nonché all'approvazione dei collaudi statici redatti dall'Ing. Paolo Zucconi;

CONSTATATO che la ditta appaltatrice ha firmato i documenti contabili senza riserva e la fornitura con posa in opera è stata regolarmente eseguita;

VISTA la fattura elettronica n. 6\_18 del 20/09/2018 rimessa dall'Ing. Mauro Fabbri relativa all'incarico professionale per la redazione della documentazione del progetto strutturale degli spogliatoi a servizio del campo da calcetto insistente sull'area verde in frazione Ripabianca e della relativa copertura, per un importo di € 1.100,00 oltre oneri previdenziali ed IVA;

DATO ATTO CHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- non si è ritenuto necessario provvedere alla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Deruta dell'Avviso ai creditori, essendosi la fornitura con posa in opera svolta in area di proprietà

comunale e quindi non sono state effettuate indebite occupazioni di aree o stabili e non si sono arrecati danni durante l'esecuzione dei lavori.

- è stato acquisito online il DURC, Numero Protocollo INAIL\_12402947, il quale risulta regolare;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e smi per la parti non ancora abrogate;

VISTO il D.M. n. 49 del 07/03/2018;

**Tutto ciò premesso e considerato, si propone al responsabile l'adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:**

1. di approvare i seguenti collaudi statici redatti (ai sensi dell'art. 67 del DPR n. 380/2001, D.M. 14/01/2008 e L.R. n. 5 del 27/01/2010 e successiva modifica L.R. n. 17 del 03/08/2010) ed in adempimento agli obblighi assunti nei confronti della Pro Loco Ripabianca, dall'ing. Paolo Zucconi - con recapito a Deruta in Via G. Di Vittorio, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A425:
  - o Collaudo statico delle strutture in cemento armato relative all'esecuzione di una platea di fondazione per il futuro alloggiamento di struttura prefabbricata (prot. 214334 in data 03/10/2018);
  - o Collaudo statico delle strutture in acciaio relative all'esecuzione di un manufatto con struttura portante in acciaio da utilizzare come spogliatoi ad uso del campo da calcetto insistente sull'area verde in frazione Ripabianca (prot. 214324 in data 03/10/2018);
2. di approvare l'Attestazione di regolare esecuzione della fornitura con posa in opera degli spogliatoi e relativa copertura a servizio del campo da calcetto insistente sull'area verde in frazione Ripabianca, redatta il 14/08/2018 dal Direttore dei lavori e Responsabile del procedimento Geom. Tamantini Fabio, istruttore direttivo in servizio presso l'Area Lavori Pubblici del Comune di Deruta, dal quale risulta che l'importo complessivo della fornitura stessa, eseguita dalla ditta "FOR. MIL Srl" con sede in Via Appia Nuova 67 - 00178 Roma (RM) - ammonta ad € 26.000,00 + IVA al 10% come di seguito specificato:
  - o € 24.000,00 + IVA 10% per gli spogliatoi prefabbricati;
  - o € 2.000,00 + IVA 10% per la copertura degli spogliatoi;
3. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;
4. di corrispondere alla ditta "FOR. MIL Srl" con sede in Via Appia Nuova 67 - 00178 Roma (RM) - la cifra di € 26.000,00 oltre IVA al 10% per un totale di € 28.600,00 a saldo di ogni suo avere in rapporto al contratto di appalto;
5. di dare atto che la cifra complessiva di € 28.600,00 è impegnata come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all'esigibilità come segue:
  - quanto € 26.400,00 IVA compresa sull'imp. 384/1 del 30/05/2018 assunto con determinazione n. 19/2018;



Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2018	6132	700	26.400,00	“FOR. MIL Srl” Via Appia Nuova 67 00178 Roma (RM) c.f. 07572930859 p. iva 01811821006	12/2018

- quanto € 2.200,00 IVA compresa sull'imp. 384/3 del 31/05/2018 assunto con determinazione n. 107/2018:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2018	6132	700	2.200,00	“FOR. MIL Srl” Via Appia Nuova 67 00178 Roma (RM) c.f. 07572930859 p. iva 01811821006	12/2018

- di pagare la fattura elettronica n. 6\_18 del 20/09/2018 rimessa dall'Ing. Mauro Fabbri relativa all'incarico professionale per la redazione della documentazione del progetto strutturale degli spogliatoi a servizio del campo da calcetto insistente sull'area verde in frazione Ripabianca e della relativa copertura, per un importo di € 1.100,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all'esigibilità come segue (imp. 384/ 2 del 31-05-2018 assunto con determinazione n. 94/2018)

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2018	6132	700	1.395,68	Ing. Mauro Fabbri Via della Doga 19F 05035 Narni (TR) C.F. FBBMRA54H25F844Q P. IVA 00461860553	12/2018

- di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
- il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4;
- di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

L'Istruttore: Tamantini Fabio

---

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

**OGGETTO:***Fornitura e posa in opera di spogliatoi e relativa copertura a servizio del campo da calcetto insistente sull'area verde in frazione Ripabianca - Approvazione Collaudo statico e Attestazione regolare esecuzione.CUP B57B17000010004CIG Z1F20D73EC (spogliatoi)CIG Z8922ED3DD (copertura).*

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

*Deruta, lì 11-10-2018*

**Il Responsabile di Area**  
*Marco Ricciarelli*

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.