



# COMUNE DI DERUTA

## PROVINCIA DI PERUGIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

**REGISTRO GENERALE nr. 85 Del 02-03-2019**

**OGGETTO: Determina a contrattare per affidamento esecuzione interventi straordinari per il miglioramento delle condizioni di sicurezza di alcuni tratti della Strada comunale di S. Silvestro in Deruta, frazione Ripabianca. Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione.**

CUP B57H18003610004  
CIG Z4B25519A5

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

#### **RICHIAMATI:**

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22.05.2008;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29 luglio 2008;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- il decreto sindacale n. 4 del 02/01/2019, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che in capo all'istruttore la presente proposta di deliberazione, così come in capo ai funzionari chiamati ad esprimere i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto ed ai beneficiari dei suoi effetti;

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

### **DETERMINA**

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare lo Stato finale ed il Certificato di regolare esecuzione unitamente alla Relazione di accompagnamento dello stato finale dei lavori in argomento, redatti il 26/02/2019 dal Direttore dei lavori e Responsabile del procedimento Geom. Tamantini Fabio, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta aggiudicatrice "Edilizia Persichetti Srl" con sede in Via

A. Malagoli 7 - 06055 Marsciano (PG) - ammonta complessivamente ad € 18.090,00 per lavori (diconsi euro diciottomila-zero-novanta/00) oltre IVA, come di seguito specificato:

- € 16.304,05 oltre IVA al 22% (costi ed oneri per la sicurezza e costo della manodopera compresi) di cui all'intervento principale affidato con determina n. 399/2018;
- € 1.785,95 oltre IVA al 22% (costi ed oneri per la sicurezza e costo della manodopera compresi) di cui alla modifica contrattuale;

3. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;
4. di corrispondere alla ditta "Edilizia Persichetti Srl" con sede in Via A. Malagoli 7 - 06055 Marsciano (PG) - P. IVA 03435150549 - la cifra di € 18.090,00 oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di € 22.069,80 a saldo di ogni suo avere in rapporto al contratto di appalto ed al successiva atto di sottomissione in premessa citati;
5. di dare atto che la cifra complessiva dell'intervento di che trattasi, corrispondente ad € 22.069,80 è impegnata come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti:
  - quanto € 19.890,94 IVA compresa, come segue (det. 438/2018):

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Imp.	Beneficiario
2018	2700	780	C.D.C. 780 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	19.890,94	307/1	EDILIZIA PERSICHETTI Srl con sede in Via A. Malagoli, 7, 06055 Marsciano (PG)

- quanto € 2.178,86 IVA compresa, come segue (det. 487/2018):

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Imp.	Beneficiario
2018	2700	780	C.D.C. 780 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2.178,86	307/2	EDILIZIA PERSICHETTI Srl con sede in Via A. Malagoli, 7, 06055 Marsciano (PG)

6. di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
7. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
8. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile  
Geom. Ricciarelli Marco

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**OGGETTO: Determina a contrattare per affidamento esecuzione interventi straordinari per il miglioramento delle condizioni di sicurezza di alcuni tratti della Strada comunale di S. Silvestro in Deruta, frazione Ripabianca. Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione.**

CUP B57H18003610004

CIG Z4B25519A5

### PREMESSO CHE:

- a causa degli eventi atmosferici che si sono verificati con una certa intensità nel territorio comunale, si è verificato il danneggiamento di alcuni tratti della strada di S. Silvestro in frazione Ripabianca, la quale presenta numerosi avvallamenti e sconnessioni nonostante gli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti nel corso del tempo con il personale della squadra esterna comunale;
- su incarico dell'Amministrazione comunale, dopo aver accertato lo stato dei luoghi e la migliore soluzione praticabile per l'intervento disposto, tenuto conto anche delle disponibilità economiche a disposizione, i geometri Tamantini Fabio e Ricciarelli Marco, in servizio presso l'Area Lavori Pubblici, hanno redatto apposito progetto con il quale sono stati individuati e quantificati gli interventi da eseguire per il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei suddetti tratti della strada in argomento, nella zona compresa tra la prima parte in direzione Ripabianca (caratterizzato da una discreta pendenza) e il tratto più a monte ubicato prima del primo incrocio con altra strada;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 84 del 10/07/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in argomento, così come redatto dai geometri Tamantini Fabio e Ricciarelli Marco, entrambi in servizio presso l'Area Lavori Pubblici, dal quale emerge che l'importo complessivo dell'intervento di che trattasi ammonta complessivamente ad € 22.700,00 di cui € 18.529,20 per lavori a base d'asta;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 399 del 03/10/2018:
  - è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 18/4/2016 n. 50 dell'intervento in argomento, il Geom. Tamantini Fabio Istruttore Direttivo presso l'Ufficio Lavori Pubblici, il quale è autorizzato ad intraprendere qualsiasi iniziativa per la buona riuscita dell'opera, il quale è autorizzato ad intraprendere qualsiasi iniziativa per la buona riuscita dell'opera;
  - è stato assunto l'impegno contabile n. 307 del 09/10/2018 sul Cap. 2700 CEN 780 per la spesa complessiva pari ad € 22.700,00 relativa all'intervento in argomento;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 438 del 08/11/2018:
  - è stato affidato - ai sensi dell'art. 36, comma 2. lett. a) del D. Lgs 50 del 18/04/2016 - l'appalto dei lavori per l'esecuzione degli "Interventi straordinari per il miglioramento delle condizioni di sicurezza di alcuni tratti della Strada comunale di S. Silvestro in Deruta, frazione Ripabianca", alla ditta EDILIZIA PERSICHETTI Srl con sede in Via A. Malagoli, 7, 06055 Marsciano (PG), per l'importo di € 16.304,05 oltre IVA per un totale di € 19.890,94, al netto del ribasso del 14,50% sull'importo posto a base di gara;
  - è stata impegnata con il n. 307/1 la spesa complessiva pari ad € 19.890,94 relativa all'affidamento di cui al punto precedente;

### ATTESO CHE:

- per effetto della suddetta aggiudicazione si è riscontrata un'economia di € 2.809,06 IVA compresa;
- il Direttore dei lavori Geom. Tamantini Fabio, in corso di esecuzione ha disposto all'impresa la modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e smi per la

sistemazione di un ulteriore tratto di strada che risulta particolarmente danneggiato a causa di un avvallamento venutosi a creare in conseguenza delle precipitazioni dell'ultimo periodo;

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 487 del 12/12/2018:
  1. è stata approvata - ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50 del 18/04/2016 e s.m.i. - la modifica contrattuale all'esecuzione degli interventi straordinari per il miglioramento delle condizioni di sicurezza di alcuni tratti della Strada comunale di S. Silvestro in frazione Ripabianca, consistente nella sistemazione di un ulteriore tratto di strada che risulta particolarmente danneggiato a causa di un avvallamento venutosi a creare in conseguenza delle precipitazioni dell'ultimo periodo;
  2. è stato dato atto che - come previsto dal citato art. 106, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti - la modifica è inferiore al 15% del valore iniziale del contratto e non altera la natura complessiva del medesimo;
  3. è stato dato atto altresì che la modifica contrattuale da apportare al progetto:
    - si rende necessaria per il miglioramento dell'opera e della sua funzionalità e che le stesse non comportano modifiche sostanziali e non alterano la sostanza del progetto esecutivo;
    - si rende necessaria per cause non imputabili alla stazione appaltante poiché la necessità di realizzazione è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili;
    - sarà eseguita agli stessi patti, modalità e condizioni di cui al contratto principale, senza concessione di alcun giorno di proroga;
    - comporta un aumento dell'importo contrattuale per nuovi e maggiori lavori da appaltare di € 1.785,95 al netto del ribasso d'asta del 14,50% offerto in sede di gara, oltre IVA;
  4. è stato approvato il seguente nuovo quadro economico del progetto di che trattasi con il quale viene ridistribuita la spesa complessiva dell'intervento in relazione all'intervento in argomento:

**A) Importo dei lavori**

• Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 20.961,40	di cui:
○ € 605,22 per oneri della sicurezza		
○ € 1.939,08 per incidenza della manodopera		
• Ribasso d'asta 14,50%	€ 3.039,40	
• Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 168,00	
▪ Totale dei lavori a base d'asta	€ 18.090,00	€ 18.090,00

**B) Somme a disposizione:**

• IVA 22% sui lavori	€ 3.979,80	
• economie	€ 630,20	
▪ Totale somme a disposizione	€ 4.610,00	€ 4.610,00
○ <b>Totale complessivo</b>		<b>€ 22.700,00</b>

5. è stato dato atto che alla nuova e maggiore spesa di € 1.785,95 al netto del ribasso d'asta del 14,50% offerto in sede di gara, oltre IVA si farà fronte con le economie derivanti dall'affidamento del contratto principale di cui alla determinazione n. 438/2018;
6. è stata impegnata (impegno 307/2) la spesa complessiva pari ad € 2.178,86 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (imp. principale n. 307/2018 assunto con determinazione 438/2018):

<i>Esercizio</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>EPF</i>	<i>Importo</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Data Esigibil. Mese/Anno</i>
2018	2700	780	2018	2.178,86	EDILIZIA PERSICHETTI Srl con sede in Via A. Malagoli, 7, 06055 Marsciano (PG)	12/2018

VISTO lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione unitamente alla Relazione di accompagnamento dello stato finale dei lavori in argomento, redatti il 26/02/2019 dal Direttore dei lavori e Responsabile del procedimento Geom. Tamantini Fabio, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta aggiudicatrice "Edilizia Persichetti Srl" con sede in Via A. Malagoli 7 - 06055 Marsciano (PG) - ammonta complessivamente ad € 18.090,00 per lavori (diconsi euro diciottomila-zero-novanta/00) oltre IVA, come di seguito specificato:

- € 16.304,05 oltre IVA al 22% (costi ed oneri per la sicurezza e costo della manodopera compresi) di cui all'intervento principale affidato con determina n. 399/2018;
- € 1.785,95 oltre IVA al 22% (costi ed oneri per la sicurezza e costo della manodopera compresi) di cui alla modifica contrattuale;

ATTESO che alla ditta appaltatrice non sono stati corrisposti acconti in corso d'opera, per cui la ditta stessa risulta creditrice della somma complessiva di € 18.090,00 oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di € 22.069,80;

DATO ATTO CHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- in data 29/01/2019 è stato pubblicato all'Albo pretorio on line l'avviso di cui all'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010, con scadenza al 05/02/2019;
- è stato acquisito online il DURC, Numero Protocollo INAIL\_15187094, il quale risulta regolare;
- con prot. 008462/CT, la Cassa edile di Perugia ha rilasciato il Certificato di congruità della manodopera per i lavori di che trattasi in favore della ditta appaltatrice;
- i lavori in argomento, così come risulta dagli atti prodotti e depositati dal Direttore dei lavori, sono stati regolarmente eseguiti e la ditta aggiudicatrice ha firmato i relativi atti contabili senza riserve;

ATTESO che i lavori in argomento, così come risulta dagli atti prodotti e depositati dal Direttore dei lavori, sono stati regolarmente eseguiti e la ditta aggiudicatrice ha firmato i relativi atti contabili senza riserve;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e smi per le parti non ancora abrogate;

**Tutto ciò premesso e considerato, si propone al responsabile l'adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:**

1. di approvare lo Stato finale ed il Certificato di regolare esecuzione unitamente alla Relazione di accompagnamento dello stato finale dei lavori in argomento, redatti il 26/02/2019 dal Direttore dei lavori e Responsabile del procedimento Geom. Tamantini Fabio, dai quali risulta che l'importo

complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta aggiudicatrice “Edilizia Persichetti Srl” con sede in Via A. Malagoli 7 - 06055 Marsciano (PG) - ammonta complessivamente ad € 18.090,00 per lavori (diconsi euro diciottomila-zero-novanta/00) oltre IVA, come di seguito specificato:

- € 16.304,05 oltre IVA al 22% (costi ed oneri per la sicurezza e costo della manodopera compresi) di cui all’intervento principale affidato con determina n. 399/2018;
- € 1.785,95 oltre IVA al 22% (costi ed oneri per la sicurezza e costo della manodopera compresi) di cui alla modifica contrattuale;

2. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato ancorché l’atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;
3. di corrispondere alla ditta “Edilizia Persichetti Srl” con sede in Via A. Malagoli 7 - 06055 Marsciano (PG) - P. IVA 03435150549 - la cifra di € 18.090,00 oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di € 22.069,80 a saldo di ogni suo avere in rapporto al contratto di appalto ed al successiva atto di sottomissione in premessa citati;
4. di dare atto che la cifra complessiva dell’intervento di che trattasi, corrispondente ad € 22.069,80 è impegnata come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti:
  - quanto € 19.890,94 IVA compresa, come segue (det. 438/2018):

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Imp.	Beneficiario
2018	2700	780	C.D.C. 780 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	19.890,94	307/1	EDILIZIA PERSICHETTI Srl con sede in Via A. Malagoli, 7, 06055 Marsciano (PG)

- quanto € 2.178,86 IVA compresa, come segue (det. 487/2018):

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Imp.	Beneficiario
2018	2700	780	C.D.C. 780 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2.178,86	307/2	EDILIZIA PERSICHETTI Srl con sede in Via A. Malagoli, 7, 06055 Marsciano (PG)

5. di trasmettere il presente atto d’impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
6. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
7. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del responsabile dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

L’Istruttore: Tamantini Fabio

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

***OGGETTO: Determina a contrattare per affidamento esecuzione interventi straordinari per il miglioramento delle condizioni di sicurezza di alcuni tratti della Strada comunale di S. Silvestro in Deruta, frazione Ripabianca. Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione..***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

*Deruta, lì 02-03-2019*

**Il Responsabile di Area**  
*Marco Ricciarelli*

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.