



# COMUNE DI DERUTA

## PROVINCIA DI PERUGIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

**REGISTRO GENERALE nr. 418 Del 25-09-2020**

**OGGETTO: Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, Art. 30 "Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile". Lavori di efficientamento energetico di edifici comunali (Sede municipale e Museo regionale della ceramica) volti alla riduzione dei consumi energetici. Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione.**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

CUP B52I19000160001

CIG 80333870AC (IME Impianti Elettrici Srl)

CIG Z0328F181B (Ing. Stefano Cotana)

#### RICHIAMATI:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22/05/2008;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 29/12/2016;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- il decreto sindacale n. 1 del 02/01/2020, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che in capo all'istruttore la presente proposta di deliberazione, così come in capo ai funzionari chiamati ad esprimere i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto ed ai beneficiari dei suoi effetti;

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

### DETERMINA

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione, unitamente alla Relazione di accompagnamento al Conto finale dei lavori di efficientamento energetico di edifici comunali (Sede

municipale e Museo regionale della ceramica) volti alla riduzione dei consumi energetici, di cui al Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, Art. 30 “Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”, redatti dal Direttore dei lavori Ing. Cotana Stefano in data 02/09/2020 e assunti al protocollo del Comune di Deruta il 24/09/2020 al n. 13775, dai quali risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta aggiudicatrice “IME Impianti Elettrici Srl” con sede in Via L. Spallanzani n. 2-bis - 06053 Deruta (PG) - P.IVA 02570640546 - accettato senza riserve, ammonta complessivamente ad € 53.961,55 (al netto del ribasso d’asta del 20,507% offerto in sede di gara) costi per la sicurezza compresi oltre IVA al 10% e perciò nei limiti della somma autorizzata;

3. di corrispondere alla ditta “IME Impianti Elettrici Srl” la cifra di € 14.075,82 oltre IVA al 10% a saldo di ogni suo avere in rapporto al contratto di appalto e al successivo atto di sottomissione in premessa citati;
4. di dare atto che la cifra complessiva di € 15.483,40 è impegnata come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti:
  - quanto € 4.029,18 IVA compresa sull’imp. 264/2 (assunto con determinazione n. 432/2019):

Cap.	Art.	Importo	Beneficiario
2514	200	4.029,18	IME Impianti Elettrici Srl” con sede in Via L. Spallanzani n. 2-bis - 06053 Deruta (PG) - P.IVA 02570640546

- quanto € 11.454,22 IVA compresa sull’imp. 264/4 (assunto con determinazione n. 178/2020):

Cap.	Art.	Importo	Beneficiario
2514	200	11.454,22	IME Impianti Elettrici Srl” con sede in Via L. Spallanzani n. 2-bis - 06053 Deruta (PG) - P.IVA 02570640546

5. di liquidare all’Ing. Cotana Stefano - con recapito in Via G.B. Pontani 47, 06128 Perugia (PG), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A2892, P. IVA 03140730544 - la fattura n. 8 del 24/09/2020 di € 1.923,65 oltre oneri previdenziali ed IVA, relativa al saldo delle competenze professionali relative al servizio di redazione progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione e contabilità dei lavori dell’intervento di che trattasi;
6. di dare atto che la cifra complessiva di € 2.440,73 è impegnata come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti:
  - quanto € 688,60 IVA compresa sull’imp. 264/1 (assunto con determinazione n. 290/2019):

Cap.	Art.	Importo	Beneficiario
2514	200	688,60	Ing. Cotana Stefano Via G.B. Pontani 47, 06128 Perugia (PG) P. IVA 03140730544

- quanto € 1.752,13 IVA compresa sull'imp. 264/5 (assunto con determinazione n. 178/2020):

Cap.	Art.	Importo	Beneficiario
2514	200	1.752,13	Ing. Cotana Stefano Via G.B. Pontani 47, 06128 Perugia (PG) P. IVA 03140730544

7. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;
8. di svincolare la polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi numero 540.058.0000909598 rilasciata da "VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A." Agenzia di Perugia Pellas - Collestrada 540 - in data 28/01/2019;
9. di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 70.000,00 è interamente finanziata con contributo dello Stato assegnato con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 14 maggio 2019, sulla base dei criteri di cui al comma 2 dell'articolo 30 del D.L. n. 34/2019 e imputata nel CEN 200 al Capitolo di spesa n. 2514 ed è stata accertata al CAP. 4200 (Acc. 56/2019);
10. di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
11. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4;
12. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile  
Geom. Ricciarelli Marco

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**OGGETTO: Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, Art. 30 "Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile". Lavori di efficientamento energetico di edifici comunali (Sede municipale e Museo regionale della ceramica) volti alla riduzione dei consumi energetici.**

**Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione.**

CUP B52I19000160001

CIG 80333870AC (IME Impianti Elettrici Srl)

CIG Z0328F181B (Ing. Stefano Cotana)

### PREMESSO CHE:

- la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 98 del 19/06/2019, si è determinata a destinare il contributo di € 70.000,00 di cui al Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019 “*Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile*”, alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli immobili pubblici volti alla riduzione dei consumi energetici e in considerazione dell’ammontare del contributo, ha individuato in via prioritaria il Museo Regionale della Ceramica e la sede Comunale gli immobili sui quali eseguire gli interventi di efficientamento energetico, in quanto tra i costi di gestione dei medesimi, parte rilevante è la spesa annualmente sostenuta per l’energia elettrica;
- con la suddetta deliberazione n. 98 del 19/06/2019 la Giunta Comunale ha dato mandato al Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici di attivare le procedure per l’affidamento dell’incarico professionale di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori, ad operatori economici esterni di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e smi, per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico di edifici comunali, volti alla riduzione dei consumi energetici, dando priorità al Museo Regionale della Ceramica e alla sede Comunale, con le modalità di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del citato Codice;
- con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 253 del 24/06/2019 è stato nominato il Geom. Tamantini Fabio Istruttore Direttivo presso l’Ufficio Lavori Pubblici, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e di verificatore, ai sensi dell’art. 26 del citato Codice, dell’intervento in argomento;
- con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici 290 del 10/07/2019:
  - è stata impegnata la spesa complessiva dell’intervento in argomento pari ad € 70.000,00 come di seguito indicato nella tabella sottostante:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Impegno	Data Esigibilità Mese/Anno
2019	2514	200	70.000,00	264	12/2019

- è stato affidato direttamente in via definitiva - ai sensi del combinato disposto degli art. 36 comma 2, lett. a) e dell’art. 31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e smi - all’Ing. Cotana Stefano con recapito in Via G.B. Pontani n. 47, 06128 Perugia (PG), iscritto all’albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A2892 - l’incarico professionale per la redazione della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione e contabilità dei lavori di efficientamento energetico di edifici comunali volti alla riduzione dei consumi energetici, per un importo di € 6.400,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale complessivo di €

8.120,32, individuato tramite Richiesta di Offerta (RDO) nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), all'interno del portale "acquistinretepa.it" ed è stato assunto il relativo impegno di spesa (n. 264/1);

- con deliberazione della Giunta comunale n. 141 del 16/09/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di efficientamento energetico di edifici comunali (Museo Regionale della Ceramica e Sede Municipale) volti alla riduzione dei consumi energetici, redatto in data 28/08/2019 dall'Ing. Cotana Stefano, giusta determina del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 290 del 10/07/2019, con recapito in Via G.B. Pontani n. 47 - 06128 Perugia (PG) e iscritto all'albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A2892, comportante una spesa complessiva di € 70.000,00 come specificato nel seguente quadro economico:

**A. LAVORI:**

- importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 54.316,11	
- di cui oneri per la sicurezza	€ 2.056,92	
- di cui oneri per la manodopera	€ 2.154,92	
- costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ <u>371,11</u>	
▪ <b>Totale lavori a base d'asta</b>	<b>€ 54.687,22</b>	<b>€ 54.687,22</b>

**B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

- IVA sui lavori 10%	€ 5.468,72	
- spese tecniche per progettazione, direzione lavori e contabilità, comprensivo del Contributo integrativo Cassa di previdenza 4%	€ 6.656,00	
- I.V.A. su spese tecniche e oneri previdenziali 22%	€ 1.464,32	
- spese gara (contributo AVCP)	€ 30,00	
- incentivi funzione tecniche ai dipendenti (Art. 113, D. Lgs 50/2016)	€ 600,00	
- imprevisti	€ <u>1.093,74</u>	
▪ <b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 15.312,78</b>	<b>€ 15.312,78</b>
□ <b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>€ 70.000,00</b>

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 432 del 18/10/2019, tra l'altro:
  - ⇒ è stata aggiudicato - ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2006 - l'appalto dei lavori di che trattasi alla ditta "IME Impianti Elettrici Srl" con un ribasso percentuale del 20,507% (venti virgola cinquecento-sette per cento) sull'importo a base d'asta, determinando l'importo netto dell'appalto in oggetto in € 43.177,51 oltre ad € 371,11 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, quindi per l'importo netto complessivo contrattuale di € 43.548,62 (euro quarantatremila-cinquecento-quarantotto/62) oltre IVA come per legge;
  - ⇒ è stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall'aggiudicazione dei lavori alla ditta "IME Impianti Elettrici Srl" con sede in Via L. Spallanzani n. 2-bis - 06053 Deruta (PG):

**A. LAVORI:**

a. importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 54.316,11	
- di cui oneri per la sicurezza	€ 2.056,92	
- di cui oneri per la manodopera	€ 2.154,92	
- ribasso d'asta del 20,507%	€ 11.138,60	
b. costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ <u>371,11</u>	
▪ <b>Totale lavori a base d'asta</b>	<b>€ 43.548,62</b>	<b>€ 43.548,62</b>

**B. SOMME A DISPOSIZIONE:**

a. IVA sui lavori 10%	€ 4.354,86	
b. spese tecniche per progettazione, direzione lavori e contabilità, comprensivo del contributo integrativo Cassa di previdenza 4%	€ 6.656,00	
c. I.V.A. su spese tecniche 22%	€ 1.464,32	
d. spese gara (contributo AVCP)	€ 30,00	
e. incentivi funzione tecniche ai dipendenti (Art. 113, D. Lgs 50/2016)	€ 600,00	
f. economie derivanti dal ribasso d'asta e arrotondamenti	<u>€ 13.346,20</u>	
▪ Totale Somme a disposizione	€ 26.451,38	<u>€ 26.451,38</u>
	<b>□ IMPORTO TOTALE</b>	<b>€ 70.000,00</b>

- con successiva determina del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici 441 del 22/10/2019 è stata dichiarata efficace - ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50 del 18/04/20156 e smi - l'aggiudicazione definitiva di cui sopra, sotto tutte le riserve di legge;
- con contratto del 06/02/2020 rep. 199179 i lavori sono stati appaltati alla sopra citata ditta "IME Impianti Elettrici Srl" con sede in Via L. Spallanzani n. 2-bis - 06053 Deruta (PG) - P.IVA 02570640546 - per un importo complessivo (a seguito del ribasso unico percentuale offerto dalla ditta medesima pari al 20,507%) di € 43.548,62 (euro quarantatremila-cinquecento-quarantotto/62) oneri e costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA come per legge;
- i lavori sono stati consegnati ed iniziati il 28/02/2020 dal Direttore dei lavori alla ditta appaltatrice con verbale in pari data, sono stati sospesi dal 20/04/2020 al 18/05/2020 e portati a termine il 06/06/2020;
- con DPCM del 8 Marzo 2020, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 che ha interessato l'intero territorio nazionale, è stata ordinata la chiusura, fra le varie attività, anche dei musei e pertanto sono soggunte problematiche per l'accessibilità al sito nonché al reperimento dei materiali, così come evidenziato nella Relazione di accompagnamento allo Stato finale redatto dal Direttore dei lavori Ing. Stefano Cotana;

**DATO ATTO CHE:**

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 126 del 15-04-2020
  - è stato approvato il 1° Stato di avanzamento dell'opera pubblica in argomento, così come predisposto dal Direttore dei lavori Ing. Cotana Stefano, con recapito in Via G.B. Pontani 47 - 06128 Perugia (PG) - dal quale risulta che la ditta appaltatrice "IME Impianti Elettrici Srl" ha eseguito lavori alla data del 08/04/2020 per un importo di € 40.086,17 al netto del ribasso d'asta del 20,507% offerto in sede di gara, oneri per la sicurezza, costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 10%;
  - è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento, liquidando alla ditta "IME Impianti elettrici Srl" con sede in Via L. Spallanzani n. 2-bis - 06053 Deruta (PG) - P.IVA 02570640546 - appaltatrice dei lavori in argomento, la somma netta di € 39.885,73 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 43.874,30;
  - è stato dato atto che la spesa complessiva di € 43.874,30 è impegnata con il n. 264/1 assunto con determinazione n. 290/2019;

- con deliberazione della Giunta comunale 58 del 14-05-2020:
  - è stata approvata la modifica contrattuale dei lavori di che trattasi così come redatta dal Direttore dei lavori Ing. Stefano Cotana dalla quale si evince che l'importo dei lavori da appaltare ammonta ad € 10.412,93 al netto del ribasso d'asta del 20,507%, oltre IVA;
  - è stato approvato l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi (resosi necessario poiché la modifica contrattuale comportava complessivamente quattro categorie di lavorazioni non previste nel contratto principale e che sono state determinate in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'aggiudicatario), il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta stessa, debitamente e congiuntamente sottoscritto in data 06/05/2020 per l'affidamento alla ditta aggiudicataria dei lavori di cui al contratto principale "IME Impianti Elettrici Srl", dei lavori di cui alla modifica contrattuale descritta nelle premesse del suddetto atto e in forza del quale l'impresa stessa si è impegnata ad eseguirli, senza eccezione alcuna, agli stessi prezzi (per quelli già oggetto di contratto), patti e condizioni di cui al contratto principale, salvo una proroga di trenta giorni naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per l'ultimazione dei lavori;
  - è stato dato atto che l'importo complessivo della perizia di variante ammonta complessivamente ad € 70.000,00 di cui € 10.412,93 per lavori di cui alla modifica contrattuale al netto del ribasso d'asta del 20,507%, oltre IVA ed è suddiviso come specificato nel seguente quadro economico:

**A. LAVORI:**

a. importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 67.786,41	
- di cui oneri per la sicurezza	€ 2.549,61	
- di cui oneri per la manodopera	€ 2.671,09	
- ribasso d'asta del 20,507%	€ 13.824,86	
b. costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	<u>€ 371,11</u>	
▪ Totale lavori a base d'asta	€ 53.961,55	€ 53.961,55

**B. SOMME A DISPOSIZIONE:**

a. IVA sui lavori 10%	€ 5.396,16	
b. spese tecniche per progettazione, direzione lavori e contabilità, comprensivo del contributo integrativo Cassa di previdenza 4%	€ 8.092,17	
c. I.V.A. su spese tecniche 22%	€ 1.780,28	
d. spese gara (contributo AVCP)	€ 30,00	
e. incentivi funzione tecniche ai dipendenti (Art. 113, D. Lgs 50/2016)	<u>€ 739,84</u>	
▪ Totale Somme a disposizione	€ 16.038,45	<u>€ 16.038,45</u>
<b>□ IMPORTO TOTALE</b>		<b>€ 70.000,00</b>

- è stato dato atto che l'approvazione della perizia di variante non comporta alcuna maggiore spesa per il Comune di Deruta, essendo i nuovi e maggiori lavori finanziati con le economie derivanti dal ribasso d'asta offerto in sede di gara;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 178 del 18/05/2020 è stato dato atto di quanto approvato con la suddetta DGC n. 58/2020 e sono stati assunti i relativi impegni di spesa per gli importi spettanti alla ditta appaltatrice (n. 264/4) e al Direttore dei lavori (n. 264/5) relativamente alla modifica contrattuale;
- con disposizione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 332 del 02-07-2020 è stata liquidata all'Ing. Cotana Stefano la somma di € 5.857,28 oltre oneri previdenziali 4% IVA al 22% per un

totale complessivo di € 7.431,72 quale acconto delle prestazioni professionali per il servizio di redazione progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione e contabilità dei lavori dell'intervento di che trattasi;

CONSIDERATO che dal citato contratto principale stipulato in data 06/02/2020 rep. 199179 risulta che l'impresa appaltatrice:

- ha costituito cauzione definitiva mediante polizza n. 1329407418 rilasciata dalla società "HDI ASSICURAZIONI S.P.A.", Agenzia di Perugia - Genna;
- ha stipulato un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, identificata con polizza numero 540.058.0000909598 in data 28 gennaio 2019 rilasciata da "VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A." Agenzia di Perugia Pellas - Collestrada 540, come segue:
  - a. per danni di esecuzione per un massimale di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
  - b. per responsabilità civile terzi per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
- in base al contratto di appalto principale e all'atto di sottomissione, i lavori devono essere ultimati entro 90 (novanta) giorni;

VISTO lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, unitamente alla Relazione di accompagnamento al Conto finale, redatti in data 02/09/2020 dal Direttore dei lavori Ing. Cotana Stefano e assunti al protocollo del Comune di Deruta il 24/09/2020 al n. 13775, depositati agli atti dell'Area Lavori Pubblici, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori, accettato senza riserve, è di € 53.961,55 costi per la sicurezza compresi oltre IVA al 10% e perciò nei limiti della somma autorizzata;

ATTESO che, come risulta dalla Relazione di accompagnamento al Conto finale redatto dal Direttore dei lavori Ing. Cotana Stefano:

- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, con modalità costruttive adeguate, in conformità al progetto esecutivo, della modifica contrattuale e alle disposizioni impartite dal Direttore dei lavori, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- l'Impresa ha firmato gli atti contabili senza riserva;
- per i lavori in questione l'Impresa assuntrice non risulta abbia effettuato la cessione dei suoi crediti, non è stata richiesta la revisione prezzi e durante l'esecuzione dei lavori non si è verificato alcun infortunio;

CONSIDERATO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, così come risulta dagli atti depositati dal Direttore dei lavori, per cui si può procedere allo svincolo delle cauzioni presentate a garanzia degli stessi;

ATTESO ALTRESI' che non necessita provvedere all'emissione dell'Avviso ai creditori (art. 218 del DPR n. 207/2010) nell'Albo Pretorio del Comune di Deruta, essendosi i lavori svolti in immobili di proprietà comunale e quindi non sono state effettuate indebite occupazioni di aree o stabili e non sono stati arrecati danni durante l'esecuzione dei lavori;

DATO ATTO che la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 70.000,00 è interamente finanziata con contributo dello Stato assegnato con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 14 maggio 2019, sulla base dei criteri di cui al comma 2 dell'articolo 30 del D.L. n. 34/2019 e imputata nel CEN 200 al Capitolo di spesa n. 2514 ed è stata accertata al CAP. 4200 (Acc. 56/2019);



VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi;

VISTO il DPR n. 207 del 05/10/2010 e smi per le parti non ancora abrogate;

VISTO il D.M. n. 49 del 07/03/2018

**Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Responsabile l'adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:**

1. di approvare lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione, unitamente alla Relazione di accompagnamento al Conto finale dei lavori di efficientamento energetico di edifici comunali (Sede municipale e Museo regionale della ceramica) volti alla riduzione dei consumi energetici, di cui al Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, Art. 30 "Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile", redatti dal Direttore dei lavori Ing. Cotana Stefano in data 02/09/2020 e assunti al protocollo del Comune di Deruta il 24/09/2020 al n. 13775, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta aggiudicatrice "IME Impianti Elettrici Srl" con sede in Via L. Spallanzani n. 2-bis - 06053 Deruta (PG) - P.IVA 02570640546 - accettato senza riserve, ammonta complessivamente ad € 53.961,55 (al netto del ribasso d'asta del 20,507% offerto in sede di gara) costi per la sicurezza compresi oltre IVA al 10% e perciò nei limiti della somma autorizzata;
2. di corrispondere alla ditta "IME Impianti Elettrici Srl" la cifra di € 14.075,82 oltre IVA al 10% a saldo di ogni suo avere in rapporto al contratto di appalto e al successivo atto di sottomissione in premessa citati;
3. di dare atto che la cifra complessiva di € 15.483,40 è impegnata come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti:
  - quanto € 4.029,18 IVA compresa sull'imp. 264/2 (assunto con determinazione n. 432/2019):

Cap.	Art.	Importo	Beneficiario
2514	200	4.029,18	IME Impianti Elettrici Srl" con sede in Via L. Spallanzani n. 2-bis - 06053 Deruta (PG) - P.IVA 02570640546

- quanto € 11.454,22 IVA compresa sull'imp. 264/4 (assunto con determinazione n. 178/2020):

Cap.	Art.	Importo	Beneficiario
2514	200	11.454,22	IME Impianti Elettrici Srl" con sede in Via L. Spallanzani n. 2-bis - 06053 Deruta (PG) - P.IVA 02570640546

4. di liquidare all'Ing. Cotana Stefano - con recapito in Via G.B. Pontani 47, 06128 Perugia (PG), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A2892, P. IVA 03140730544 - la fattura n. 8 del 24/09/2020 di € 1.923,65 oltre oneri previdenziali ed IVA, relativa al saldo delle competenze professionali relative al servizio di redazione progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione e contabilità dei lavori dell'intervento di che trattasi;

5. di dare atto che la cifra complessiva di € 2.440,73 è impegnata come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti:

- quanto € 688,60 IVA compresa sull'imp. 264/1 (assunto con determinazione n. 290/2019):

Cap.	Art.	Importo	Beneficiario
2514	200	688,60	Ing. Cotana Stefano Via G.B. Pontani 47, 06128 Perugia (PG) P. IVA 03140730544

- quanto € 1.752,13 IVA compresa sull'imp. 264/5 (assunto con determinazione n. 178/2020):

Cap.	Art.	Importo	Beneficiario
2514	200	1.752,13	Ing. Cotana Stefano Via G.B. Pontani 47, 06128 Perugia (PG) P. IVA 03140730544

6. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;
7. di svincolare la polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi numero 540.058.0000909598 rilasciata da "VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A." Agenzia di Perugia Pellas - Collestrada 540 - in data 28/01/2019;
8. di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 70.000,00 è interamente finanziata con contributo dello Stato assegnato con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 14 maggio 2019, sulla base dei criteri di cui al comma 2 dell'articolo 30 del D.L. n. 34/2019 e imputata nel CEN 200 al Capitolo di spesa n. 2514 ed è stata accertata al CAP. 4200 (Acc. 56/2019);
9. di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
10. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4;
11. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

L'Istruttore: Tamantini Fabio

---

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

**OGGETTO:: Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, Art. 30 "Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile". Lavori di efficientamento energetico di edifici comunali (Sede municipale e Museo regionale della ceramica) volti alla riduzione dei consumi energetici. Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione..**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

*Deruta, li 25-09-2020*

**Il Responsabile di Area**  
*Marco Ricciarelli*

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.