

DISTRIBUZIONE DELLE FASI LAVORATIVE

Descrizione lavorazioni	PRIMO MESE																														SECONDO MESE																														TERZO MESE																														QUARTO MESE																														gg.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
IMPIANTO CANTIERE	█																																																																																																																								4
SCAVO DI SBANCAMENTO CON RIMOZIONE DEL MATERIALE INERTE PRESENTE ALL'INTERNO DELL'AREA E PER LA FORMAZIONE DEL PIANO FONDALE DELLA GRADONATA				█																																																																																																																					4
DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DEL SOLAIO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO ACCESSORIO COMPRESO IL RIFACIMENTO DEL PIANO PER LA POSA DEL PAVIMENTO INTERNO									█																																																																																																																27
SCAVI E RINTERRI PER LA COSTRUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE A RETE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE, REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE																			█																																																																																																						21
COSTRUZIONE LL'IMPIANTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE																																																										█																																																															19
COSTRUZIONE DELLA VIABILITA' INTERNA PEDONALE E CICLABILE COMPRESA LA "Piazzetta anfiteatro) E LE GRADONATURE																																																																									█																																																41
SGOMBERO CANTIERE																																																																																																																					█				4
																																																																																																																									120

█ Fase lavorativa la cui durata temporale prevista è indicata nel diagramma

█ Sovrapposizione tra fase/i lavorativa/e risulta necessario sfalsarle

Tutti gli interventi saranno articolati con sequenza delle lavorazioni prevista nel Piano di Sicurezza e Coordinamento