



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 143 Del 24-03-2022

OGGETTO: Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni - Approvazione Certificato di regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

CUP B57H19001040004

CIG 8693220017 (principale)

CIG 9055647C4C (aggiuntivo)

CIG ZCB30A84AC (Geom. Bucataio)

RICHIAMATI:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22/05/2008;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 29/12/2016;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- il decreto sindacale n. 4 del 04/01/2021, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 10/01/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022/2024;

DATO ATTO CHE:

- in capo al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici chiamato ad esprimere il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e smi, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto e ai beneficiari dei suoi effetti;
- il Responsabile del Procedimento non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis) della Legge 241/1990 e smi e dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e smi;

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il Certificato di regolare esecuzione unitamente alla Relazione di accompagnamento dello stato finale dell'opera pubblica “*Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni*”, redatti in data 16/02/2022 dal Direttore dei lavori Geom. Bucataio Nicola e acquisiti al protocollo del Comune di Deruta in data 17/02/2022 al n. 2663, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta aggiudicatrice “INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO”, con sede legale in Fraz. Montemolino n. 25 – TODI (PG) - P.I. 03583000546-accettato senza riserve, ammonta complessivamente ad € 216.126,13 al netto del ribasso d'asta del 22,01% offerto dalla medesima, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 22% e perciò nei limiti della somma autorizzata;
3. di dare atto che, detratti gli acconti corrisposti e citati nelle premesse del presente atto, a saldo di ogni avere in rapporto al contratto di appalto e al successivo atto di sottomissione, alla ditta appaltatrice resta il credito di € 2.180,52 oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 2.660,23;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 2.660,23 è impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante a valere sullo stanziamento di bilancio del Comune di Deruta:

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.
2021	4010	780	2.660,23	INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S.– Fraz. Montemolino n. 25 – TODI (PG) P. IVA 03583000546,	606

5. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;
6. di svincolare la polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi numero 1780736 emessa in data 09/06/2021 rilasciata dalla “Elba Assicurazioni S.p.A.” Agenzia Il Giglio di Campi Bisenzio;
7. di dare atto c che la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 227.000,00 è finanziata come segue:
 - quanto ad € 200.000,00 con imputazione al CEN 780 al Capitolo di Spesa n. 2700 come segue:
 - per € 198.400,00 mediante mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, Pos. N. 6203115,

- per € 1.600,00 con fondi propri di bilancio;
 - quanto ad € 27.000,00 con imputazione al CAP. 4010 CAP. 780 con fondi propri di bilancio;
8. di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D. Lgs.18.08.2000 n. 267;
 9. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. 267 del 18.08.2000 art.183 comma 7;
 10. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del Responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile
Geom. Ricciarelli Marco

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni - Approvazione Certificato di regolare esecuzione.

CUP B57H19001040004

CIG 8693220017 (principale)

CIG 9055647C4C (aggiuntivo)

CIG ZCB30A84AC (Geom. Bucataio)

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 29/03/2021 è stato approvato il progetto di esecutivo dei “Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni”, redatto in data 25/03/2021 dall’Ufficio Lavori Pubblici a firma dei Geometri Ricciarelli Marco e Pinnocchi Andrea, dal quale risulta che l’importo dell’intervento ammonta complessivamente ad € 200.000,00 di cui € 152.516,97 per lavori a base d’asta;
- con la Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 87 del 08/03/2021 è stato affidato l’incarico professionale di Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per l’opera pubblica “Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni”, al Geom. Bucataio Nicola domiciliato in Via Tiberina 227 - 06053 Deruta (PG) - iscritto all’Albo dei geometri con il n. 4253 - P. IVA 03678770540 - cod. fisc. BCTNCL76M08D786S;
- che con la medesima determinazione si è proceduto ad impegnare la spesa complessiva di € 6.158,82 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue (visto contabile det. 629/2020):

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.
2021	2700	780	6.158,82	Geom. Bucataio Nicola Via Tiberina 227 06053 Deruta (PG) P. IVA 03678770540 cod. fisc. BCTNCL76M08D786S	59

- con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 267 del 24/05/2021:
 - è stato aggiudicato in via definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2006, l’appalto dei “Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni”, mediante procedura negoziata ex art. 63 D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, per i motivi indicati in premessa, alla ditta INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO – P. IVA 03583000546, con sede legale in Fraz. Montemolino n. 25 – TODI (PG), per il ribasso unico percentuale del 22,01000%, e quindi per l’importo netto dell’appalto in oggetto in € 112.931,76 oltre ad € 7.714,10 per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi, per l’importo netto complessivo contrattuale di € 120.645,86 - oltre IVA come per legge;
 - è stata impegnata la spesa complessiva di € 147.187,95 a valere sulla prenotazione di impegno n.14/2021, come di seguito indicato nella tabella sottostante:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.
2021	2700	780	147.187,95	INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO – Fraz. Montemolino n. 25 – TODI (PG) - P. IVA 03583000546,	215

- con la citata determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 267 del 24/05/2021 è

stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall'aggiudicazione dei lavori:

A) LAVORI:

- lavori soggetti a ribasso d'asta € 144.802,87
- di cui costo manodopera € 19.066,95
- oneri per la sicurezza € 4.186,12
- ribasso d'asta del 22,0100% (a detrarre) € 31.871,11
- costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 7.714,10
- Totale lavori a base d'asta € 120.645,86 € 120.645,86

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

- IVA 22% sui lavori € 26.542,09
- Spese Tecniche (Coordinatore sicurezza, Direzione Lavori e contabilizzazione) € 6.158,82
- Incentivi progettazione (art.113 D. Lgs. n. 50/2016) € 1.600,00
- spese gara contributo ANAC € 225,00
- economie derivanti dal ribasso d'asta € 38.882,75
- imprevisti e arrotondamenti € 5.945,48
- Totale € 79.354,14 € 79.354,14

□ TOTALE GENERALE € 200.000,00

- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 290 del 07-06-2021 è stata dichiarata efficace - ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50 del 18/04/20156 e smi - l'aggiudicazione definitiva disposta con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 267 del 24-05-2021 dei in argomento alla ditta INTROPPIO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPIO LORENZO E INTROPPIO FRANCESCO – P. IVA 03583000546, con sede legale in Fraz. Montemolino n. 25 – TODI (PG);
- con contratto di appalto stipulato in data 14/07/2021 rep. 2606 i lavori sono stati affidati alla ditta INTROPPIO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPIO LORENZO E INTROPPIO FRANCESCO – P. IVA 03583000546, con sede legale in Fraz. Montemolino n. 25 – TODI (PG), per un importo complessivo contrattuale di € 120.645,86, oltre IVA come per legge;
- la spesa complessiva dell'intervento di € 200.000,00 è finanziata come segue:
 - quanto ad € 198.400,00 mediante mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, Posizione N. 6203115;
 - quanto ad € 1.600,00 con fondi propri di bilancio;

PRESO ATTO che con la determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 717 Del 31/12/2021 si è proceduto tra l'altro:

- ad approvare la perizia di variante in corso d'opera dei "*Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni*", redatta in data 30/12/2021 dal Geom. Bucataio Nicola, in qualità di Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2017 e s.m.i.;
- a prendere atto che l'importo complessivo della variante in corso d'opera in argomento ammonta complessivamente ad € 227.000,00 di cui € 55.294,61 l'importo dei maggiori e nuovi lavori al netto del ribasso d'asta del 22,01%, oltre IVA al 22%, per effetto dei quali il quadro economico risulta come di seguito modificato:

A) LAVORI:

- lavori soggetti a ribasso d'asta € 216.126,13

- di cui costo manodopera € 28.684,95
- oneri per la sicurezza € 5.759,04
- ribasso d'asta del 22,0100% (a detrarre) € 47.569,36
- costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 7.383,70
- Totale lavori a base d'asta € 175.940,47 € 175.940,47

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

- IVA 22% sui lavori € 38.706,90
- Spese Tecniche (Coordinatore sicurezza, Direzione Lavori e contabilizzazione e variante) € 8.499,85
- Incentivi progettazione (art.113 D. Lgs. n. 50/2016) € 2.225,72
- spese gara contributo ANAC € 225,00
- imprevisti e arrotondamenti € 1.402,06
- Totale € 51.059,53 € 51.059,53

□ TOTALE GENERALE € 227.000,00

- ad approvare l'atto aggiuntivo e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 30/12/2021, costituente regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e l'impresa appaltatrice, con il quale i maggiori lavori sono stati affidati all'Impresa INTROPPIO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPIO LORENZO E INTROPPIO FRANCESCO – P. IVA 03583000546, con sede legale in Fraz. Montemolino n. 25 – TODI (PG), per l'importo di € 55.294,61 al netto del ribasso d'asta del 22,01%, oneri per la sicurezza compresi oltre IVA al 22%, in forza del quale l'impresa stessa dichiara e si obbliga ad eseguirli, senza eccezione alcuna, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale stipulato in data 14/07/2021 rep. 2606;
- con il suddetto atto di sottomissione sono stati concessi ulteriori 30(trenta) giorni per l'ultimazione dei lavori;
- a prendere atto che l'approvazione della presente modifica contrattuale comporta una maggiore spesa per questo Comune pari ad € 27.000,00 che verrà finanziata con fondi propri di bilancio con imputazione al CAP. 4010 CAP. 780;
- ad impegnare la spesa complessiva di € 67.459,42 IVA compresa, relativa ai lavori di cui alla modifica contrattuale, come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all'esigibilità come segue:
 - quanto ad € 42.800,45 a valere sulla prenotazione di impegno n.14/2021 finanziata con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, Pos. N. 6203115 come segue:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.
2021	2700	780	42.800,45	INTROPPIO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPIO LORENZO E INTROPPIO FRANCESCO – Fraz. Montemolino n. 25 – TODI (PG) P. IVA 03583000546,	605

- quanto ad € 24.658,97 come segue:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.
2021	4010	780	24.658,97	INTROPPIO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPIO LORENZO E INTROPPIO FRANCESCO – Fraz. Montemolino n. 25 – TODI (PG) P. IVA 03583000546,	606

DATO ATTO che la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 227.000,00 è finanziata come segue:

- quanto ad € 200.000,00 con imputazione al CEN 780 al Capitolo di Spesa n. 2700 come segue:
 - per € 198.400,00 mediante mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, Pos. N. 6203115;
 - per € 1.600,00 con fondi propri di bilancio
- quanto ad € 27.000,00 con imputazione al CAP. 4010 CAP. 780 con fondi propri di bilancio;

DATO ATTO CHE:

- con Disposizione di pagamento del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 606 del 10/08/2021, è stata liquidata al Geom. Nicola Bucataio, la somma di € 2.524,10 compresi oneri previdenziali 5% (il professionista non è soggetto al versamento dell'IVA in quanto ricade nell'applicazione di regime forfettario ai sensi art. 1, commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014), quale anticipazione sull'incarico professionale di Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di cui in oggetto;
- con Disposizione di pagamento del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 942 del 14/12/2021, è stata liquidata al Geom. Nicola Bucataio, la somma di € 2.524,82 compresi oneri previdenziali 5% (il professionista non è soggetto al versamento dell'IVA in quanto ricade nell'applicazione di regime forfettario ai sensi art. 1, commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014), quale secondo acconto sull'incarico professionale di Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di cui in oggetto;
- con Disposizione di pagamento del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 187 del 04/03/2022 e nr. 189 del 07/03/2022, è stata liquidata al Geom. Nicola Bucataio, la somma di € 3.450,93 compresi oneri previdenziali 5% e IVA come da legge (il professionista non ricade nell'applicazione di regime forfettario ai sensi art. 1, commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014 a partire dal 01/01/2022), quale saldo sull'incarico professionale di Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di cui in oggetto;

DATO ATTO CHE:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 385 del 29/07/2021:
 - ⇒ è stato approvato il 1° Stato di avanzamento dell'opera pubblica "*Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni*", così come predisposto dal Direttore dei lavori Geom. Bucataio Nicola, con recapito a Deruta (PG) in Via Tiberina 227, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Perugia al n. 4253, dal quale risulta che l'impresa appaltatrice INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO, ha eseguito lavori alla data del 22/07/2021 per l'importo di € 75.543,13 al netto del ribasso d'asta del 22,01%;
 - ⇒ è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento, liquidando alla ditta appaltatrice INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO la somma netta di € 75.100,00 oltre IVA al 22% e quindi per un totale di € 91.662,00;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 639 del 29/11/2021:
 - ⇒ è stato approvato il 2° Stato di avanzamento dell'opera pubblica "*Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni*", così come predisposto dal Direttore dei lavori Geom. Bucataio Nicola, dal quale risulta che l'impresa appaltatrice INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO, ha eseguito lavori alla data del 19/11/2021 per l'importo di € € 114.801,55 al netto del ribasso d'asta del 22,01%;
 - ⇒ è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento, liquidando alla ditta

appaltatrice INTROPPIO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPIO LORENZO E INTROPPIO FRANCESCO, la somma netta di € 38.982,85 oltre IVA al 22% e quindi per un totale di € 47.559,08;

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 67 del 15/02/2022:
 - ⇒ è stato approvato lo stato finale dell'opera pubblica "*Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni*", così come predisposto dal Direttore dei lavori Geom. Bucataio Nicola, dal quale risulta che l'impresa appaltatrice INTROPPIO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPIO LORENZO E INTROPPIO FRANCESCO, ha eseguito lavori alla data del 12/02/2022 per l'importo di € 175.940,47 al netto del ribasso d'asta del 22,01%;
 - ⇒ è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento, liquidando alla ditta appaltatrice INTROPPIO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPIO LORENZO E INTROPPIO FRANCESCO, la somma netta di € 60.777,10 oltre IVA al 22% e quindi per un totale di € 74.148,06;

CONSIDERATO che dal citato contratto principale stipulato in data 14/07/2021 rep. 2606 risulta che l'impresa appaltatrice:

- ha costituito cauzione definitiva mediante polizza n. 1780946 rilasciata dalla "Elba Assicurazioni S.p.A." Agenzia Il Giglio di Campi Bisenzio;
- ha stipulato un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, identificata con polizza numero 1780736 emessa in data 09/06/2021 rilasciata dalla "Elba Assicurazioni S.p.A." Agenzia Il Giglio di Campi Bisenzio come segue:
 - a. per danni di esecuzione per un massimale di Euro 120.645,86 (centoventimilaseicentoquarantacinque/86);
 - b. per responsabilità civile terzi per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- in base al contratto di appalto principale e agli atti di sottomissione, i lavori devono essere ultimati entro 60(sessanta) giorni, oltre alla proroga suddetta concessa di 30 (trenta) giorni, per un totale complessivo di 90(novanta) giorni;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, unitamente alla Relazione di accompagnamento al Conto finale, redatti in data 16/02/2022 dal Direttore dei lavori Geom. Bucataio Nicola e acquisiti al protocollo del Comune di Deruta in data 17/02/2022 al n. 2663, depositati agli atti dell'Area Lavori Pubblici, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori, accettato senza riserve, è di € 216.126,13 costi per la sicurezza compresi oltre IVA al 22% e perciò nei limiti della somma autorizzata;

VISTE le risultanze della Relazione di accompagnamento al Conto finale redatto dal Geom. Bucataio Nicola dalla quale risulta altresì che:

- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto esecutivo, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzioni dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- tutte le singole categorie di lavori eseguite corrispondono in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili, firmati dalla ditta esecutrice senza riserva;
- per i lavori in questione l'Impresa assuntrice non risulta abbia effettuato la cessione dei suoi crediti, non è stata richiesta la revisione prezzi e durante l'esecuzione dei lavori non si è verificato alcun infortunio;

ATTESO CHE:

- alla ditta appaltatrice sono stati corrisposti tre acconti in corso d'opera per un ammontare di € 174.859,95 oltre IVA al 22% per un totale di € 213.329,14 per cui la ditta stessa risulta creditrice della somma complessiva di € 1.080,52 oltre IVA al 22% per un totale di € 1.318,23;
- alla ditta appaltatrice è stata richiesta fornitura di conglomerato bituminoso per i ripristini eseguiti in economia dall'amministrazione per cui la ditta stessa risulta creditrice di € 1.100,00 oltre Iva al 22% per un totale di € 1.342,00;
- pertanto la somma complessiva per cui la ditta aggiudicataria risulta creditrice è pari a complessivi € 2.660,23;
- i lavori sono stati regolarmente eseguiti, così come risulta dagli atti depositati dal Direttore dei lavori, per cui si può procedere allo svincolo delle polizze cauzioni presentate a garanzia degli stessi;

ATTESO ALTRESI' che in data 17/02/2022 è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Deruta, l'Avviso ai creditori di cui all'art. 218 del DPR 207/2010 e smi e dall'esito dello stesso risulta che non sono pervenute opposizioni;

VISTO il D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi;

VISTO il DPR 207 del 05/10/2010 e smi per le parti non ancora abrogate;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Responsabile l'adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:

1. di approvare il Certificato di regolare esecuzione unitamente alla Relazione di accompagnamento dello stato finale dell'opera pubblica “*Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni*”, redatti in data 16/02/2022 dal Direttore dei lavori Geom. Bucataio Nicola e acquisiti al protocollo del Comune di Deruta in data 17/02/2022 al n. 2663, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta aggiudicatrice “INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO”, con sede legale in Fraz. Montemolino n. 25 – TODI (PG) - P.I. 03583000546-accettato senza riserve, ammonta complessivamente ad € 216.126,13 al netto del ribasso d'asta del 22,01% offerto dalla medesima, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 22% e perciò nei limiti della somma autorizzata;
2. di dare atto che, detratti gli acconti corrisposti e citati nelle premesse del presente atto, a saldo di ogni avere in rapporto al contratto di appalto e al successivo atto di sottomissione, alla ditta appaltatrice resta il credito di € 2.180,52 oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 2.660,23;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 2.660,23 è impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante a valere sullo stanziamento di bilancio del Comune di Deruta:

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.
2021	4010	780	2.660,23	INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S – Fraz. Montemolino n. 25 – TODI (PG) P. IVA 03583000546,	606

4. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;

5. di svincolare la polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi numero 1780736 emessa in data 09/06/2021 rilasciata dalla “Elba Assicurazioni S.p.A.” Agenzia Il Giglio di Campi Bisenzio;
6. di dare atto c che la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 227.000,00 è finanziata come segue:
 - quanto ad € 200.000,00 con imputazione al CEN 780 al Capitolo di Spesa n. 2700 come segue:
 - per € 198.400,00 mediante mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, Pos. N. 6203115,
 - per € 1.600,00 con fondi propri di bilancio;
 - quanto ad € 27.000,00 con imputazione al CAP. 4010 CAP. 780 con fondi propri di bilancio;
7. di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D. Lgs.18.08.2000 n. 267;
8. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. 267 del 18.08.2000 art.183 comma 7;
9. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del Responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

L'Istruttore: pinnocchi andrea

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

OGGETTO: Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni - Approvazione Certificato di regolare esecuzione..

Ai sensi dell'art.147 bis, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 24-03-2022

Il Responsabile di Area
Marco Ricciarelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.