



# COMUNE DI DERUTA

## PROVINCIA DI PERUGIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

**REGISTRO GENERALE nr. 431 del 22-08-2022**

**OGGETTO: Decreto Ministeriale 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l'anno 2021 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 29-bis). Lavori di abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Carducci, frazione S. Nicolò di Celle - Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione.**

CUP B51B21000470001

CIG 8868509D22 "Idealstrade Srl"

CIG ZD83112A59 Ing. Baldelli Barbara

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

#### RICHIAMATI:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22/05/2008;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 29/12/2016;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- il decreto sindacale n. 4 del 04/01/2021, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 10/01/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022/2024;

#### DATO ATTO CHE:

- in capo al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici chiamato ad esprimere il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e smi, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto e ai beneficiari dei suoi effetti;
- il Responsabile del Procedimento non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis) della Legge 241/1990 e smi e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

## D E T E R M I N A

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione, unitamente alla la Relazione di accompagnamento al Conto finale dell'opera pubblica "*Decreto Ministeriale 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l'anno 2021 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 29-bis). Lavori di abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Carducci, frazione S. Nicolò di Celle*", redatti dal Direttore di lavori Ing. Baldelli Barbara in data 26/07/2022 e acquisiti al protocollo del Comune di Deruta in data 12/08/2022 al n. 12603, depositati agli atti presso gli uffici dell'Area Lavori Pubblici, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguito dalla ditta "Idealstrade Srl" con sede in Via Amendola, 49 - 06061 Castiglione del Lago (PG) - P.IVA 03039140540 - accettato senza riserve, ammonta complessivamente ad € 108.555,06 costi per la sicurezza compresi oltre IVA al 10% e perciò nei limiti della somma autorizzata;
3. di dare atto che, detratti gli acconti corrisposti e citati nelle premesse del presente atto, a saldo di ogni avere in rapporto al contratto di appalto e al successivo atto di sottomissione, alla ditta appaltatrice "Idealstrade Srl" resta il credito di € 10.259,37 oltre IVA al 10% per un totale di € 54.087,33;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 11.285,30 dovuta a saldo dei lavori e a credito della ditta appaltatrice è impegnata come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	3391	780	11.285,30	Idealstrade Srl Via Amendola, 49 06061 Castiglione del Lago (PG) P.IVA 03039140540	651/1	12/2022

5. di dare atto che la spesa di € 4.069,46 comprensiva di oneri previdenziali, dovuta a saldo delle competenze professionali relative del servizio di progettazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza, contabilità dei lavori e servizi annessi a favore dell'Ing. Baldelli Barbara, è impegnata come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all'esigibilità come segue (imp. 91/2021 assunto con determinazione n. 141/2021 e rettificato a seguito della comunicazione di esenzione IVA da parte della medesima con successiva determinazione n. 106/2022):

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	3391	780	4.069,46	Ing. Baldelli Barbara Via Eugubina, 90 06125 Perugia (PG) P.IVA 03256420542 C.F. BLDBBR84D47H501D	91	12/2022

6. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;
7. di svincolare la seguente polizza assicurativa numero 821991806 in data 22/10/2021, rilasciata dalla Società "Amissima Assicurazioni Spa" - Agenzia di Avezzano (AQ) - costituita come segue:
  - a. per danni di esecuzione per un massimale di € 91.526,22 (euro novantunomila-cinquecentoventisei/22);
  - b. per responsabilità civile terzi per un massimale di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00);
8. di dare atto che il pagamento della rata di saldo a favore della ditta "Idealstrade Srl" come in precedenza generalizzata verrà effettuato
  - successivamente alla consegna da parte della medesima di idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma 6 del Codice dei contratti;
  - successivamente alle risultanze dell'Avviso ai creditori di cui all'art. 218 del DPR 207/2010 e smi pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Deruta;
9. di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 140.000,00 è finanziata mediante Decreto Ministeriale 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l'anno 2021 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 29-bis);
10. di dare atto che:
  - il Consiglio comunale con proprie deliberazioni n. 22 e n. 23 del 29/03/2021 ha approvato rispettivamente il Documento Unico di Programmazione, del quale costituisce parte integrante il Programma triennale 2021/2023 e l'Elenco annuale 2021 dei Lavori Pubblici e il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2021;
  - l'intervento "*Abbattimento barriere architettoniche in frazione S. Nicolò di Celle*" è previsto nel programma triennale 2021/2023 e nell'elenco annuale 2021 delle OO.PP., dal quale emerge che la spesa complessiva di € 140.000,00 è finanziata per intero con contributo assegnato con Decreto in data 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno;
  - la spesa complessiva dell'intervento è imputata al CAP. 3391 CEN 780;
  - l'Ufficio Ragioneria ha accertato al CAP. 4201 con il n. 32 (determinazione n. 406 del 05/08/2021) la somma di € 140.000,00 relativa al contributo assegnato con Decreto in data 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno;
11. di dare atto che il progetto esecutivo per la realizzazione dell'opera pubblica in argomento prevede l'acquisizione in via bonaria di una porzione di terreno di proprietà privata per la quale il proprietario si è impegnato alla cessione al Comune di Deruta, fermo restando che l'Amministrazione comunale corrisponderà al medesimo l'indennità determinata ai sensi della vigente normativa in materia di espropriazione e che le eventuali rettifiche catastali occorrenti per la redazione dei tipi di frazionamento verranno espletate a cura e spese del Comune di Deruta;

**12.** di dare atto che, al fine di quanto previsto al punto precedente, con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 304 del 16/06/2022:

- ⇒ è stato affidato - ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 - l'incarico professionale per la redazione del tipo di frazionamento per l'acquisizione di aree di proprietà privata per l'esecuzione dell'opera pubblica di che trattasi, per le motivazioni ivi indicate, all'Ing. Baldelli Barbara, con recapito in Via Eugubina n. 90, 06125 Perugia (PG), iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Perugia con il n. A3444, per un importo di € 800,00 oltre oneri previdenziali al 4% e IVA come da legge, corrispondente a un totale onnicomprensivo di € 1.015,04;
- ⇒ di stata impegnata la spesa complessiva di € 1.015,04, a valere sulla prenotazione di impegno n. 19 del 09/04/2021, in favore dell'Ing. Baldelli Barbara, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	3391	780	1.015,04	Ing. Baldelli Barbara Via Eugubina, 90 06125 Perugia (PG) P.IVA 03256420542 C.F. BLDBBR84D47H501D	651/1	12/2022

**13.** di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;

**14.** il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

**15.** di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile  
Geom. Ricciarelli Marco



# COMUNE DI DERUTA

## PROVINCIA DI PERUGIA

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**OGGETTO: Decreto Ministeriale 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l'anno 2021 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 29-bis). Lavori di abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Carducci, frazione S. Nicolò di Celle - Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione.**

CUP B51B21000470001

CIG 8868509D22 "Idealstrade Srl"

CIG ZD83112A59 Ing. Baldelli Barbara

#### PREMESSO CHE:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 85 del 05-03-2021 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 e di verificatore, ai sensi dell'art. 26 del citato D.Lgs. 50/2016, dell'opera pubblica in argomento, il Geom. Tamantini Fabio, Istruttore direttivo presso l'Ufficio Lavori Pubblici;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori n. 141 del 09/04/2021:
  - ⇒ è stato affidato il servizio di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori di che trattasi, all'Ing. Baldelli Barbara, con recapito in Via Eugubina n. 90, 06125 Perugia (PG), iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Perugia con il n. A3444 - P. IVA 03256420542 - C.F. BLDBBR84D47H501D - mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, per un importo di € 9.038,25 (ottenuto applicando il ribasso percentuale del 20,00%, offerto dal professionista sull'importo posto a base di gara, determinato in attuazione del D.M. 17/06/2016) oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale di € 11.467,73, ed è stato assunto il relativo impegno di spesa n. 91/2021);
  - ⇒ è stato assunto l'impegno di spesa per il professionista con la seguente imputazione:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.
2021	3391	780	11.467,73	Ing. Baldelli Barbara Via Eugubina, 90 06125 Perugia (PG) P.IVA 03256420542 C.F. BLDBBR84D47H501D	91

- ⇒ è stata prenotata la cifra di € 128.532,27 (Prenotazione n. 19 del 09/04/2021) relativa alla realizzazione dell'opera pubblica in argomento;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 110 del 02/08/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica "*Lavori di abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Carducci in frazione S. Nicolò di Celle*", redatto in attuazione al Decreto 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, dall'Ing. Baldelli Barbara con recapito in Via Eugubina n. 90, 06125 PERUGIA, iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Perugia con il n. A3444, assunto al protocollo del Comune di Deruta il giorno 27/07/2021 al n. 12585, dal quale emerge che l'importo complessivo dell'intervento ammonta complessivamente ad € 140.000,00 di cui € 102.754,42 per lavori a base d'asta;

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori n. 406 del 05/08/2021 l'Ufficio Ragioneria ha accertato al CAP. 4201 con il n. 32 la somma di € 140.000,00 relativa al contributo assegnato con Decreto in data 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori n. 445 del 26/08/2021:
  - ⇒ è stata aggiudicata in via definitiva - ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2006 e smi - l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto [mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021, per i motivi ivi indicati in premessa], alla ditta "Idealstrade Srl" con sede in Via Amendola, 49 - 06061 Castiglione del Lago (PG) - P.IVA 03039140540 - per l'importo di euro 82.340,12 (al netto del ribasso del 12,00%) e di € 9.186,10 per gli oneri di sicurezza, per un totale pari a € 91.526,22 oltre IVA come per legge;
  - ⇒ è stata impegnata la spesa complessiva di € 100.678,84 a valere sulla prenotazione di impegno n. 19 del 09/04/2021, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2021	3391	780	100.678,84	Idealstrade Srl Via Amendola, 49 06061 Castiglione del Lago (PG) P.IVA 03039140540	329	12/2021

- ⇒ è stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall'aggiudicazione dei lavori alla ditta "Idealstrade Srl" come sopra generalizzata:

**A. LAVORI:**

▪ importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 93.568,32	
- di cui oneri per la sicurezza	€ 2.022,84	
- di cui costi della manodopera	€ 19.949,26	
▪ ribasso d'asta del 12,00%	€ 11.228,20	
▪ costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.186,10	
▪ Sommano	€ 91.526,22	€ 91.526,22

**B. SOMME A DISPOSIZIONE:**

▪ IVA sui lavori 10%	€ 9.152,62	
▪ Spese per acquisizione terreno privato	€ 7.000,00	
▪ spese tecniche- progettazione, DL, coordinamento sicurezza (oneri ed IVA compresi)	€ 11.467,73	
▪ spese tecniche per frazionamenti (oneri ed IVA compresi)	€ 1.500,00	
▪ Spese gara - contributo ANAC	€ 30,00	
▪ incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 1.027,54	
▪ imprevisti e arrotondamenti	€ 18.295,89	
▪ Sommano	€ 48.473,78	€ 48.473,78
□ <b>Totale complessivo</b>		<b>€ 140.000,00</b>

- ⇒ in ragione dell'art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021, è stata autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza, a norma dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e smi in quanto l'Amministrazione Comunale

si trova nella necessità ed urgenza di rispettare la scadenza del 15 settembre 2021 da parte del comune beneficiario per dare corso all'inizio dell'esecuzione dei lavori stabilito dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno;

- i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei lavori alla ditta appaltatrice e iniziati in data 02/09/2021;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori n. 521 del 04/10/2021, è stata dichiarata efficace - ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2015 e smi - l'aggiudicazione definitiva effettuata con determinazione n. 445/2021;
- in esecuzione delle suddette determinazioni n. 445/2021 e n. 521/2021, i lavori di che trattasi sono stati appaltati alla suddetta ditta aggiudicataria "Idealstrade Srl" con contratto stipulato in data 18/11/2021 rep. 2610;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 645 del 30/11/2021:
  - ⇒ è stato approvato il 1° Stato di avanzamento dell'opera pubblica in argomento così come predisposto dal Direttore dei lavori Ing. Baldelli Barbara, dal quale risulta che la ditta appaltatrice "Idealstrade Srl" ha eseguito lavori alla data del 15/11/2021 per un importo di € 50.373,74 al netto del ribasso d'asta del 12,00% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10%;
  - ⇒ è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento, liquidando alla ditta "Idealstrade Srl" con sede in Via Amendola, 49 - 06061 Castiglione del Lago (PG) - P.IVA 03039140540 - appaltatrice dei lavori in argomento, la somma netta di € 50.121,87 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 55.134,06;
- con disposizione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 926 del 13/12/2021 è stata liquidata la fattura n. 39/01/2021 del 06/12/2021 emessa dalla ditta appaltatrice per un importo di € 50.121,87 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 55.134,06;
- con disposizione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 897 del 07/12/2021 è stata liquidata la fattura n. FPA 2/21 del 30/11/2021 emessa dall'Ing. Baldelli Barbara per un importo di €7.077,52 quale acconto per progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori per l'opera pubblica di che trattasi;

#### DATO ATTO CHE:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 106 del 07/03/2022:
  - ⇒ è stata approvata - ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e smi - la modifica contrattuale dell'opera pubblica di che trattasi così come redatta dal Direttore dei lavori Ing. Baldelli Barbara e acquisita al protocollo del Comune di Deruta in data 28/02/2022 al n. 3247;
  - ⇒ è stato approvato l'Atto di sottomissione il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta "Idealstrade Srl", debitamente e congiuntamente sottoscritto dal Direttore dei lavori e dalla ditta appaltatrice medesima in data 23/02/2022 per l'affidamento dei lavori oggetto della presente modifica contrattuale alla ditta affidataria dei lavori di cui al contratto principale, in forza del quale la ditta stessa si è impegnata ad eseguirli, senza eccezione alcuna, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale, salvo una proroga di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per l'ultimazione dei lavori;
  - ⇒ è stata autorizzata pertanto l'esecuzione dei lavori oggetto del presente atto, i quali ammontano a complessivi 17.028,84 al netto del ribasso d'asta del 12,00% oltre IVA al 10%;
  - ⇒ è stato dato atto che, a seguito dell'approvazione della modifica contrattuale di cui al citato atto, l'importo complessivo dell'opera pubblica in argomento rimane invariato rispetto a quello

approvato in occasione dell'approvazione del progetto esecutivo, ovvero € 140.000,00 come risulta dal seguente quadro economico modificato:

**A. LAVORI:**

▪ importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 111.567,38	
- di cui costi della manodopera € 24.869,94		
▪ ribasso d'asta del 12,00%	€ 13.388,09	
▪ costi della sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 10.375,77</u>	
▪ Sommano	€ 108.555,06	€ 108.555,06

**B. SOMME A DISPOSIZIONE:**

▪ IVA sui lavori 10%	€ 10.855,51	
▪ Spese per acquisizione terreno privato	€ 7.000,00	
▪ spese tecniche- progettazione, DL, coordinamento sicurezza (oneri ed IVA compresi)	€ 9.399,78	
▪ spese tecniche omnicomprensive per modifica contrattuale	€ 1.747,20	
▪ spese tecniche per frazionamenti (oneri ed IVA compresi)	€ 1.500,00	
▪ Spese gara - contributo ANAC	€ 30,00	
▪ incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	<u>€ 912,46</u>	
▪ Sommano	€ 31.444,95	€ 31.444,95
□ <b>Totale complessivo</b>		<b>€ 140.000,00</b>

⇒ è stata impegnata la spesa complessiva di € 18.731,72 IVA compresa a valere sulla prenotazione di spesa n. 19 assunta con determinazione n. 141/2021, relativa ai lavori di cui alla modifica contrattuale, come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	3391	780	18.731,72	Idealstrade Srl Via Amendola, 49 06061 Castiglione del Lago (PG) P.IVA 03039140540	651/1	12/2022

⇒ è stato ridotto l'impegno n. 91 assunto con determinazione n. 141/2021 dell'Ing. Baldelli Barbara a seguito della comunicazione di esenzione IVA e dell'onere alla medesima spettante per la modifica contrattuale in argomento, da € 11.467,73 ad € 11.146,98 e in modo da residuare € 320,75 come di seguito specificato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	3391	780	11.146,98	Ing. Baldelli Barbara Via Eugubina, 90 06125 Perugia (PG) P.IVA 03256420542 C.F. BLDBBR84D47H501D	91	12/2022



- con determinazione del Responsabile del procedimento n. 124 del 15/03/2022:
  - ⇒ è stato approvato il 2° Stato di avanzamento ed ultimo dell'opera pubblica in argomento così come predisposto dal Direttore dei lavori Ing. Baldelli Barbara, dal quale risulta che la ditta appaltatrice "Idealstrade Srl" ha eseguito lavori alla data del 10/03/2022 per un importo di € 98.537,77 al netto del ribasso d'asta del 12,00% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10%;
  - ⇒ è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento, liquidando alla ditta "Idealstrade Srl" con sede in Via Amendola, 49 - 06061 Castiglione del Lago (PG) - P.IVA 03039140540 - appaltatrice dei lavori in argomento, la somma netta di € 48.173,82 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 52.991,20;
- con disposizione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 243 del 25/03/2022 è stata liquidata la fattura n. 14/01/2022 del 15-03-2022 emessa dalla ditta appaltatrice per un importo di €48.173,82 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 52.991,20;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 145 del 25/03/2022:
  - ⇒ è stata approvata - ai sensi dell'art. 1.14, comma 3, lett. a) del Capitolato speciale di appalto - la modifica contrattuale n. 2 dell'opera pubblica "*Decreto Ministeriale 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l'anno 2021 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 29-bis). Lavori di abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Carducci in frazione S. Nicolò di Celle*", così come redatta dal Direttore dei lavori Ing. Baldelli Barbara e acquisita al protocollo del Comune di Deruta in data 21/03/2022 al n. 4436, costituita dai seguenti elaborati:
    - Relazione tecnica;
    - Tav. 01v: Planimetria con individuazione del verde;
  - ⇒ è stato dato che l'approvazione della presente modifica contrattuale non comporta alcuna maggiore spesa per questo Comune, poiché relativa esclusivamente ad una diversa distribuzione di spesa e pertanto non comportante alcun compenso aggiuntivo da corrispondere alla ditta appaltatrice;
  - ⇒ è stata autorizzata pertanto l'esecuzione dei lavori come previsto e argomentato negli elaborati della modifica contrattuale;
  - ⇒ è stato dato atto che, a seguito dell'approvazione della modifica contrattuale di cui al presente atto, l'importo complessivo dell'opera pubblica in argomento rimane invariato rispetto a quello approvato in occasione dell'approvazione del progetto esecutivo, ovvero € 140.000,00 come risulta dal seguente quadro economico, il quale resta invariato rispetto a quello della modifica contrattuale n. 1 approvata con la sopra citata determinazione n. 106/2022;

#### ATTESO CHE:

- il Consiglio comunale con proprie deliberazioni n. 22 e n. 23 del 29/03/2021 ha approvato rispettivamente il Documento Unico di Programmazione, del quale costituisce parte integrante il Programma triennale 2021/2023 e l'Elenco annuale 2021 dei Lavori Pubblici e il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2021;
- l'intervento "Abbattimento barriere architettoniche in frazione S. Nicolò di Celle" è previsto nel programma triennale 2021/2023 e nell'elenco annuale 2021 delle OO.PP., dal quale emerge che la spesa complessiva di € 140.000,00 è finanziata per intero con contributo assegnato con Decreto in data 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno;
- la spesa complessiva dell'intervento è imputata al CAP. 3391 CEN 780;

- l'Ufficio Ragioneria ha accertato al CAP. 4201 con il n. 32 (determinazione n. 406 del 05/08/2021) la somma di € 140.000,00 relativa al contributo assegnato con Decreto in data 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno;

#### CONSIDERATO CHE:

- dal citato contratto principale stipulato in data 18/11/2021 rep. 2610, registrato all'Agenzia delle Entrate di Perugia in data 09/12/2021 al n. 1/83/1, risulta che l'impresa appaltatrice:
  - ha costituito cauzione definitiva mediante polizza n. 2021/13/6610287 per un importo di € 9.152,62 emessa in data 22/10/2021 dalla Società "Italiana Assicurazioni" - Agenzia di Avezzano (AQ);
  - ha stipulato assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio con polizza numero 821991806 in data 22/10/2021, rilasciata dalla Società "Amissima Assicurazioni Spa" - Agenzia di Avezzano (AQ) - come segue:
    - a. per danni di esecuzione per un massimale di € 91.526,22 (euro novantunomila-cinquecento-ventisei/22);
    - b. per responsabilità civile terzi per un massimale di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00);
- in base al contratto di appalto principale e all'atto di sottomissione, i lavori devono essere ultimati entro 150 (centocinquanta) giorni;

VISTO lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, unitamente alla Relazione di accompagnamento allo Stato finale, redatti in data 26/07/2022 dal Direttore dei lavori Ing. Baldelli Barbara e acquisiti al protocollo del Comune di Deruta in data 12/08/2022 al n. 12603, depositati agli atti presso gli uffici dell'Area Lavori Pubblici, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta "Idealstrade Srl" con sede in Via Amendola, 49 - 06061 Castiglione del Lago (PG) - P.IVA 03039140540 - accettato senza riserve, è di € 108.555,06 costi per la sicurezza compresi oltre IVA al 10% e perciò nei limiti della somma autorizzata;

VISTE le risultanze della Relazione di accompagnamento allo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione redatti dall'Ing. Baldelli Barbara dalla quale risulta altresì che:

- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto esecutivo, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- tutte le singole categorie di lavori eseguite corrispondono in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
- per i lavori in questione la ditta esecutrice non risulta abbia effettuato la cessione dei propri crediti e durante l'esecuzione dei lavori non si è verificato alcun infortunio;

#### ATTESO ALTRESI' CHE:

- alla ditta appaltatrice sono stati corrisposti due acconti in corso d'opera per un ammontare di 98.295,69 euro oltre IVA al 10% per cui la ditta stessa risulta creditrice della somma complessiva di € 10.259,37 oltre IVA al 10% per un totale di € 11.285,30;
- i lavori sono stati regolarmente eseguiti, così come risulta dagli atti depositati dal Direttore dei lavori, per cui si può procedere allo svincolo delle polizze cauzioni presentate a garanzia degli stessi;
- al fine del pagamento della rata di saldo la ditta appaltatrice dovrà presentare - ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi - idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa;

CONSIDERATO che dal 16/08/2022 e fino al 31/08/2022, è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Deruta l'Avviso ai creditori di cui all'art. 218 del DPR 207/2010 e smi;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e smi per le parti non ancora abrogate;

VISTO il D.M. n. 49 del 07/03/2018;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e smi;

**Tutto ciò premesso e considerato, si propone al responsabile l'adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:**

1. di approvare lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione, unitamente alla la Relazione di accompagnamento al Conto finale dell'opera pubblica "*Decreto Ministeriale 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l'anno 2021 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 29-bis). Lavori di abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Carducci, frazione S. Nicolò di Celle*", redatti dal Direttore di lavori Ing. Baldelli Barbara in data 26/07/2022 e acquisiti al protocollo del Comune di Deruta in data 12/08/2022 al n. 12603, depositati agli atti presso gli uffici dell'Area Lavori Pubblici, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguito dalla ditta "Idealstrade Srl" con sede in Via Amendola, 49 - 06061 Castiglione del Lago (PG) - P.IVA 03039140540 - accettato senza riserve, ammonta complessivamente ad € 108.555,06 costi per la sicurezza compresi oltre IVA al 10% e perciò nei limiti della somma autorizzata;
2. di dare atto che, detratti gli acconti corrisposti e citati nelle premesse del presente atto, a saldo di ogni avere in rapporto al contratto di appalto e al successivo atto di sottomissione, alla ditta appaltatrice "Idealstrade Srl" resta il credito di € 10.259,37 oltre IVA al 10% per un totale di € 54.087,33;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 11.285,30 dovuta a saldo dei lavori e a credito della ditta appaltatrice è impegnata come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	3391	780	11.285,30	Idealstrade Srl Via Amendola, 49 06061 Castiglione del Lago (PG) P.IVA 03039140540	651/1	12/2022

4. di dare atto che la spesa di € 4.069,46 comprensiva di oneri previdenziali, dovuta a saldo delle competenze professionali relative del servizio di progettazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza, contabilità dei lavori e servizi annessi a favore dell'Ing. Baldelli Barbara, è impegnata come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all'esigibilità come segue (imp. 91/2021 assunto con determinazione n. 141/2021 e rettificato a seguito della comunicazione di esenzione IVA da parte della medesima con successiva determinazione n. 106/2022):

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	3391	780	4.069,46	Ing. Baldelli Barbara Via Eugubina, 90 06125 Perugia (PG) P.IVA 03256420542 C.F. BLDBBR84D47H501D	91	12/2022

5. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;
6. di svincolare la seguente polizza assicurativa numero 821991806 in data 22/10/2021, rilasciata dalla Società "Amissima Assicurazioni Spa" - Agenzia di Avezzano (AQ) - costituita come segue:
  - a. per danni di esecuzione per un massimale di € 91.526,22 (euro novantunomila-cinquecentoventisei/22);
  - b. per responsabilità civile terzi per un massimale di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00);
7. di dare atto che il pagamento della rata di saldo a favore della ditta "Idealstrade Srl" come in precedenza generalizzata verrà effettuato
  - successivamente alla consegna da parte della medesima di idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma 6 del Codice dei contratti;
  - successivamente alle risultanze dell'Avviso ai creditori di cui all'art. 218 del DPR 207/2010 e smi pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Deruta;
8. di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 140.000,00 è finanziata mediante Decreto Ministeriale 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l'anno 2021 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 29-bis);
9. di dare atto che:
  - il Consiglio comunale con proprie deliberazioni n. 22 e n. 23 del 29/03/2021 ha approvato rispettivamente il Documento Unico di Programmazione, del quale costituisce parte integrante il Programma triennale 2021/2023 e l'Elenco annuale 2021 dei Lavori Pubblici e il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2021;
  - l'intervento "*Abbattimento barriere architettoniche in frazione S. Nicolò di Celle*" è previsto nel programma triennale 2021/2023 e nell'elenco annuale 2021 delle OO.PP., dal quale emerge che la spesa complessiva di € 140.000,00 è finanziata per intero con contributo assegnato con Decreto in data 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno;
  - la spesa complessiva dell'intervento è imputata al CAP. 3391 CEN 780;
  - l'Ufficio Ragioneria ha accertato al CAP. 4201 con il n. 32 (determinazione n. 406 del 05/08/2021) la somma di € 140.000,00 relativa al contributo assegnato con Decreto in data 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno;

- 10.** di dare atto che il progetto esecutivo per la realizzazione dell'opera pubblica in argomento prevede l'acquisizione in via bonaria di una porzione di terreno di proprietà privata per la quale il proprietario si è impegnato alla cessione al Comune di Deruta, fermo restando che l'Amministrazione comunale corrisponderà al medesimo l'indennità determinata ai sensi della vigente normativa in materia di espropriazione e che le eventuali rettifiche catastali occorrenti per la redazione dei tipi di frazionamento verranno espletate a cura e spese del Comune di Deruta;
- 11.** di dare atto che, al fine di quanto previsto al punto precedente, con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 304 del 16/06/2022:
- ⇒ è stato affidato - ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 - l'incarico professionale per la redazione del tipo di frazionamento per l'acquisizione di aree di proprietà privata per l'esecuzione dell'opera pubblica di che trattasi, per le motivazioni ivi indicate, all'Ing. Baldelli Barbara, con recapito in Via Eugubina n. 90, 06125 Perugia (PG), iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Perugia con il n. A3444, per un importo di € 800,00 oltre oneri previdenziali al 4% e IVA come da legge, corrispondente a un totale onnicomprensivo di € 1.015,04;
  - ⇒ di stata impegnata la spesa complessiva di € 1.015,04, a valere sulla prenotazione di impegno n. 19 del 09/04/2021, in favore dell'Ing. Baldelli Barbara, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	3391	780	1.015,04	Ing. Baldelli Barbara Via Eugubina, 90 06125 Perugia (PG) P.IVA 03256420542 C.F. BLDBBR84D47H501D	651/1	12/2022

- 12.** di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
- 13.** il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
- 14.** di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

L'Istruttore: Tamantini Fabio

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

**OGGETTO: Decreto Ministeriale 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l'anno 2021 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 29-bis). Lavori di abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Carducci, frazione S. Nicolò di Celle - Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione..**

Ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

*Deruta, lì 22-08-2022*

**Il Responsabile di Area**  
*Marco Ricciarelli*

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.