



Comune di Deruta
Provincia di Perugia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 115 del 10-03-2023

OGGETTO: Decreto 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l'anno 2022 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 29-bis). Risorse confluite nell'ambito del PNRR alla linea di finanziamento M2 C4 I2.2. “Lavori di abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Bernardino di Betto in località Fanciullata” - Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione.

CUP B57H21004990001

CIG 9362156788 “Boco Giuseppe Srl”

CIG Z003543CED “Geom. Pucciarini Marco”

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22/05/2008;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 29/12/2016;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- il decreto sindacale n. 4 del 02/01/2023, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 1 comma 775 della legge 29.12.2022, n. 197 che indica “È consentito agli enti locali, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi derivanti dalla crisi ucraina, di approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. Inoltre, si differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 al 30 aprile 2023”;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022 recante il “*Differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti Locali*” stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli Enti Locali è differito al 31 marzo 2023 e autorizza per gli Enti Locali l'esercizio provvisorio del bilancio;

DATO ATTO CHE:

- in capo al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici chiamato ad esprimere il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e smi, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto e ai beneficiari dei suoi effetti;
- il Responsabile del Procedimento non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis) della Legge 241/1990 e smi e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

CONSIDERATO che alla data attuale non è ancora stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2024/2025 e che pertanto la gestione finanziaria avviene secondo le regole dell'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del T.U.E.L.;

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

D E T E R M I N A

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare lo Stato di avanzamento n. 1 e finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, unitamente alla Relazione di accompagnamento allo Stato finale dell'opera pubblica “*Decreto 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l'anno 2022 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 29-bis). Risorse confluite nell'ambito del PNRR alla linea di finanziamento M2C4 - I2.2. Lavori di abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Bernardino di Betto in località Fanciullata*”, redatti rispettivamente in data 24/02/2023 e in data 01/03/2022 dal Direttore dei lavori Geom. Pucciarini Marco e acquisiti al protocollo del Comune di Deruta in data 07/03/2023 al n. 3519, depositati agli atti dell'Ufficio Lavori Pubblici, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta “Boco Giuseppe Srl” accettato senza riserve, è di € 55.713,34 costi per la sicurezza compresi oltre IVA al 10% e perciò nei limiti della somma autorizzata;
3. di dare atto che, non essendo stato versato alcun acconto, a saldo di ogni avere in rapporto al contratto di appalto e al successivo atto di sottomissione, alla ditta appaltatrice “Boco Giuseppe Srl” resta il credito di € 55.713,34 costi per la sicurezza compresi oltre IVA al 10% € 10.259,37 oltre IVA al 10% corrispondente ad un totale complessivo di € 61.284,67;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 61.284,67 dovuta a saldo dei lavori e a credito della ditta appaltatrice è impegnata come di seguito indicato nella tabelle sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (imp. 386 assunto con determina n. 458/2022; imp. 556 assunto con determina n. 643/2022):

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data esigibilità mese/anno
2023	3411	780	54.268,08	“Boco Giuseppe Srl” Via San Niccolò n. 21 06089 Torgiano (PG) C.F. e P.IVA 03410950541	386	12/2023
2023	3411	780	7.016,59	“Boco Giuseppe Srl” Via San Niccolò n. 21 06089 Torgiano (PG) C.F. e P.IVA 03410950541	556	12/2023

5. di dare atto che la spesa di € 7.821,31 compresa di oneri previdenziali (il professionista è in regime forfettario IVA ai sensi dell’art. 1 comma 58, legge 190/2014 in quanto il professionista è in regime forfettario), dovuta a saldo delle competenze professionali relative del servizio di progettazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza, contabilità dei lavori e servizi annessi a favore del Geom. Pucciarini Marco, è impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue (impegno assunto con determina n. 96/2022):

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data esigibilità mese/anno
2023	3411	780	7.821,31	Geom. Pucciarini Marco Piazza Don Antonio Penna, 12 06089 Pontenuovo (PG) P. IVA 02121670547	86	12/2023

6. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato ancorché l’atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;
7. di svincolare la seguente polizza assicurativa 390764807 in data 18/11/2019, rilasciata dalla Società “Generali Italia Spa”;
8. di dare atto che il pagamento della rata di saldo a favore della ditta “Boco Giuseppe Srl” come in precedenza generalizzata verrà effettuato successivamente alle risultanze dell’Avviso ai creditori di cui all’art. 218 del DPR 207/2010 e smi pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Deruta;

9. di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
10. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.
11. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile
Geom. Ricciarelli Marco

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Decreto 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l'anno 2022 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 29-bis). Risorse confluite nell'ambito del PNRR alla linea di finanziamento M2 C4 I2.2. “Lavori di abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Bernardino di Betto in località Fanciullata” - Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione.

CUP B57H21004990001

CIG 9362156788 “Boco Giuseppe Srl”

CIG Z003543CED “Geom. Pucciarini Marco”

PREMESSO CHE:

- con determinazione a contrattare del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 70 del 15/02/2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 - il Geom. Tamantini Fabio, Istruttore direttivo in servizio presso l'Area Lavori Pubblici;
- con determinazione a contrattare del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 96 dell'01/03/2022:
 - ⇒ è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e contabilità lavori relativamente all'opera pubblica di cui in oggetto al Geom. Pucciarini Marco con recapito in Piazza Don Antonio Penna n. 12 - 06089 Pontenuovo (PG) - iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Perugia al n. 3952 - per un importo di € 7.520,49 oltre oneri previdenziali al 4% esclusa IVA (ai sensi dell'art. 1 comma 58, legge 190/2014 in quanto il professionista è in regime forfettario) corrispondente a un totale onnicomprensivo di € 7.821,31;
 - ⇒ è stata accertata con il n. 13 dall'Ufficio Ragioneria la somma di € 70.000,00 di cui al citato contributo;
 - ⇒ è stata impegnata con il n. 86 la spesa complessiva di € 7.821,31 in favore del Geom. Pucciarini Marco;
 - ⇒ è stata prenotata con il n. 3 la restante spesa relativa al contributo ministeriale pari ad € 62.178,69;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 27/07/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica di che trattasi dal Geom. Pucciarini Marco - acquisito al protocollo del Comune di Deruta in data 30/06/2022 al n. 10272 e relativa integrazione acquisita al protocollo in data 22/07/2022 al n. 11430 per l'aggiornamento del progetto in adempimento dell'art. 26 del D.L. 50/2022, al prezzo regionale “Aggiornamento infrannuale Luglio 2022” approvato con D.G.R. n. 712 del 13/07/2022 - dal quale si evince che la spesa complessiva dell'intervento ammonta ad € 70.000,00 di cui € 55.097,66 per lavori;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 458 del 07/09/2022:
 - ⇒ è stata affidata in via definitiva - ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2006 e smi - l'esecuzione dell'opera pubblica di che trattasi, alla ditta “Boco Giuseppe Srl” con sede in Via San Niccolò n. 21 - 06089 Torgiano (PG) - C.F. e P.IVA 03410950541 - che ha offerto un ribasso d'asta del 10,90% e quindi per l'importo complessivo pari ad € 49.334,62 costi della sicurezza compresi, oltre IVA al 10%;
 - ⇒ è stata dichiarata efficace - ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi - l'aggiudicazione definitiva relativa all'opera pubblica in argomento essendo state espletate le

verifiche tese a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario;

- ⇒ è stata impegnata con il n. 386 la spesa complessiva di € 54.268,08 in favore della ditta appaltatrice a valere sulla prenotazione di impegno n. 3/2022;
- ⇒ è stata impegnata con il n. 387 la spesa complessiva di € 30,00 per contributo ANAC;
- ⇒ è stata impegnata con il n. 388 la spesa complessiva di € 602,18 per incentivi funzioni tecniche;
- ⇒ è stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall'aggiudicazione dei lavori alla ditta "Boco Giuseppe Srl":

A. Lavori:

	€	52.871,96	
▪ importo lavori soggetti a ribasso d'asta			
- di cui oneri per la sicurezza € 1.774,17			
- di cui costo della manodopera € 6.896,51			
	€	5.763,04	
▪ a detrarre ribasso d'asta del 10,90%			
	€	2.225,70	
▪ costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			
	€	49.334,62	€ 49.334,62
⇒ Totale lavori a base d'asta			

B. Somme a disposizione:

	€	4.933,46	
▪ IVA sui lavori 10%			
▪ spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, contabilità lavori	€	7.520,49	
	€	300,82	
▪ oneri previdenziali spese tecniche			
▪ incentivi funzioni tecniche (art. 113, D.Lgs. 50/2016)	€	602,18	
	€	30,00	
▪ spese gara (contributo ANAC)			
▪ economie derivanti dal ribasso d'asta, IVA compresa	€	6.339,35	
	€	939,08	
▪ imprevisti e arrotondamenti			
	€	20.665,38	€ 20.665,38
⇒ Totale somme a disposizione			

☐ Totale complessivo
€ 70.000,00

- ⇒ in ragione dell'art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, è stata autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza, a norma dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
- in esecuzione alla suddetta determinazione, con contratto stipulato in data 03/11/2022 rep. 2619, registrato a Perugia in data 10/11/2022 (Serie: 1T - Numero: 25893), i lavori di cui in oggetto sono stati appaltati alla suddetta ditta "Boco Giuseppe Srl";

- i lavori sono stati consegnati e iniziati in data 12/09/2022 con verbali in pari data;

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 643 del 07/12/2022:

- è stata approvata la modifica contrattuale dell'opera pubblica così come redatta dal Direttore dei lavori Geom. Pucciarini Marco e acquisita al protocollo del Comune di Deruta in data 17/11/2022 al n. 18640;
- è stato approvato l'Atto di sottomissione e il Verbale di concordamento nuovi prezzi per l'affidamento dei lavori oggetto della modifica contrattuale alla ditta appaltatrice dei lavori di cui al contratto principale, in forza del quale la ditta stessa si è impegnata ad eseguirli, senza eccezione alcuna, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale, salvo una proroga di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per l'ultimazione dei lavori;
- è stata autorizzata pertanto l'esecuzione dei lavori oggetto del presente atto, i quali ammontano a complessivi € 6.485,26 al netto del ribasso d'asta del 10,90%, oltre IVA al 10%;
- è stato dato atto che, a seguito dell'approvazione della modifica contrattuale, l'importo complessivo dell'opera pubblica in argomento rimane invariato rispetto a quello approvato in occasione dell'approvazione del progetto esecutivo, ovvero € 70.000,00 come risulta dal seguente quadro economico modificato:

A. Lavori:

	€	60.150,59	
▪ importo lavori soggetti a ribasso d'asta			
- di cui oneri per la sicurezza € 2.018,42			
- di cui costo della manodopera € 8.442,72			
	€	6.556,41	
▪ a detrarre ribasso d'asta del 10,90%			
	€	2.225,70	
▪ costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			
	€	55.819,88	€ 55.819,88
⇒ Totale lavori a base d'asta			

B. Somme a disposizione:

	€	5.581,99	
▪ IVA sui lavori 10%			
▪ spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, contabilità lavori	€	7.520,49	
	€	300,82	
▪ oneri previdenziali spese tecniche			
	€	602,18	
▪ incentivi funzioni tecniche (art. 113, D.Lgs. 50/2016)			
	€	30,00	
▪ spese gara (contributo ANAC)			
	€	144,64	
▪ imprevisti e arrotondamenti			
	€	14.180,12	€ 14.180,12
⇒ Totale somme a disposizione			
	€	70.000,00	

□ Totale complessivo

- è stato impegnata con il n. 556 la spesa complessiva di € 7.133,79 IVA compresa a valere sulla prenotazione di spesa n. 3/2022 assunta con determinazione n. 96 dell'01/03/2022, relativa ai lavori di cui alla modifica contrattuale;

CONSIDERATO CHE:

- dal citato contratto principale stipulato in data 03/11/2022 rep. 2619, registrato all'Agenzia delle Entrate di Perugia in data 10/11/2022 - Serie: 1T Numero: 25893 del 10/11/2022 - risulta che l'impresa appaltatrice:
 - ⇒ ha costituito cauzione definitiva mediante polizza n. 1688.00.27.2799844342 2021/13/6610287 per un importo di € 5.377,47 emessa in data 10/10/2022 dalla Società "SACE BT Spa" - Agenzia di Perugia (PG);
 - ⇒ ha stipulato polizza assicurativa R.C. sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio con polizza numero 390764807 in data 18/11/2019, rilasciata dalla Società "Generali Italia Spa";
- in base al contratto di appalto principale e all'atto di sottomissione, i lavori dovevano essere ultimati entro 120 (centoventi) giorni;
- i lavori sono stati ultimati il 24/02/2023 e pertanto in tempo utile;

VISTO lo Stato di avanzamento n. 1 e finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, unitamente alla Relazione di accompagnamento allo Stato finale, redatti rispettivamente in data 24/02/2023 e in data 01/03/2022 dal Direttore dei lavori Geom. Pucciarini Marco e acquisiti al protocollo del Comune di Deruta in data 07/03/2023 al n. 3519, depositati agli atti dell'Ufficio Lavori Pubblici, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta "Boco Giuseppe Srl" accettato senza riserve, è di € 55.713,34 costi per la sicurezza compresi oltre IVA al 10% e perciò nei limiti della somma autorizzata;

VISTE le risultanze della Relazione di accompagnamento allo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione redatti del Geom. Pucciarini Marco;

ATTESO ALTRESI' CHE:

- alla ditta appaltatrice non è stato corrisposto alcun acconto in corso d'opera;
- i lavori sono stati regolarmente eseguiti, così come risulta dagli atti depositati dal Direttore dei lavori, per cui si può procedere allo svincolo delle polizze cauzioni presentate a garanzia degli stessi;

CONSIDERATO che dal 10/03/2023 e fino al 20/03/2023, è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Deruta l'Avviso ai creditori di cui all'art. 218 del DPR 207/2010 e smi;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e smi per le parti non ancora abrogate;

VISTO il D.M. n. 49 del 07/03/2018;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e smi;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Responsabile l'adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:

1. di approvare lo Stato di avanzamento n. 1 e finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, unitamente alla Relazione di accompagnamento allo Stato finale dell'opera pubblica *“Decreto 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l'anno 2022 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 29-bis). Risorse confluite nell'ambito del PNRR alla linea di finanziamento M2C4 - I2.2. Lavori di abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Bernardino di Betto in località Fanciullata”*, redatti rispettivamente in data 24/02/2023 e in data 01/03/2022 dal Direttore dei lavori Geom. Pucciarini Marco e acquisiti al protocollo del Comune di Deruta in data 07/03/2023 al n. 3519, depositati agli atti dell'Ufficio Lavori Pubblici, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta *“Boco Giuseppe Srl”* accettato senza riserve, è di € 55.713,34 costi per la sicurezza compresi oltre IVA al 10% e perciò nei limiti della somma autorizzata;
2. di dare atto che, non essendo stato versato alcun acconto, a saldo di ogni avere in rapporto al contratto di appalto e al successivo atto di sottomissione, alla ditta appaltatrice *“Boco Giuseppe Srl”* resta il credito di € 55.713,34 costi per la sicurezza compresi oltre IVA al 10% € 10.259,37 oltre IVA al 10% corrispondente ad un totale complessivo di € 61.284,67;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 61.284,67 dovuta a saldo dei lavori e a credito della ditta appaltatrice è impegnata come di seguito indicato nella tabelle sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (imp. 386 assunto con determina n. 458/2022; imp. 556 assunto con determina n. 643/2022):

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data esigibilità mese/anno
2023	3411	780	54.268,08	<i>“Boco Giuseppe Srl”</i> Via San Niccolò n. 21 06089 Torgiano (PG) C.F. e P.IVA 03410950541	386	12/2023
2023	3411	780	7.016,59	<i>“Boco Giuseppe Srl”</i> Via San Niccolò n. 21 06089 Torgiano (PG) C.F. e P.IVA 03410950541	556	12/2023

4. di dare atto che la spesa di € 7.821,31 compresa di oneri previdenziali (il professionista è in regime forfettario IVA ai sensi dell'art. 1 comma 58, legge 190/2014 in quanto il professionista è in regime forfettario), dovuta a saldo delle competenze professionali relative del servizio di progettazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza, contabilità dei lavori e servizi annessi a favore del Geom. Pucciarini Marco, è impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante e in

relazione all'esigibilità come segue (impegno assunto con determina n. 96/2022):

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data esigibilità mese/anno
2023	3411	780	7.821,31	Geom. Pucciarini Marco Piazza Don Antonio Penna, 12 06089 Pontenuovo (PG) P. IVA 02121670547	86	12/2023

5. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;
6. di svincolare la seguente polizza assicurativa 390764807 in data 18/11/2019, rilasciata dalla Società "Generali Italia Spa";
7. di dare atto che il pagamento della rata di saldo a favore della ditta "Boco Giuseppe Srl" come in precedenza generalizzata verrà effettuato successivamente alle risultanze dell'Avviso ai creditori di cui all'art. 218 del DPR 207/2010 e smi pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Deruta;
8. di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
9. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.
10. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

L'Istruttore: Tamantini Fabio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

OGGETTO: Decreto 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l'anno 2022 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 29-bis). Risorse confluite nell'ambito del PNRR alla linea di finanziamento M2 C4 I2.2. "Lavori di abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Bernardino di Betto in località Fanciullata" - Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione..

Ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 10-03-2023

Il Responsabile di Area
Marco Ricciarelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.