



# COMUNE DI DERUTA

## PROVINCIA DI PERUGIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

**REGISTRO GENERALE nr. 119 del 20-03-2024**

**OGGETTO: "Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014/2020. Misura 7 - Sottomisura 7.2 - Intervento 7.2.1 - Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie: Miglioramento e messa in sicurezza della strada comunale di San Donato nel Comune di Deruta" - Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione.**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

CUP B57H20008740006

CIG 981343920D

#### RICHIAMATI:

- Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale revisionato con deliberazione consiliare n. 46 del 28.09.2023;
- Il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 29 dicembre 2016;
- La vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- il decreto sindacale n. 4 del 02/01/2023, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 15.02.2024 relativa alla Nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (Dup) 2024-2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15.02.2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;

DATO ATTO che in capo al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici chiamato ad esprimere il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e smi, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto e ai beneficiari dei suoi effetti;

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

**D E T E R M I N A**

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare lo Stato finale, unitamente alla Relazione sul Conto finale, e il Certificato di regolare esecuzione dell'opera pubblica *'Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014/2020. Misura 7 - Sottomisura 7.2 - Intervento 7.2.1 - Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie: Miglioramento e messa in sicurezza della strada comunale di San Donato nel Comune di Deruta'* redatti in data 04/03/2024 dal Direttore dei lavori Geom. Tomassini Augusto e acquisiti al protocollo del Comune di Deruta in data 15/03/2024 al n. 4286, depositati agli atti dell'Ufficio Lavori Pubblici, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta "LUCOS Srl", accettato senza riserve, è di € 151.291,09 con un'economia dei lavori pari ad € 18,73 al netto del ribasso d'asta del 21,6600%, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10% e perciò nei limiti della somma autorizzata;
3. di dare atto che, non essendo stato versato alcun acconto, alla ditta appaltatrice "LUCOS Srl" resta il credito di € 151.291,09 oltre IVA al 10% per un totale di € 166.420,20 a saldo di ogni avere in rapporto al contratto di appalto e al successivo atto di sottomissione;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 166.420,20 dovuta a saldo dei lavori e a credito della ditta appaltatrice è impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

- quanto ad € 106.522,78 di cui al contributo regionale a valere sull'impegno n. 317 (det. 326 del 20/07/2023):

| Esercizio | Capitolo | Art. | Importo    | Beneficiario  | Data Esigibilità<br>Mese/Anno |
|-----------|----------|------|------------|---|-------------------------------|
| 2024      | 3407     | 780  | 106.522,78 | LUCOS Srl<br>Via Dei Tarlati n. 120 - 52037<br>SANSEPOLCRO (AR)<br>P. IVA 01563040516 | 12/2024                       |

- quanto ad € 26.630,69 di cui al contributo comunale a valere sull'impegno n. 318 (det. 326 del 20/07/2023):

| Esercizio | Capitolo | Art. | Importo   | Beneficiario  | Data Esigibilità<br>Mese/Anno |
|-----------|----------|------|-----------|---|-------------------------------|
| 2024      | 3407     | 780  | 26.630,69 | LUCOS Srl<br>Via Dei Tarlati n. 120 - 52037<br>SANSEPOLCRO (AR)<br>P. IVA 01563040516 | 12/2024                       |

- quanto ad € 27.475,27 di cui al contributo regionale a valere sull'impegno n. 649 (det. 8 del 12/01/2024):

| Esercizio | Capitolo | Art. | Importo   | Beneficiario  | Data Esigibilità<br>Mese/Anno |
|-----------|----------|------|-----------|---|-------------------------------|
| 2024      | 3407     | 780  | 27.475,27 | LUCOS Srl<br>Via Dei Tarlati n. 120 - 52037<br>SANSEPOLCRO (AR)<br>P. IVA 01563040516 | 12/2024                       |

- quanto ad € 5.791,46 di cui al contributo comunale a valere sull'impegno n. 649 (det. 8 del 12/01/2024):

| Esercizio | Capitolo | Art. | Importo  | Beneficiario  | Data Esigibilità<br>Mese/Anno |
|-----------|----------|------|----------|---|-------------------------------|
| 2024      | 3407     | 780  | 5.791,46 | LUCOS Srl<br>Via Dei Tarlati n. 120 - 52037<br>SANSEPOLCRO (AR)<br>P. IVA 01563040516 | 12/2024                       |

5. di dare atto che la spesa di € 14.402,92 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale di € 17.571,57, dovuta a saldo delle competenze professionali relative del servizio di progettazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza, contabilità dei lavori e servizi annessi a favore del Geom. Augusto Tomassini è impegnata come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all'esigibilità come segue:

- quanto ad € 10.675,42 di cui al contributo regionale a valere sull'impegno n. 266 (det. 284 del 21/04/2023):

| Esercizio | Capitolo | Art. | Importo   | Beneficiario  | Data Esigibilità<br>Mese/Anno |
|-----------|----------|------|-----------|---|-------------------------------|
| 2024      | 3407     | 780  | 10.675,42 | Geom. Tomassini Augusto<br>Con recapito in Strada dell'Osteria, 81/I<br>06050 Collepepe (PG)<br>C.F. TMSGST66M23D279D<br>Partita IVA n. 03841000544 | 12/2024                       |

- quanto ad € 2.668,65 di cui al contributo comunale a valere sull'impegno n. 267 (det. 284 del 21/04/2023):

| Esercizio | Capitolo | Art. | Importo  | Beneficiario  | Data Esigibilità<br>Mese/Anno |
|-----------|----------|------|----------|---|-------------------------------|
| 2024      | 3407     | 780  | 2.668,65 | Geom. Tomassini Augusto<br>Con recapito in Strada dell'Osteria, 81/I<br>06050 Collepepe (PG)<br>C.F. TMSGST66M23D279D<br>Partita IVA n. 03841000544 | 12/2024                       |

- quanto ad € 3.381,84 di cui al contributo regionale a valere sull'impegno n. 650 (det. 8 del 12/01/2024):

| Esercizio | Capitolo | Art. | Importo  | Beneficiario  | Data Esigibilità<br>Mese/Anno |
|-----------|----------|------|----------|---|-------------------------------|
| 2024      | 3407     | 780  | 3.381,84 | Geom. Tomassini Augusto<br>Con recapito in Strada dell'Osteria, 81/I<br>06050 Collepepe (PG)<br>C.F. TMSGST66M23D279D<br>Partita IVA n. 03841000544 | 12/2024                       |

- quanto ad € 845,46 di cui al contributo comunale a valere sull'impegno n. 652 (det. 8 del 12/01/2024):

| Esercizio | Capitolo | Art. | Importo | Beneficiario  | Data Esigibilità<br>Mese/Anno |
|-----------|----------|------|---------|---|-------------------------------|
| 2024      | 3407     | 780  | 845,46  | Geom. Tomassini Augusto<br>Con recapito in Strada dell'Osteria, 81/I<br>06050 Collepepe (PG)<br>C.F. TMSGST66M23D279D<br>Partita IVA n. 03841000544 | 12/2024                       |

6. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;
7. di svincolare la polizza assicurativa la polizza numero 1329429655 del 27/07/2023 rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A., con massimale RCT unico di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00);
8. di dare atto che la spesa complessiva di € 187.000,00 è finanziata Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 3425 del 29/03/2023 che ha disposto la concessione degli aiuti a favore del Comune di Deruta, progetto "*Miglioramento e messa in sicurezza della strada comunale di S. Donato in Comune di Deruta*", per un contributo ammissibile di € 149.600,00 in riferimento alla domanda di rettifica n. 34250210787, presentata a valere sull'intervento *PSR per l'Umbria 2014-2020 – Intervento 7.2.1. DD 9963 del 08/10/2019. Domanda di rettifica n. 34250210787 alla domanda di sostegno n. 04250037415 - Progetto: "Miglioramento e messa in sicurezza della strada comunale di S. Donato in Comune di Deruta"*, e per € 37.400,00 con fondi dell'Amministrazione Comunale;
9. di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
10. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
11. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del Responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile  
Geom. Ricciarelli Marco

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**OGGETTO: "Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014/2020. Misura 7 - Sottomisura 7.2 - Intervento 7.2.1 - Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie: Miglioramento e messa in sicurezza della strada comunale di San Donato nel Comune di Deruta" - Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione.**

CUP B57H20008740006

CIG 981343920D

PREMESSO CHE:

- con D.G.R. n. 1506 del 12/12/2016 inerente l'avvio delle procedure per la presentazione delle domande di aiuto per la Misura 7 del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014/2020, è stato dato atto, tra l'altro, che l'intervento 7.2.1 non costituisce aiuto ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) SA.45478 (2016/N);
- con D.D. della Regione Umbria n. 9963 dell'08/10/2019 è stato approvato il "*Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014/2020. Misura 7 - Sottomisura 7.2 - Intervento 7.2.1: "Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie". Bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti. Annualità 2019.*" (BUR Serie generale n. 53 del 16/10/2019);
- con D.D. della Regione Umbria n. 12291 del 29/11/2019 è stato modificato il termine indicato al punto 14.3 del Bando approvato con D.D. n. 9963 del 08/10/2019 relativo all'intervento 7.2.1. del PSR per l'Umbria 2014-2020, nel modo che segue: "*14.3 Le domande possono essere presentate dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente Avviso al 29 febbraio 2020. La Regione si riserva la facoltà di modificare o prorogare il termine sopra fissato per la presentazione delle domande.*";
- l'Amministrazione Comunale ha deciso di partecipare al Bando chiedendo di includere nel programma l'intervento di "Miglioramento e messa in sicurezza della strada comunale di S. Donato nel Comune di Deruta", chiedendo alla Regione Umbria la concessione di contributi a valere sui fondi di cui al P.S.R. per l'Umbria 2014/2020. Misura 7 - Sottomisura 7.2 - Intervento 7.2.1;
- con lettera del 27/02/2020 prot. 2891, il Sindaco del Comune di Deruta ha trasmesso la documentazione di cui al Bando della Regione Umbria di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti - Annualità 2019 "Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014/2020. Misura 7 - Sottomisura 7.2 - Intervento 7.2.1: Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie". (BUR Serie generale n. 53 del 16/10/2019) approvato con D.D. n. 9963 dell'08/10/2019;
- ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Tamantini Fabio, Istruttore Direttivo presso l'Ufficio Lavori Pubblici, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, con delibera del C.C. n. 9 del 10/01/2022 per l'opera pubblica "*Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014/2020. Misura 7 - Sottomisura 7.2 - Intervento 7.2.1 - Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie: Miglioramento e messa in sicurezza della strada comunale di San Donato nel Comune di Deruta*";
- con D.D. della Regione Umbria n. 1327 dell'08/02/2022 (pubblicata al BUR - Serie Generale n. 8 del 23/02/2022):
  - ⇒ è stato stabilito che, a fronte delle ulteriori risorse aggiuntive pari a 4.400.000,00 euro e in considerazione delle risorse necessarie per il finanziamento del bando relativo all'intervento 7.2.1 approvato con D.D. 3665/2017, è possibile effettuare un ulteriore scorrimento delle domande di sostegno collocate nella graduatoria di cui all'Allegato A della D.D. 4171/2020

- fino alla domanda 04250037316 presentata dal Comune di Fratta Todina (posizione 33);
- ⇒ la domanda presentata dal Comune di Deruta risulta ricompresa nell'elenco (Allegato B.2) delle domande di sostegno da avviare alla fase istruttoria [importo di € 187.000,00 (contributo richiesto € 149.600,00)];
  - ⇒ è stato dato atto che l'inserimento nell'elenco delle domande da avviare alla fase istruttoria non determina, nei confronti dei soggetti che hanno presentato la domanda di sostegno, l'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti;
  - ⇒ con lettera del 29/04/2022, acquisita al protocollo del Comune il 02/05/2022 al n. 6808, la Regione Umbria, al fine di consentire l'istruttoria tecnico-amministrativa relativa al progetto in esame ha richiesto al Comune di trasmettere documentazione integrativa agli atti già pervenuti;
  - ⇒ la suddetta documentazione integrativa richiesta è stata trasmessa alla Regione Umbria con lettera del 19 maggio 2022 prot. 7879;
- con lettera acquisita al protocollo del Comune in data 25/07/2022 al n. 11485, la Regione Umbria ha comunicato che a seguito di quanto precede e del conseguente avvio dell'istruttoria tecnico-amministrativa sulla base della documentazione prodotta dal Comune di Deruta, gli interventi proposti nell'ambito del progetto definitivo sono ammissibili e che il punteggio assentibile per la domanda di sostegno n. 04250037415 è pari a 80 punti, pari a quello di autovalutazione, e pertanto consente l'utile collocazione della domanda nell'ambito della graduatoria approvata da ultimo con la citata DD 1327/2022 e che la stessa alla data di presentazione risulta priva di progetto esecutivo e cantierabile;
  - con la suddetta lettera la Regione Umbria ha comunicato che, *“ai sensi di quanto stabilito dall'Avviso pubblico, entro 90 giorni consecutivi, salvo proroghe autorizzate dal Responsabile di Misura competente, dalla data di ricezione della presente notifica di utile collocazione della domanda di sostegno nella graduatoria, pena la decadenza della domanda stessa o l'esclusione del singolo intervento risultato non cantierabile, codesto Ente deve provvedere ad inviare il progetto esecutivo e cantierabile, dotato dei titoli abilitativi, autorizzazioni, comunicazioni, pareri e quant'altro previsto per l'avvio dei lavori in conformità alle vigenti normative nelle materie di settore”*, evidenziando altresì che l'inserimento della domanda nell'Allegato B.2 della determinazione dirigenziale n. 4171/2020 non determina l'assunzione dell'impegno giuridicamente vincolante;
  - con lettera acquisita al protocollo di questo Comune il 05/09/2022 al n. 14026, la Regione Umbria ha comunicato che con D.D. n. 8383 del 19/08/2022, pubblicata nel BUR S.G. n. 45 del 31/08/2022, è stato disposto di consentire agli enti pubblici ed ai soggetti tenuti al rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, beneficiari delle Misure del PSR 2014/2020, di adottare le Misure di contrasto all'aumento dei prezzi dei materiali come definite nell'atto stesso;
  - con D.D. della Regione Umbria n. 9357 del 15/09/2022 è stato preso atto di quanto stabilito con la suddetta D.D. n. 8383/2022 ed è stato stabilito che il Bando approvato con D.D. n. 9963/2019 si intende integrato e modificato con quanto stabilito con la medesima D.D. 8383/2022;
  - con determinazione a contrattare e di aggiudicazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 461 dell'08/09/2022 è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, con possibilità di estendere l'incarico alla Direzione dei lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera pubblica di che trattasi, al Geom. Tomassini Augusto con recapito in Strada dell'Osteria n. 81/I - 06050 Collepepe (PG) - iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Perugia al n. 3854 - C.F. TMSGST66M23D279D - P.IVA 03841000544 - per un importo netto complessivo dell'appalto € 10.417,07 oltre oneri previdenziali al 5% ed IVA al 22% come di seguito ripartito:
    - prestazioni principali (progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione) € 3.028,75 oltre oneri previdenziali al 5% ed IVA al 22%;

- prestazioni opzionali (Direzione dei lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori) € 7.388,32 oltre oneri previdenziali al 5% ed IVA al 22%;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 489 del 26/09/2022 è stata dichiarata efficace - ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi - l'aggiudicazione definitiva disposta con la suddetta determinazione n. 461/2022;
- al fine del perfezionamento dell'affidamento del servizio, in data 27/09/2022 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare di incarico professionale tra il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e il professionista;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica in argomento redatto dal Geom. Tomassini Augusto, comportante un costo complessivo pari ad € 187.000,00 di cui 153.908,25 per lavori a base d'asta, acquisito al protocollo del Comune in data 09/01/2023 al n. 296;
- con lettere prot. 2944 del 23/02/2023 e prot. 4314 del 22/03/2023 è stata trasmessa alla Regione Umbria la documentazione per la concessione definitiva del contributo;
- con lettera acquisita al protocollo del Comune in data 31/03/2023 al n. 4880 la Regione Umbria ha comunicato che con Determinazione Dirigenziale n. 3425 del 29/03/2023 è stata disposta la concessione degli aiuti a favore del Comune di Deruta, progetto "*Miglioramento e messa in sicurezza della strada comunale di S. Donato in Comune di Deruta*", per un contributo ammissibile di € 149.600,00 in riferimento alla domanda di rettifica n. 34250210787, presentata a valere sull'intervento *PSR per l'Umbria 2014-2020 – Intervento 7.2.1. DD 9963 del 08/10/2019. Domanda di rettifica n. 34250210787 alla domanda di sostegno n. 04250037415 - Progetto: "Miglioramento e messa in sicurezza della strada comunale di S. Donato in Comune di Deruta"*;

#### DATO ATTO CHE:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 284 del 27/06/2023:
  - ⇒ è stato affidato l'incarico per i servizi opzionali di Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al Geom. Tomassini Augusto come sopra generalizzato, per un importo complessivo comprensivo della progettazione di € 10.417,07 oltre oneri previdenziali al 5% ed IVA al 22% (al netto al ribasso pari al 5,23% offerto dal professionista), e quindi per un totale di € 13.334,27, come di seguito ripartito:
    - prestazioni principali (progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione) € 3.028,75 oltre oneri previdenziali al 5% ed IVA al 22%;
    - prestazioni opzionali (Direzione dei lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori) € 7.388,32 oltre oneri previdenziali al 5% ed IVA al 22%;
  - ⇒ sono stati assunti i seguenti impegni di spesa:
    - € 10.675,42: impegno di spesa n. 266 a valere sul contributo regionale;
    - € 2.668,85: impegno di spesa n. 267 a valere sul cofinanziamento comunale;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 326 del 20/07/2023:
  - ⇒ è stato aggiudicato in via definitiva - ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2006 e smi - l'appalto dell'opera pubblica alla ditta "LUCOS Srl" con sede legale in Via Dei Tarlati n. 120 - 52037 Sansepolcro (AR) - P. IVA 01563040516 - che ha offerto il ribasso unico percentuale del 21,6600% e quindi per un importo netto dell'appalto di € 118.846,91 oltre ad € 2.201,70 previsti complessivamente per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi, per l'importo netto complessivo contrattuale di € 121.048,91 oltre IVA come per legge;
  - ⇒ è stata dichiarata efficace - ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi - l'aggiudicazione definitiva relativa all'opera pubblica in argomento essendo state espletate le verifiche tese a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario;

- ⇒ la spesa complessiva è stata impegnata come di seguito specificato:
- quanto € 106.522,78 di cui al citato contributo della Regione Umbria (80%) a valere sulla prenotazione n. 21/2023, con il n. 317;
  - quanto € 26.630,69 di cui al cofinanziamento comunale (20%) a valere sulla prenotazione n. 22/2023, con il n. 318;
- ⇒ è stato approvato il seguente nuovo quadro economico:

|          |  |              |                     |
|----------|--|--------------|---------------------|
| <b>A</b> | <b>Importo complessivo dei lavori</b>  |              |                     |
|          | Importo dei lavori soggetti a ribasso a d'asta   | 151.706,55 € | 151.706,55 €        |
|          | <i>di cui per costi della manodopera</i>   | 29.280,01 €  |                     |
|          | <i>di cui per oneri della sicurezza</i>  | 4.461,97 €   |                     |
|          | A detrarre ribasso d'asta del 21,66%   | €            | 32.859,64 €         |
|          | Costi della sicurezza  | 2.201,70 €   | 2.201,70 €          |
|          | <b>Totale lavori affidati</b>  |              | <b>121.048,61 €</b> |
| <b>B</b> | <b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>   |              | <b>65.951,39 €</b>  |
|          | I.V.A. 10% sui lavori  | 12.104,86 €  |                     |
|          | Spese tecniche per progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione        | 3.028,75 €   |                     |
|          | Spese tecniche per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e servizi annessi | 7.388,32 €   |                     |
|          | Cnpaia 5% su Spese tecniche (B2)   | 520,85 €     |                     |
|          | I.V.A. 22% su Spese tecniche e Cnpaia  | 2.406,34 €   |                     |
|          | Incentivi funzioni tecniche (art. 113, D.Lgs. 50/2016 e smi)   | 1.846,90 €   |                     |
|          | Spese di gara pubblicità, bandi, bolli e versamenti  | €            |                     |
|          | Spese per ANAC   | 250,00 €     |                     |
|          | Imprevisti ed arrotondamenti   | 2.259,76 €   |                     |
|          | Economie derivanti dal ribasso d'asta, IVA compresa  | 36.145,61 €  |                     |
|          | <b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>   |              | <b>187.000,00 €</b> |

- in esecuzione della suddetta determinazione n. 326/2023, con contratto stipulato in data 19/09/2023 rep. 2631, registrato a Perugia in data 22/09/2023 (Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 19956 del 22/09/2023), i lavori di cui in oggetto sono stati appaltati alla suddetta ditta "Lucos Srl";

DATO ATTO che con determina del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 467 del 10/10/2023, la ditta "Lucos Srl" come sopra generalizzata, è stata autorizzata a subappaltare alla ditta "GMP Spa" con sede in Zona industriale Est, Località Cerro - 06055 Marsciano (PG) - P. IVA 00417030541 - lavori di cui si compone l'appalto rientranti nella categoria OG3: "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari" per un importo di € € 58.100,00 (di cui € 1.050,00 per oneri della sicurezza ed € 14.055,00 per costi della manodopera) oltre IVA come per legge;

ATTESO CHE:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 05/04/2023 è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025 e relativi allegati, tra cui il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 e l'elenco annuale dei LL.PP. 2023;



- con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 05/04/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2023;
- l'Ufficio Ragioneria ha accertato al CAP. 4301 con il n. 18/2023 correlato al capitolo di spesa 3407 CEN 780, la somma di € 149.600,00 relativa al contributo concesso dalla Regione Umbria con la citata Determinazione Dirigenziale n. 3425 del 29/03/2023;
- l'opera in argomento è stata riconfermata nell'elenco annuale dei lavori Pubblici per l'annualità 2023, per un importo complessivo pari ad € 187.000,00 con imputazione al CAP. 3407 CEN 780 e finanziata come di seguito indicato:
  - quanto € 149.600,00 mediante finanziamento regionale a valere sui fondi di cui al P.S.R. per l'Umbria 2014/2020. Misura 7 - Sottomisura 7.2 - Intervento 7.2.1;
  - quanto € 37.400,00 (pari al 20% del costo totale del progetto) mediante fondi propri di bilancio;

**DATO ATTO CHE:**

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 8 del 12/01/2024:
  - ⇒ è stata approvata - ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e smi - la variante in corso d'opera dell'opera pubblica: *“Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014/2020. Misura 7 - Sottomisura 7.2 - Intervento 7.2.1 - Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie: Miglioramento e messa in sicurezza della strada comunale di San Donato nel Comune di Deruta”* così come redatta dal Direttore dei lavori Geom. Tomassini Augusto;
  - ⇒ è stato approvato l'Atto aggiuntivo e il Verbale di concordamento nuovi prezzi, il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta stessa, debitamente e congiuntamente sottoscritti dalle parti rispettivamente in data 20/12/2023 e in data 04/01/2024 per l'affidamento alla ditta “LUCOS Srl” con sede legale in Via Dei Tarlati n. 120 - 52037 Sansepolcro (AR) - P. IVA 01563040516 - dei nuovi e maggiori lavori di cui alla presente perizia di variante in corso d'opera e in forza del quale l'impresa stessa si è impegnata ad eseguirli, senza eccezione alcuna, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, salvo una proroga di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per l'ultimazione dei lavori;
  - ⇒ è stato dato atto che la variante comporta un aumento della spesa dei lavori di € 30.261,21 per lavori aggiuntivi al netto del ribasso d'asta del 21,66% (ribasso offerto dalla ditta stessa in sede di procedura di affidamento, con conseguente vantaggio economico per l'Ente) e oltre IVA, importo non eccedente il 50% del valore iniziale del contratto di lavori che verrà finanziato tramite le economie derivanti dal ribasso d'asta offerto in sede di gara;
  - ⇒ è stato dato atto che, a seguito dell'approvazione della presente perizia di variante in corso d'opera l'importo complessivo dell'opera rimane invariato e pari ad € 187.000,00 come risulta dal seguente quadro economico modificato:

|          |  |              |                     |
|----------|--|--------------|---------------------|
| <b>A</b> | <b>Importo complessivo dei lavori</b>            |              |                     |
|          | Importo dei lavori soggetti a ribasso a d'asta   | 151.706,55 € | 189.729,25 €        |
|          | <i>di cui per costi della manodopera</i>         | 32.671,06 €  |                     |
|          | <i>di cui per oneri della sicurezza</i>          | 5.580,29 €   |                     |
|          | A detrarre ribasso d'asta del 21,66%             | €            | 41.095,36 €         |
|          | Costi della sicurezza                            | 2.675,93 €   | 2.675,93 €          |
|          | <b>Totale lavori affidati</b>                    |              | <b>151.309,82 €</b> |
| <b>B</b> | <b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b> |              | <b>35.690,18 €</b>  |
|          | I.V.A. 10% sui lavori                            | 15.130,98 €  |                     |

|  |          |                     |
|--|----------|---------------------|
| Spese tecniche per progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione        | 3.028,75 | €                   |
| Spese tecniche per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e servizi annessi | 7.388,32 | €                   |
| Spese tecniche per perizia di variante   | 3.300,00 | €                   |
| Cnpaia 5% su Spese tecniche  | 685,85   | €                   |
| I.V.A. 22% su Spese tecniche e Cnpaia  | 3.168,64 | €                   |
| Incentivi funzioni tecniche (art. 113, D.Lgs. 50/2016 e smi)   | 2.185,42 | €                   |
| Spese di gara pubblicità, bandi, bolli e versamenti  |          | €                   |
| Spese per ANAC   | 250,00   | €                   |
| Imprevisti ed arrotondamenti   | 552,22   | €                   |
| Economie derivanti dal ribasso d'asta, IVA compresa  | 0,00     | €                   |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>   |          | <b>187.000,00 €</b> |

- ⇒ è stato impegnato l'importo complessivo di € 33.287,33 IVA compresa, relativa ai lavori di cui alla perizia di variante in argomento alla ditta LUCOS Srl come di seguito indicato e in relazione all'esigibilità come segue:
- quanto ad € 27.491,75 di cui al contributo regionale a valere sulla prenotazione n. 21 (det. 165 del 21/04/2023);
  - quanto ad € 5.795,58 di cui al contributo comunale a valere sulla prenotazione di spesa 22 (det. 165 del 21/04/2023);
- ⇒ è stato impegnato l'importo complessivo di € 4.227,30 oneri previdenziali ed IVA compresi, relativa alle spese tecniche di progettazione e D.L. della perizia di variante in argomento, come di seguito indicato e in relazione all'esigibilità come segue:
- quanto ad € 3.381,84 di cui al contributo regionale a valere sulla prenotazione n. 21 (det. 165 del 21/04/2023);
  - quanto ad € 845,46 di cui al contributo comunale a valere sulla prenotazione di spesa 22 (det. 165 del 21/04/2023);

#### CONSIDERATO CHE:

- dal citato contratto principale stipulato in data 19/09/2023 rep. 2631, (Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 19956 del 22/09/2023, risulta che l'impresa appaltatrice:
  - ha costituito garanzia definitiva n. 1329429625 per un importo di € 14.114,27, emessa in data 26/07/2023 dalla Società HDI Assicurazioni Spa – Agenzia Perugia Genna;
  - ha stipulato assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio con polizza numero 1329429655 in data 27/07/2023 rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A., con massimale RCT unico di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).
- in base al contratto di appalto principale e all'atto di sottomissione, i lavori devono essere ultimati entro 80 (ottanta) giorni;
- i lavori sono stati conclusi il 04/03/2024, quindi entro il tempo utile indicato.

VISTO lo Stato finale, unitamente alla Relazione sul Conto finale, e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, redatti in data 04/03/2024 dal Direttore dei lavori Geom. Tomassini Augusto e acquisiti al protocollo del Comune di Deruta in data 15/03/2024 al n. 4286, depositati agli atti presso gli uffici dell'Area Lavori Pubblici, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta "LUCOS Srl", accettato senza riserve, è di € 151.291,09 con un'economia dei lavori

pari ad € 18,73 al netto del ribasso d'asta del 21,6600%, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10% e perciò nei limiti della somma autorizzata;

VISTE le risultanze della Relazione sul Conto finale e il Certificato di regolare esecuzione redatti dal Geom. Tomassini Augusto dai quali risulta altresì che:

- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto esecutivo e alla perizia di variante;
- tutte le singole categorie di lavori eseguite corrispondono alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
- l'impresa garantisce l'assenza di eventuali difformità o vizi per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione;
- la ditta esecutrice non risulta abbia effettuato la cessione dei propri crediti e durante l'esecuzione dei lavori non si è verificato alcun infortunio;

ATTESO ALTRESI' CHE:

- Non sono stati emessi Stati Avanzamento Lavori in corso d'opera
- i lavori sono stati regolarmente eseguiti, così come risulta dagli atti depositati dal Direttore dei lavori, e per cui si può procedere allo svincolo delle polizze cauzioni presentate a garanzia degli stessi;
- al fine del pagamento della rata di saldo la ditta appaltatrice dovrà presentare - ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi - idonea polizza fideiussoria assicurativa;

CONSIDERATO che dal 19/03/2024 è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Deruta l'Avviso ai creditori di cui all'art. 218 del DPR 207/2010 e smi, dal quale si evince che non sono pervenute eventuali opposizioni;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e smi per le parti non ancora abrogate;

VISTO il D.M. n. 49 del 07/03/2018;

**Tutto ciò premesso e considerato, si propone al responsabile l'adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:**

1. di approvare lo Stato finale, unitamente alla Relazione sul Conto finale, e il Certificato di regolare esecuzione dell'opera pubblica *'Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014/2020. Misura 7 - Sottomisura 7.2 - Intervento 7.2.1 - Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie: Miglioramento e messa in sicurezza della strada comunale di San Donato nel Comune di Deruta'* redatti in data 04/03/2024 dal Direttore dei lavori Geom. Tomassini Augusto e acquisiti al protocollo del Comune di Deruta in data 15/03/2024 al n. 4286, depositati agli atti dell'Ufficio Lavori Pubblici, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta "LUCOS Srl", accettato senza riserve, è di € 151.291,09 con un'economia dei lavori pari ad € 18,73 al netto del ribasso d'asta del 21,6600%, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10% e perciò nei limiti della somma autorizzata;

2. di dare atto che, non essendo stato versato alcun acconto, alla ditta appaltatrice “LUCOS Srl” resta il credito di € 151.291,09 oltre IVA al 10% per un totale di € 166.420,20 a saldo di ogni avere in rapporto al contratto di appalto e al successivo atto di sottomissione;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 166.420,20 dovuta a saldo dei lavori e a credito della ditta appaltatrice è impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue:
- quanto ad € 106.522,78 di cui al contributo regionale a valere sull’impegno n. 317 (det. 326 del 20/07/2023):

| Esercizio | Capitolo | Art. | Importo    | Beneficiario  | Data Esigibilità<br>Mese/Anno |
|-----------|----------|------|------------|---|-------------------------------|
| 2024      | 3407     | 780  | 106.522,78 | LUCOS Srl<br>Via Dei Tarlati n. 120 - 52037<br>SANSEPOLCRO (AR)<br>P. IVA 01563040516 | 12/2024                       |

- quanto ad € 26.630,69 di cui al contributo comunale a valere sull’impegno n. 318 (det. 326 del 20/07/2023):

| Esercizio | Capitolo | Art. | Importo   | Beneficiario  | Data Esigibilità<br>Mese/Anno |
|-----------|----------|------|-----------|---|-------------------------------|
| 2024      | 3407     | 780  | 26.630,69 | LUCOS Srl<br>Via Dei Tarlati n. 120 - 52037<br>SANSEPOLCRO (AR)<br>P. IVA 01563040516 | 12/2024                       |

- quanto ad € 27.475,27 di cui al contributo regionale a valere sull’impegno n. 649 (det. 8 del 12/01/2024):

| Esercizio | Capitolo | Art. | Importo   | Beneficiario  | Data Esigibilità<br>Mese/Anno |
|-----------|----------|------|-----------|---|-------------------------------|
| 2024      | 3407     | 780  | 27.475,27 | LUCOS Srl<br>Via Dei Tarlati n. 120 - 52037<br>SANSEPOLCRO (AR)<br>P. IVA 01563040516 | 12/2024                       |

- quanto ad € 5.791,46 di cui al contributo comunale a valere sull’impegno n. 649 (det. 8 del 12/01/2024):

| Esercizio | Capitolo | Art. | Importo  | Beneficiario  | Data Esigibilità<br>Mese/Anno |
|-----------|----------|------|----------|---|-------------------------------|
| 2024      | 3407     | 780  | 5.791,46 | LUCOS Srl<br>Via Dei Tarlati n. 120 - 52037<br>SANSEPOLCRO (AR)<br>P. IVA 01563040516 | 12/2024                       |

4. di dare atto che la spesa di € 14.402,92 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale di € 17.571,57, dovuta a saldo delle competenze professionali relative del servizio di progettazione, direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza, contabilità dei lavori e servizi annessi a favore del

Geom. Augusto Tomassini è impegnata come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all'esigibilità come segue:

- quanto ad € 10.675,42 di cui al contributo regionale a valere sull'impegno n. 266 (det. 284 del 21/04/2023):

| Esercizio | Capitolo | Art. | Importo   | Beneficiario  | Data Esigibilità<br>Mese/Anno |
|-----------|----------|------|-----------|---|-------------------------------|
| 2024      | 3407     | 780  | 10.675,42 | Geom. Tomassini Augusto<br>Con recapito in Strada dell'Osteria, 81/I<br>06050 Collepepe (PG)<br>C.F. TMSGST66M23D279D<br>Partita IVA n. 03841000544 | 12/2024                       |

- quanto ad € 2.668,65 di cui al contributo comunale a valere sull'impegno n. 267 (det. 284 del 21/04/2023):

| Esercizio | Capitolo | Art. | Importo  | Beneficiario  | Data Esigibilità<br>Mese/Anno |
|-----------|----------|------|----------|---|-------------------------------|
| 2024      | 3407     | 780  | 2.668,65 | Geom. Tomassini Augusto<br>Con recapito in Strada dell'Osteria, 81/I<br>06050 Collepepe (PG)<br>C.F. TMSGST66M23D279D<br>Partita IVA n. 03841000544 | 12/2024                       |

- quanto ad € 3.381,84 di cui al contributo regionale a valere sull'impegno n. 650 (det. 8 del 12/01/2024):

| Esercizio | Capitolo | Art. | Importo  | Beneficiario  | Data Esigibilità<br>Mese/Anno |
|-----------|----------|------|----------|---|-------------------------------|
| 2024      | 3407     | 780  | 3.381,84 | Geom. Tomassini Augusto<br>Con recapito in Strada dell'Osteria, 81/I<br>06050 Collepepe (PG)<br>C.F. TMSGST66M23D279D<br>Partita IVA n. 03841000544 | 12/2024                       |

- quanto ad € 845,46 di cui al contributo comunale a valere sull'impegno n. 652 (det. 8 del 12/01/2024):

| Esercizio | Capitolo | Art. | Importo | Beneficiario  | Data Esigibilità<br>Mese/Anno |
|-----------|----------|------|---------|---|-------------------------------|
| 2024      | 3407     | 780  | 845,46  | Geom. Tomassini Augusto<br>Con recapito in Strada dell'Osteria, 81/I<br>06050 Collepepe (PG)<br>C.F. TMSGST66M23D279D<br>Partita IVA n. 03841000544 | 12/2024                       |

5. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;
6. di svincolare la polizza assicurativa la polizza numero 1329429655 del 27/07/2023 rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A., con massimale RCT unico di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00);
7. di dare atto che la spesa complessiva di € 187.000,00 è finanziata Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 3425 del 29/03/2023 che ha disposto la concessione degli aiuti a favore del Comune di Deruta, progetto "Miglioramento e messa in sicurezza della strada comunale di S. Donato in Comune di Deruta", per un contributo ammissibile di € 149.600,00 in riferimento alla

domanda di rettifica n. 34250210787, presentata a valere sull'intervento *PSR per l'Umbria 2014-2020 – Intervento 7.2.1. DD 9963 del 08/10/2019. Domanda di rettifica n. 34250210787 alla domanda di sostegno n. 04250037415 - Progetto: "Miglioramento e messa in sicurezza della strada comunale di S. Donato in Comune di Deruta"*, e per € 37.400,00 con fondi dell'Amministrazione Comunale;

8. di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
9. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
10. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del Responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

L'Istruttore: Antonini Marta

---

***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

***OGGETTO: "Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014/2020. Misura 7 - Sottomisura 7.2 - Intervento 7.2.1 - Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie: Miglioramento e messa in sicurezza della strada comunale di San Donato nel Comune di Deruta" - Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione..***

Ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

*Deruta, li 20-03-2024*

**Il Responsabile di Area**  
*Marco Ricciarelli*

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.