




Comune di Deruta
Provincia di Perugia



Regione Umbria



Next Generation EU
EuroPA Comune

PNRR M2C4I2.1b - MISSIONE 2. COMPONENTE 4. INVESTIMENTO 2.1b
MISURE PER LA GESTIONE DI RISCHIO ALLUVIONE E PER LA
RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO:
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO RELATIVO AI VERSANTI
SOTTOSTANTI IL CENTRO STORICO DI DERUTA

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATI GENERALI
CRONOPROGRAMMA

COMM. **C B R**

DOC. **E 0 0 3**

REV. **A**

SCALA -

FILE **C B R E 0 0 3 A**



Dott. Ing. NANDO GRANIERI



A	Maggio 2023	Emissione	P.Castraberte <i>Castraberte Poole</i>	F.Pambianco <i>Filippo Pambianco</i>	N.Granieri <i>Nando Granieri</i>
REVISIONE	DATA	OGGETTO	REDATTO	APPROVATO	AUTORIZZATO

ID	Nome attività	Durata	20											
			set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu		
1	PNRR M2C4I2.1b - MISSIONE 2. COMPONENTE 4. INVESTIMENTO 2.1b MISURE PER LA GESTIONE DI RISCHIO ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO: MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO RELATIVO AI VERSANTI SOTTOSTANTI IL	240 g?	▶											
2	AREA CANTIERE N.2	110 g?	▶											
3	Cantierazione dell'area	10 g	■											
4	paratia pali d=800mm	40 g	■	■										
5	cordolo e cunetta di testa	20 g	■	■	■									
6	Rivestimento paratia e finiture	40 g	■	■	■	■								
7	Dismissione area cantiere 2	1 g?										■		
8	AREA CANTIERE N.1	200 g?	▶											
9	Cantierazione dell'area e parzializzazione strada	10 g			■									
10	smaltimento materiali contenenti amianto (pratica autorizzativa/attività di rimozione e	60 g			■	■	■							
11	terre armate	10 g			■									
12	paratia pali d=800mm	30 g			■	■								
13	cordolo e cunetta di testa	10 g			■	■	■							
14	Rivestimento paratia e finiture	30 g			■	■	■							
15	Percorso lungo le mura e fognatura	110 g			■	■	■	■						
16	Passerella	40 g	▶											
17	micropali e cordoli	5 g										■		
18	maturazione	30 g										■		
19	Montaggio passerella e finiture	5 g										■		
20	Fognature e discese idrauliche su scarpate	90 g										■		
21	rete e geostuoia	60 g										■		
22	Interventi di completamento su via Circonvallazione Nord	30 g										■		
23	Dismissione area cantiere 1	1 g?										■		
24	AREA CANTIERE N.3	130 g?	▶											
25	Cantierazione dell'area	5 g										■		
26	Percorso lungo le mura e fognature	120 g										■		
27	Fognature e discese idrauliche su scarpate	65 g										■		
28	rete e geostuoia e finiture su scarpate	30 g										■		
29	Interventi di completamento su via Borgo Garibaldi	30 g										■		
30	Dismissione area cantiere 3	1 g?										■		

Attività ■ Divisione Riepilogo ▶