



# COMUNE DI DERUTA

## PROVINCIA DI PERUGIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

**REGISTRO GENERALE nr. 178 Del 18-05-2020**

**OGGETTO: Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, Art. 30 "Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile". Lavori di efficientamento energetico di edifici comunali volti alla riduzione dei consumi energetici. Affidamento lavori modifica contrattuale - Determinazione a contrattare.**

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA

CUP B52I19000160001  
CIG 80333870AC

#### RICHIAMATI:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22/05/2008;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 29/12/2016;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- il decreto sindacale n. 1 del 02/01/2020, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che in capo all'istruttore la presente proposta di deliberazione, così come in capo ai funzionari chiamati ad esprimere i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto ed ai beneficiari dei suoi effetti;

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

#### DETERMINA

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, con deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 14/05/2020, è stato approvato l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi (resosi necessario poiché la modifica contrattuale comporta complessivamente quattro categorie di lavorazioni non previste nel

contratto principale e che sono state determinate in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'aggiudicatario), il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta stessa, debitamente e congiuntamente sottoscritto in data 06/05/2020 per l'affidamento alla ditta aggiudicataria dei lavori di cui al contratto principale "IME Impianti Elettrici Srl" con sede in Via L. Spallanzani n. 2-bis - 06053 Deruta (PG) - dei lavori di cui alla modifica contrattuale descritta nelle premesse ed in forza del quale l'impresa stessa si è impegnata ad eseguirli, senza eccezione alcuna, agli stessi prezzi (per quelli già oggetto di contratto), patti e condizioni di cui al contratto principale, salvo una proroga di trenta giorni naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per l'ultimazione dei lavori;

3. di dare atto che, a seguito dell'approvazione delle modifiche contrattuali di cui al presente atto avvenute con la suddetta DGC n. 58/2020, l'importo complessivo dell'intervento rimane invariato ed è pari a € 70.000,00, mentre l'importo dei lavori da appaltare di cui alla presente modifica contrattuale ammonta ad € 10.412,93 al netto del ribasso d'asta del 20,507%, oltre IVA, e il quadro economico è modificato come di seguito specificato:

**A. LAVORI:**

a. importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 67.415,30	
- di cui oneri per la sicurezza	€ 2.549,61	
- di cui oneri per la manodopera	€ 2.671,09	
- ribasso d'asta del 20,507%	€ 13.824,86	
b. costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	<u>€ 371,11</u>	
▪ Totale lavori a base d'asta	€ 53.961,55	€ 53.961,55

**B. SOMME A DISPOSIZIONE:**

a. IVA sui lavori 10%	€ 5.396,16	
b. spese tecniche per progettazione, direzione lavori e contabilità, comprensivo del contributo integrativo Cassa di previdenza 4%	€ 8.092,17	
c. I.V.A. su spese tecniche 22%	€ 1.780,28	
d. spese gara (contributo AVCP)	€ 30,00	
e. incentivi funzione tecniche ai dipendenti (Art. 113, D. Lgs 50/2016)	<u>€ 739,84</u>	
▪ Totale Somme a disposizione	€ 16.038,45	<u>€ 16.038,45</u>
□ <b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>€ 70.000,00</b>

4. di prendere atto che, come emerge dal quadro economico di raffronto allegato alla Relazione tecnica illustrativa redatta dal Direttore dei lavori, la variante comporta un aumento complessivo della spesa per maggiori lavori da appaltare pari ad € 10.412,93 al netto del ribasso d'asta del 20,507%, oltre IVA, suddivisa come segue:

- € 4.098,38 per quanto attiene all'art. 106, comma 1, lett. e) del Codice dei contratti;
- € 6.314,55 per quanto attiene all'art. 106, comma 2 del Codice dei contratti;

5. di determinare ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000:

- a. il fine che con il contratto si intende perseguire è l'esecuzione dei lavori di cui alla modifica contrattuale di cui in argomento, approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 14/05/2020, e l'affidamento dei medesimi alla ditta "IME Impianti Elettrici Srl" con sede in Via L. Spallanzani 2/bis - 06053 Deruta (PG);
- b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le sue clausole ritenute essenziali sono contenute nell'atto

di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi allegato al presente progetto di modifica contrattuale;

- c. la forma del contratto, così come stabilito dall'art. 32, comma 14 ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, è la sottoscrizione dell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi debitamente sottoscritto dalle parti;
  - d. le clausole ritenute essenziali sono riportate nella documentazione costituente la presente modifica contrattuale;
  - e. il contraente è stato individuato mediante procedura di affidamento diretto - ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lett. b) e dell'art. 97, per quanto applicabile, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi - espletata in modalità telematica semplificata ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. Codice stesso attraverso la piattaforma telematica di negoziazione "Portale Umbria Acquisti" (denominata anche "Net4market"), da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso unico sull'importo posto a base di gara;
  - f. la ditta affidataria del lavoro dovrà assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.;
  - g. il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio dell'Area Lavori Pubblici;
6. di impegnare la spesa complessiva di € 11.454,22 IVA compresa, relativa ai lavori di cui alla modifica contrattuale, come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all'esigibilità come segue (imp. 264 assunto con determinazione n. 290/2019):

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2020	2514	200	11.454,22	IME Impianti Elettrici Srl" con sede in Via L. Spallanzani n. 2-bis - 06053 Deruta (PG) - P.IVA 02570640546	12/2020

7. di impegnare la spesa complessiva di € 1.752,13 oneri previdenziali ed IVA compresi, relativa alle spese tecniche per la modifica contrattuale in argomento, come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all'esigibilità come segue (imp. 264 assunto con determinazione n. 290/2019):

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2020	2514	200	1.752,13	Ing. Cotana Stefano Via G.B. Pontani n. 47 06128 Perugia P. IVA 03140730544	12/2020

8. di dare atto che la somma di € 70.000,00 di cui al Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019 "*Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile*" è stata accertata al CAP. 4200 (Acc. n. 56/2019);
9. di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;

- 10.** il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4;
- 11.** di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile  
Geom. Ricciarelli Marco

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**OGGETTO: Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, Art. 30 "Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile". Lavori di efficientamento energetico di edifici comunali volti alla riduzione dei consumi energetici.  
Affidamento lavori modifica contrattuale - Determinazione a contrattare.**

CUP B52I19000160001  
CIG 80333870AC

### PREMESSO CHE:

- la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 98 del 19/06/2019, si è determinata a destinare il contributo di € 70.000,00 di cui al Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019 “*Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile*”, alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli immobili pubblici volti alla riduzione dei consumi energetici e in considerazione dell’ammontare del contributo, ha individuato in via prioritaria il Museo Regionale della Ceramica e la sede Comunale gli immobili sui quali eseguire gli interventi di efficientamento energetico, in quanto tra i costi di gestione dei medesimi, parte rilevante è la spesa annualmente sostenuta per l’energia elettrica;
- con la suddetta deliberazione n. 98 del 19/06/2019 la Giunta Comunale ha dato mandato al Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici di attivare le procedure per l’affidamento dell’incarico professionale di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori, ad operatori economici esterni di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico di edifici comunali, volti alla riduzione dei consumi energetici, dando priorità al Museo Regionale della Ceramica e alla sede Comunale, con le modalità di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del citato Codice;
- con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 253 del 24/06/2019 è stato nominato il Geom. Tamantini Fabio Istruttore Direttivo presso l’Ufficio Lavori Pubblici, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e di verificatore, ai sensi dell’art. 26 del citato Codice, dell’intervento in argomento;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 141 del 16/09/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di efficientamento energetico di edifici comunali (Museo Regionale della Ceramica e Sede Municipale) volti alla riduzione dei consumi energetici, redatto in data 28/08/2019 dall’Ing. Cotana Stefano, giusta determina del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 290 del 10/07/2019, con recapito in Via G.B. Pontani n. 47 - 06128 Perugia (PG) e iscritto all’albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A2892, comportante una spesa complessiva di € 70.000,00 di cui € 54.687,22 per lavori a base d’asta oltre IVA;
- con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 432 del 18/10/2019 è stato determinato, tra l’altro, quanto segue:
  - ⇒ è stata aggiudicato - ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2006 - l’appalto dei lavori di che trattasi alla suddetta ditta “IME Impianti Elettrici Srl” con un ribasso percentuale del 20,507% (venti virgola cinquecento-sette per cento) sull’importo a base d’asta, determinando l’importo netto dell’appalto in oggetto in € 43.177,51 oltre ad € 371,11 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, quindi per l’importo netto complessivo contrattuale di € 43.548,62 (euro quarantatremila-cinquecento-quarantotto/62) oltre IVA come per legge;
  - ⇒ è stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall’aggiudicazione dei lavori alla ditta “IME Impianti Elettrici Srl” con sede in Via L. Spallanzani n. 2-bis - 06053 Deruta

(PG):

**A. LAVORI:**

a.	importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 54.316,11	
-	di cui oneri per la sicurezza	€ 2.056,92	
-	di cui oneri per la manodopera	€ 2.154,92	
-	ribasso d'asta del 20,507%	€ 11.138,60	
b.	costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	<u>€ 371,11</u>	
▪	Totale lavori a base d'asta	€ 43.548,62	€ 43.548,62

**B. SOMME A DISPOSIZIONE:**

a.	IVA sui lavori 10%	€ 4.354,86	
b.	spese tecniche per progettazione, direzione lavori e contabilità, comprensivo del contributo integrativo Cassa di previdenza 4%	€ 6.656,00	
c.	I.V.A. su spese tecniche 22%	€ 1.464,32	
d.	spese gara (contributo AVCP)	€ 30,00	
e.	incentivi funzione tecniche ai dipendenti (Art. 113, D. Lgs 50/2016)	€ 600,00	
f.	economie derivanti dal ribasso d'asta e arrotondamenti	<u>€ 13.346,20</u>	
▪	Totale Somme a disposizione	€ 26.451,38	<u>€ 26.451,38</u>
□	<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>€ 70.000,00</b>

⇒ è stato dato atto che la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 70.000,00 è interamente finanziata con contributo dello Stato assegnato con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 14 maggio 2019, sulla base dei criteri di cui al comma 2 dell'articolo 30 del D.L. n. 34/2019 e imputata nel CEN 200 al Capitolo di spesa n. 2514 ed è stata accertata al CAP. 4200 (ACC. 56/2019);

- con contratto di appalto rep. 199179 del 06/02/2020 i lavori sono stati appaltati alla sopra citata ditta "IME Impianti Elettrici Srl" con sede in Via L. Spallanzani n. 2-bis - 06053 Deruta (PG) - P.IVA 02570640546 - per un importo complessivo (a seguito del ribasso unico percentuale offerto dalla ditta medesima pari al 20,507%) di € 43.548,62 (euro quarantatremila-cinquecento-quarantotto/62) oneri e costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA come per legge;
- i lavori sono stati consegnati ed iniziati il 28/02/2020 dal Direttore dei lavori alla ditta appaltatrice con verbale in pari data;
- in data 20/04/2020 i lavori sono stati sospesi al fine di redigere modifica contrattuale anche su precise indicazioni dell'Amministrazione comunale;

PRESO ATTO che, per le motivazioni che seguono e su richiesta dell'Amministrazione comunale, l'Ing. Stefano Cotana cui è affidata la direzione dei lavori, ha redatto una modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) e del comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, con verbale di concordamento nuovi prezzi (riguardante quattro categorie di lavorazioni non previste nel contratto principale) e atto di sottomissione con il quale vengono illustrate le modifiche contrattuali che si rendono necessarie per le motivazioni ivi contenute;

ATTESO che, con deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 14-05-2020, tra l'altro:

- è stata approvata la modifica contrattuale dei lavori di efficientamento energetico di edifici comunali volti alla riduzione dei consumi energetici, compresi nel Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, Art. 30 "Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile" così come redatta dal Direttore dei lavori Ing. Stefano Cotana;
- è stato approvato l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi (resosi necessario poiché la modifica contrattuale comporta complessivamente quattro categorie di lavorazioni non previste nel contratto principale e che sono state determinate in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'aggiudicatario), il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta stessa, debitamente e congiuntamente sottoscritto in data 06/05/2020 per l'affidamento alla ditta aggiudicataria dei lavori di cui al contratto principale "IME Impianti Elettrici Srl" con sede in Via L. Spallanzani n. 2-bis - 06053 Deruta (PG) - dei lavori di cui alla modifica contrattuale descritta nelle premesse ed in forza del quale l'impresa stessa si è impegnata ad eseguirli, senza eccezione alcuna, agli stessi prezzi (per quelli già oggetto di contratto), patti e condizioni di cui al contratto principale, salvo una proroga di trenta giorni naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per l'ultimazione dei lavori;
- è stato dato atto che l'importo complessivo dell'intervento rimane invariato ed è pari ad € 70.000,00, mentre l'importo dei lavori da appaltare di cui alla presente modifica contrattuale ammonta ad € 10.412,93 al netto del ribasso d'asta del 20,507%, oltre IVA;
- è stato dato mandato al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici a procedere all'affidamento dei lavori di cui alla presente perizia di variante e ad adottare la conseguente determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e smi;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi;

VISTO il DPR n. 207 del 05/10/2010 e smi per le parti non ancora abrogate;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e smi;

**Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Responsabile l'adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:**

1. di dare atto che, con deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 14/05/2020, è stato approvato l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi (resosi necessario poiché la modifica contrattuale comporta complessivamente quattro categorie di lavorazioni non previste nel contratto principale e che sono state determinate in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'aggiudicatario), il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta stessa, debitamente e congiuntamente sottoscritto in data 06/05/2020 per l'affidamento alla ditta aggiudicataria dei lavori di cui al contratto principale "IME Impianti Elettrici Srl" con sede in Via L. Spallanzani n. 2-bis - 06053 Deruta (PG) - dei lavori di cui alla modifica contrattuale descritta nelle premesse ed in forza del quale l'impresa stessa si è impegnata ad eseguirli, senza eccezione alcuna, agli stessi prezzi (per quelli già oggetto di contratto), patti e condizioni di cui al contratto principale, salvo una proroga di trenta giorni naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per l'ultimazione dei lavori;
2. di dare atto che, a seguito dell'approvazione delle modifiche contrattuali di cui al presente atto avvenute con la suddetta DGC n. 58/2020, l'importo complessivo dell'intervento rimane invariato ed è pari a € 70.000,00, mentre l'importo dei lavori da appaltare di cui alla presente modifica contrattuale ammonta ad € 10.412,93 al netto del ribasso d'asta del 20,507%, oltre IVA, e il quadro

economico è modificato come di seguito specificato:

**A. LAVORI:**

a. importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 67.415,30	
- di cui oneri per la sicurezza	€ 2.549,61	
- di cui oneri per la manodopera	€ 2.671,09	
- ribasso d'asta del 20,507%	€ 13.824,86	
b. costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	<u>€ 371,11</u>	
▪ Totale lavori a base d'asta	€ 53.961,55	€ 53.961,55

**B. SOMME A DISPOSIZIONE:**

a. IVA sui lavori 10%	€ 5.396,16	
b. spese tecniche per progettazione, direzione lavori e contabilità, comprensivo del contributo integrativo Cassa di previdenza 4%	€ 8.092,17	
c. I.V.A. su spese tecniche 22%	€ 1.780,28	
d. spese gara (contributo AVCP)	€ 30,00	
e. incentivi funzione tecniche ai dipendenti (Art. 113, D. Lgs 50/2016)	<u>€ 739,84</u>	
▪ Totale Somme a disposizione	€ 16.038,45	<u>€ 16.038,45</u>
□ <b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>€ 70.000,00</b>

3. di prendere atto che, come emerge dal quadro economico di raffronto allegato alla Relazione tecnica illustrativa redatta dal Direttore dei lavori, la variante comporta un aumento complessivo della spesa per maggiori lavori da appaltare pari ad € 10.412,93 al netto del ribasso d'asta del 20,507%, oltre IVA, suddivisa come segue:
- € 4.098,38 per quanto attiene all'art. 106, comma 1, lett. e) del Codice dei contratti;
  - € 6.314,55 per quanto attiene all'art. 106, comma 2 del Codice dei contratti;
4. di determinare ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000:
- a. il fine che con il contratto si intende perseguire è l'esecuzione dei lavori di cui alla modifica contrattuale di cui in argomento, approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 14/05/2020, e l'affidamento dei medesimi alla ditta "IME Impianti Elettrici Srl" con sede in Via L. Spallanzani 2/bis - 06053 Deruta (PG);
  - b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le sue clausole ritenute essenziali sono contenute nell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi allegato al presente progetto di modifica contrattuale;
  - c. la forma del contratto, così come stabilito dall'art. 32, comma 14 ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, è la sottoscrizione dell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi debitamente sottoscritto dalle parti;
  - d. le clausole ritenute essenziali sono riportate nella documentazione costituente la presente modifica contrattuale;
  - e. il contraente è stato individuato mediante procedura di affidamento diretto - ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lett. b) e dell'art. 97, per quanto applicabile, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi - espletata in modalità telematica semplificata ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. Codice stesso attraverso la piattaforma telematica di negoziazione "Portale Umbria Acquisti" (denominata anche "Net4market"), da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso unico sull'importo posto a base di gara;



- f. la ditta affidataria del lavoro dovrà assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.;
- g. il Responsabile del procedimento è il geom. Tamantini Fabio dell'Area Lavori Pubblici;
5. di impegnare la spesa complessiva di € 11.454,22 IVA compresa, relativa ai lavori di cui alla modifica contrattuale, come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all'esigibilità come segue (imp. 264 assunto con determinazione n. 290/2019):

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2020	2514	200	11.454,22	IME Impianti Elettrici Srl" con sede in Via L. Spallanzani n. 2-bis - 06053 Deruta (PG) - P.IVA 02570640546	12/2020

6. di impegnare la spesa complessiva di € 1.752,13 oneri previdenziali ed IVA compresi, relativa alle spese tecniche per la modifica contrattuale in argomento, come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all'esigibilità come segue (imp. 264 assunto con determinazione n. 290/2019):

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2020	2514	200	1.752,13	Ing. Cotana Stefano Via G.B. Pontani n. 47 06128 Perugia P. IVA 03140730544	12/2020

7. di dare atto che la somma di € 70.000,00 di cui al Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019 "*Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile*" è stata accertata al CAP. 4200 (Acc. n. 56/2019);
8. di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
9. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4;
10. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

L'Istruttore: Tamantini Fabio

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

**OGGETTO:Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, Art. 30 "Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile". Lavori di efficientamento energetico di edifici comunali volti alla riduzione dei consumi energetici.Affidamento lavori modifica contrattuale - Determinazione a contrattare..**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

*Deruta, lì 18-05-2020*

**Il Responsabile di Area**  
*Marco Ricciarelli*

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.