



Architetto Gianluigi Cipolloni - Viale Perugia 8 -06063- Villa di Magione -Perugia-Tel./Fax. 075-8409106-Cell 348/7448577 -email : cipollonigianluigi@libero.it

PROVINCIA DI PERUGIA

COMUNE DI DERUTA

**RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIQUALIFICAZIONE
DELLE VIE DEL CENTRO STORICO DI DERUTA CAPOLUOGO
1° STRALCIO FUNZIONALE**

PROGETTO

Architetto Gianluigi Cipolloni

RICHIEDENTE

Comune di Deruta

UBICAZIONE DELL'INTERVENTO
DERUTA (PG)

PROGETTO ESECUTIVO

- CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

TAV.

24

CRONOPROGRAMMA

LAVORAZIONI	Mese 1	Mese 2	Mese 3
Allestimento cantiere	[Red bar]		
Demolizioni manto di bitume viabilità	[Red bar]	[Red bar]	[Red bar]
Demolizione piastrelle di bitume			
Scavi a sezione obbligata	[Red bar]	[Red bar]	[Red bar]
Rimozione e sostituzione dei sottoservizi	[Red bar]	[Red bar]	[Red bar]
Installazione di tubazioni pozzetti e caditoie	[Red bar]	[Red bar]	[Red bar]
Rinfianchi e ripristini	[Red bar]	[Red bar]	[Red bar]
Compattazione dei livelli e piano di posa	[Red bar]	[Red bar]	[Red bar]
Realizzazione Massetto con rete elettrosaldata	[Red bar]	[Red bar]	[Red bar]
Realizzazione di pavimentazione con lastre in simil pietra sp 3,7	[Red bar]	[Red bar]	[Red bar]
opere di finitura varia	[Red bar]	[Red bar]	[Red bar]
Smobilizzo cantiere	[Red bar]	[Red bar]	[Red bar]

CRONOPROGRAMMA

LAVORAZIONI	Mese 4	Mese 5	Mese 6
Allestimento cantiere			
Demolizioni manto di bitume viabilità	■	■	■
Demolizione piastrelle di bitume			
Scavi a sezione obbligata	■	■	■
Rimozione e sostituzione dei sottoservizi	■	■	■
Installazione di pozzetti e caditoie	■	■	■
Rinfianchi e ripristini	■	■	■
Compattazione dei livelli e piano di posa	■	■	■
Realizzazione Massetto con rete elettrosaldata	■	■	■
Realizzazione di pavimentazione con lastre in simil pietra sp 3,7	■	■	■
opere di finitura varia	■	■	■
Smobilizzo cantiere	■	■	■

CRONOPROGRAMMA

LAVORAZIONI	Mese 7	Mese 8
Allestimento cantiere		
Demolizioni manto di bitume viabilità	■	
Demolizione piastrelle di bitume	■	
Scavi a sezione obbligata	■	
Rimozione e sostituzione dei sottoservizi	■	
Installazione di pozzetti e caditoie	■	
Rinfianchi e ripristini	■	
Compattazione dei livelli e piano di posa	■	
Realizzazione Massetto con rete elettrosaldata	■	
Realizzazione di pavimentazione con lastre in simil pietra sp 3,7	■	■
opere di finitura varia	■	■
Smobilizzo cantiere	■	■